

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 11月30日（木）～12月20日（水）の主な作業

- ・ 作業床設置
- ・ 防風フェンス組立・設置
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 資機材整備

□ 作業進捗

【防風フェンス】



防風フェンス取付状況 撮影：H29.12.19

■ 12月21日（木）～平成30年1月31日（水）の主な作業予定

- ・ 北側ガレキ撤去
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 資機材整備

■ 備考

- ・ なし

以上