

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定												備考			
			2月	3月					4月				5月	6月				
			25	4	11	18	25	1	8	15	下	上	中	下		前	後	
汚染水対策分野 中長期課題	建屋滞留水処理	【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1, 2号機】ライン敷設、耐圧試験	現場作業	【3, 4号機】インサービス													2017年11月24日 滞留水浄化設備(ライン追設)設置について実施計画変更認可(原規規発第1711247号)	
		(予定) ・【1, 2号機】ライン敷設、耐圧試験 ・【1, 2号機】インサービス	現場作業	【1, 2号機】ライン敷設、耐圧試験														インサービスの時期については、調整中。
	浄化設備	【既設多核種除去設備】 (実績) ・機器点検(A・B・C系統)	現場作業	A系 機器点検・取替													・B系統：共沈タンクライニング剥離に伴う処理停止	
		(予定) ・処理運転(A・C系統) ・機器点検(A・B・C系統)	現場作業	B系 機器点検・取替														
			現場作業	C系 機器点検・取替														
	浄化設備	【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)												処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止		
【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A・B・C系統) ・機器点検(A・C系統)		現場作業	A系 点検	A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)											※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査(除去性能確認)を受検、使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行(運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず) 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領(原規規発第1710127号)			
(予定) ・処理運転(A・B・C系統)		現場作業		B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														
		現場作業		C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														
	現場作業	C系 点検																
浄化設備	【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化	現場作業	処理運転												サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3~) 排水開始(2015.9.14~) 2017年4月12日付 A系新設分について使用前検査終了証受領(原規規発第1704125号) 2017年5月12日付 A系-B系タイラインについて使用前検査終了証受領(原規規発第1705269号)			
	(予定) ・処理運転 ・サブドレン浄化設備pH制御改造 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 インサービス ・サブドレンピットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化	現場作業	集水タンク、一時貯水タンクの増設															
		現場作業	サブドレンピットの復旧・増強 インサービス															
		現場作業	サブドレン移送配管の2重化															
浄化設備	【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・設置エリア整備 ・除染装置関連設備撤去 ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査	現場作業	除染装置関連設備撤去												2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可(原規規発第1707283号) 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可(原規規発第1709285号)			
	(予定) ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査	現場作業	第三セシウム吸着装置設置															
浄化設備	(実績・予定) ・山側第二段階凍結 ・山側第三段階凍結	現場作業	山側凍結(第二段階①12/3~、第二段階②3/3~、第三段階③/22~)												2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可(原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所4箇所の閉合:原規規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所1箇所の閉合:原規規発第1708151号)			
		現場作業	維持管理運転(北側、南側の一部 5/22~、海側の一部 11/13~)															
浄化設備	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握 ・汚染土の回収	現場作業	モニタリング												2018年2月5日より作業着手し、完了は2018年9月を予定			
		現場作業	汚染土回収															

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定																														備考			
			2月					3月					4月					5月					6月													
			25	4	11	18	25	1	8	15	下	上	中	下	前	後																				
汚染水対策分野	中長期課題	処理水受タンク増設	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加設置検討(タンク配置)</li> <li>H2エリアタンク設置</li> <li>H4フランジタンクリブレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築)</li> <li>H4北エリアタンク設置</li> <li>H4南エリアタンク設置</li> <li>Bフランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)</li> <li>H5フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)</li> <li>H6フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)</li> <li>H3フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加設置検討(タンク配置)</li> <li>H2エリアタンク設置</li> <li>H4フランジタンクリブレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築)</li> <li>H4北エリアタンク設置</li> <li>H4南エリアタンク設置</li> <li>Bフランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)</li> <li>H5フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)</li> <li>H6フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)</li> <li>H3フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)</li> <li>G1南エリアタンク設置</li> </ul>	設計検討	タンク追加設置設計																															
				現場作業	H2エリアタンク設置後の基礎塗装工事																														2016年9月7日付 一部使用承認(44基) (原規規発第1609075号) ・使用前検査終了(44/44基)	
				現場作業	H4フランジタンクリブレース準備(地盤改良、タンク基礎構築)																															
				現場作業	H4北エリアタンク設置																														2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1706224号) ・使用前検査終了(32/35基)	
				現場作業	H4南エリアタンク設置																														2017年10月30日 H4南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1710307号) 1,060m3(13基)/1,140m3(38基) 2017年12月28日 一部使用承認(原規規発第1712284号) ・使用前検査終了(17/51基)	
				現場作業	▼(13,780m3)(13基)	Bフランジタンクリブレース準備(タンク解体)																														2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
				現場作業	H5フランジタンクリブレース準備(タンク解体)																														2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)	
				現場作業	H6フランジタンクリブレース準備(タンク解体)																														2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)	
				現場作業	H3フランジタンクリブレース準備(タンク解体)																														2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)	
				現場作業	G1南エリアタンク設置																														2018年2月20日 G1南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1802205号) 1,160m3(8基)/1,330m3(15基) 一部使用承認申請中 ・使用前検査終了(8/23基)	
				現場作業	▼(9,280m3)(8基)	▼(15,960m3)(12基)																														
				現場作業	地下水移送(1-2号機取水口間、2-3号機取水口間、3-4号機取水口間)																														3号T/B屋根対策について工法検討中	
				現場作業	(実績)																															
				現場作業	<3号機T/B屋根>																															
				現場作業	対策工法検討中																															