

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	2月					3月					4月					5月		6月		備考
				25	4	11	18	25	1	8	15	下	上	中	下	日	月						
カバ	燃料取り出し用カバーの 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の 瓦礫の撤去 燃料取り出し用カバーの 設置工事	1号機	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し方法の基本検討</li> <li>現地調査等</li> <li>作業ヤード整備</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し方法の基本検討</li> <li>現地調査等</li> <li>作業ヤード整備</li> <li>ガレキ撤去</li> </ul>	検討・設計	基本設計															<p>【主要工程】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し計画の選択: '14/10</li> <li>→フル燃料取り出しに特化したプランを選択</li> </ul> <p>○建屋カバー解体</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>屋根パネル外し: '15/7/28~'10/5</li> <li>壁パネル取り外し: '16/9/13~'16/11/10</li> <li>カバー柱・梁取り外し: '17/3/31~'17/5/11</li> <li>オペレーティングフロア調査: '17/5/22~'17/8/25</li> <li>カバー柱・梁等取り付け: '17/8/29~'17/12/19</li> <li>片付け、準備: '17/12/20~'18/1/19</li> </ul> <p>○ガレキ撤去</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>北側ガレキ撤去: '18/1/22~</li> <li>Xブレース撤去準備: '18/4/初~</li> </ul> <p>※○番号は、別紙配置図と対応</p>			
			<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し方法の基本検討(SFP養生・オベフロ 残置物撤去方法の検討含む)</li> <li>現地調査等</li> <li>屋根保護層撤去等</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し方法の基本検討</li> <li>現地調査等</li> <li>屋根保護層撤去等</li> <li>オペレーティングフロア西側外壁開口</li> </ul>	検討・設計	基本検討															<p>【主要工程】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し計画の選択: 継続検討</li> <li>ヤード整備工事: '15/3/11~'16/11/30</li> <li>西側構台設置工事: '16/9/28~'17/2/18</li> <li>前室設置工事: '17/3/3~'17/5/16</li> <li>屋根保護層撤去(遠隔重機作業): '18/1/22~</li> <li>オペレーティングフロア西側外壁開口: '18/4/中~</li> </ul> <p>【規制庁関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>西側外壁開口設置</li> <li>実施計画変更認可申請(2016/6/7)</li> <li>実施計画変更認可申請の一部補正(2017/1/26, 6/23, 11/15)</li> <li>実施計画変更認可(2017/12/21)</li> </ul> <p>※○番号は、別紙配置図と対応</p>			
			現場作業	<p>①現地調査等('13/7/25~)</p> <p>②作業ヤード整備等</p> <p>④ガレキ撤去 北側ガレキ撤去</p> <p>Xブレース撤去準備</p>	<p>⑤現地調査等</p> <p>⑥屋根保護層撤去等 屋根保護層撤去(遠隔重機作業)</p> <p>⑦オペレーティングフロア西側外壁開口</p> <p>追加 西側外壁開口</p>																		
燃料取	クリーン/燃料取扱機の 設計・製作 プール内瓦礫の撤去、 燃料調査等	3号機	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業ヤード整備</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業ヤード整備</li> </ul>	検討・設計	(3号燃料取り出し用カバー) 詳細設計、関係箇所調整															<p>【主要工程】</p> <p>⑦除染・遮へい:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>オペレーティングフロア除染工事: '13/10/15~'16/6/10</li> <li>オペレーティングフロア遮へい体設置工事: '14/4/4~'16/12/27(完了)</li> <li>大型遮へい体設置: '14/4/4~'16/11/4(完了)</li> <li>補完および精台間遮へい体等設置: '16/8/24~'16/12/2(完了)</li> <li>移送容器支持架設置: '16/11/24~'16/11/28(完了)</li> </ul> <p>⑧燃料取り出し用カバー設置工事: '17/1/5~</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ストッパ設置等: '17/1/17~'17/3/7(完了)</li> <li>東ストッパ受けボックス'17/1/17設置完了</li> <li>西ストッパ受けボックス'17/1/20設置完了</li> <li>西ストッパ'17/2/7建方完了</li> <li>東ストッパ'17/2/10~'13建方完了</li> <li>FHMガーダ設置: '17/3/1~'17/7/15(完了)</li> <li>ドーム屋根設置: '17/7/22~</li> <li>ドーム屋根吊り上げ'17/7/31 [1-N], '17/8/2 [1-S], '17/9/4 [2-N], '17/9/6 [2-S], '17/10/4 [3-N], '17/10/6 [3-S], '17/10/18 [4-N], '17/10/20 [4-S], '17/10/30 [5-N], '17/11/1 [5-S], '17/12/9 [8-N], '17/12/12 [8-S], '18/2/5 [6-NS相吊り], '18/2/21 [7-NS相吊り]</li> <li>ドーム屋根設置完了日 '17/8/29 (ドーム屋根1), '17/9/15 (ドーム屋根2), '17/10/17 (ドーム屋根3), '17/10/28 (ドーム屋根4), '17/11/4 (ドーム屋根5), '17/12/20 (ドーム屋根8), '18/2/7 (ドーム屋根6), '18/2/23 (ドーム屋根7)</li> <li>スライド架海上輸送'17/7/19</li> <li>ドーム屋根部材海上輸送'17/6/27, 8/28, 10/12, 11/28, 1/16</li> </ul>			
			現場作業	<p>(3号瓦礫撤去)</p> <p>⑦作業ヤード整備等</p>	<p>⑨クレーン/燃料取扱機等設置工事 クレーン/燃料取扱機及び関連設備設置</p> <p>新大物搬入口設置</p> <p>試運転</p>																		
			<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し方法の基本検討</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し方法の基本検討</li> </ul>	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し方法の基本検討</li> <li>燃料取り出し方法の基本検討</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取り出し方法の基本検討</li> <li>燃料取り出し方法の基本検討</li> </ul>	<p>⑨クレーン/燃料取扱機等設置工事</p> <p>クレーン/燃料取扱機及び関連設備設置</p> <p>新大物搬入口設置</p> <p>試運転</p>																		

