

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定							備考										
			3月	4月			5月				6月	7月								
			25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	上	中	下	前	後			
汚染水対策分野	中長期課題	建屋滞留水処理	【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1, 2号機】ライン敷設、耐圧試験、インサービス準備 ・【1, 2号機】インサービス(4/11)			【3, 4号機】インサービス													2018年2月14日 滞留水浄化設備設置(3,4号機)について使用前検査終了証受領(原規規発第18021419号) 2018年4月2日 滞留水浄化設備設置(1,2号機)について使用前検査終了証受領(原規規発第1804029号)	
		浄化設備	【既設多核種除去設備】 (実績) ・機器点検(A・B・C系統) ・処理運転(A・C系統) (予定) ・処理運転(A・C系統) ・機器点検(A・B・C系統)			A系 処理運転														日系統：共沈タンクライニング剥離に伴う処理停止 処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
			【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転			処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
			【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転(A・B・C系統) (予定) ・処理運転(A・B・C系統) ・機器点検(B系統)			A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														
		【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 ・集水タンク、一時貯水タンクの増設 インサービス ・サブドレンビットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化 (予定) ・処理運転 ・サブドレンビットの復旧増強 ・サブドレン移送配管2重化			処理運転															サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3~) 排水開始(2015.9.14~)
		【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・設置エリア整備 ・除染装置関連設備撤去 ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査 (予定) ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査																		2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可(原規規発第1707283号) 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可(原規規発第1709285号)
		陸側遮水壁	(実績・予定) ・山側第二段階凍結 ・山側第三段階凍結			山側凍結(第二段階①12/3~、第二段階②3/3~、第三段階8/22~)														2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可(原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所4箇所の閉合:原規規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所1箇所の閉合:原規規発第1708151号)
		H4エリアNo.5タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握 ・汚染土の回収			モニタリング														2018年2月5日より作業着手し、完了は2018年9月を予定

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		3月			4月			5月			6月			7月			備考						
			25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13		20					
汚染水対策分野	中長期課題	処理水受タンク増設	(実績) ・追加設置検討(タンク配置) ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリプレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H5フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H6フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H3フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) (予定) ・追加設置検討(タンク配置) ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリプレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H5フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H6フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・H3フランジタンクリプレース準備工事(タンク解体) ・G1南エリアタンク設置	設計検討			タンク追加設置設計																			
				現場作業				H2エリアタンク設置後の基礎塗装工事																2016年9月7日付 一部使用承認(44基) (原規規発第1609075号) ・使用前検査終了(44/44基)		
				現場作業				H4フランジタンクリプレース準備(地盤改良、タンク基礎構築)																	2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1706224号) ・使用前検査終了(32/35基)	
				現場作業				H4北エリアタンク設置																	2017年10月30日 H4南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1710307号) 1,060m ³ (13基) / 1,140m ³ (38基) 2017年12月28日 一部使用承認 (原規規発第1712284号) ・使用前検査終了(21/51基)	
				現場作業							▼(3,420m ³)(3基)						▼(5,700m ³)(5基)									2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
				現場作業							Bフランジタンクリプレース準備(タンク解体)															2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
				現場作業							H5フランジタンクリプレース準備(タンク解体)															2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
				現場作業							H6フランジタンクリプレース準備(タンク解体)															2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
				現場作業							H3フランジタンクリプレース準備(タンク解体)															2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
				現場作業								G1南エリアタンク設置										▼(3,990m ³)(3基)				2018年2月20日 G1南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1802205号) 1,160m ³ (8基) / 1,330m ³ (15基) 2018年3月29日 一部使用承認 ・使用前検査終了(20/23基)
				現場作業							▼(15,960m ³)(12基)															3号T/B屋根対策について工法検討中
						4m盤の地下水移送	(予定・実績) ・地下水移送(1-2号機取水口間)(2-3号機取水口間)(3-4号機取水口間) (実績) <3号機T/B屋根> ・対策工法検討中	現場作業			地下水移送(1-2号機取水口間、2-3号機取水口間、3-4号機取水口間)															