

循環注水冷却スケジュール (1/2)

分野名 括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	4月		5月					6月					7月		8月		備考	
			22	29	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下	前	後			
循環注水冷却 原子炉関連	(実績) 循環注水冷却 原子炉関連	(実績) ・【共通】循環注水冷却中（継続） ・【2号】給水系注水ラインの改造作業 試験・検査等 2018/3/22~2018/5/8 2018/4/2~2018/5/8	現場作業	【1, 2, 3号】循環注水冷却（滞留水の再利用）	原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施					→					→		→		・2号／3号機給水系注水ラインの改造に伴う実施計画変更認可申請（2017/6/30） →認可（2017/9/22） ・1～3号機CS系注水ラインの一部PE管化に伴う実施計画変更認可申請（2017/3/6） →一部補正申請（2017/5/25） →認可（2017/5/26） ・処理水バッファタンク取替に伴う実施計画変更認可申請（2017/12/18）	
		(予定) ・【3号】CS系注水ラインの一部PE管敷設作業 試験・検査等 2018/3/5~2018/7/6 2018/6/8~2018/7/6		【2号】給水系注水ラインの改造作業 試験・検査等	→					→					→		→			
		・【3号】CS系注水ラインの一部PE管敷設に伴う給水系のみによる注水 切替工事 2018/6/27~2018/7/4		【3号】CS系注水ラインの一部PE管敷設作業 略語の意味 CS：炉心スプレイ CST：復水貯蔵タンク PCV：原子炉格納容器 SFP：使用済燃料プール	→					→					→		→			
		・【3号】給水系注水ラインの改造 試験・検査等 2018/5/11~2018/6/19 2018/5/23~2018/6/19		【3号】給水系注水ラインの改造作業 試験・検査等	→					→					→		→			
		・【3号】給水系注水ラインの改造に伴うCS系のみによる注水 切替工事 2018/5/10~2018/6/6		切替工事 (CS系のみによる注水)	→					→					→		→			
		・【共通】処理水バッファタンク取替工事の準備工事 2018/1/29~2018/8/下旬		【共通】処理水バッファタンク取替に伴う準備工事	→					→					→		→			
		(実績) 海水腐食及び塩分除去対策		CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中	→					→					→		→			
		(実績) 窒素充填		【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サプレッションチャンバーへの窒素封入	→					→					→		→			
原子炉格納容器関連	(実績) 原子炉格納容器関連	(実績) ・【1号】サプレッションチャンバーへの窒素封入 -連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）		【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サプレッションチャンバーへの窒素封入	→					→					→		→			
		(実績) PCVガス管理		【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】核種分析装置（A）停止 実績反映	→					→					→		→			
原子炉格納容器関連	(実績) 原子炉格納容器関連	(実績) ・【共通】PCVガス管理システム運転中（継続） ・【1号】ケーブル修理に伴うPCVガス管理設備核種分析装置停止 核種分析装置（A）停止 2018/5/8~10（作業後毎日起動） (予定) ・1F-2/3号機 PCVガス管理設備用制御盤二重化工事 【2号】 ・PCVガス管理システム A系停止 (6/11~6/22) ・PCVガス管理システム B系停止 (6/25~7/6) ・PCVガス管理システム両系停止 (7/5) 【3号】 ・PCVガス管理システム A系停止 (7/9~7/23) ・PCVガス管理システム B系停止 (7/25~8/9) ・PCVガス管理システム両系停止 (8/6) ・【3号】 PCVガス管理システム水素モニタ警報回路改造に伴う水素モニタ（A/B）停止 (実施時期調整中)	現地作業	【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】核種分析装置（A）停止 実績反映	→					→					→		→		最新工程反映 最新工程反映 最新工程反映 最新工程反映 最新工程反映 最新工程反映 最新工程反映 最新工程反映 最新工程反映 最新工程反映	
		【2号】 制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止（A系） 【2号】 制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止（B系） 【2号】 制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止（両系）		→						→					→		→			
		【3号】 制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止（A系） 【3号】 制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止（B系） 【3号】 制御盤二重化工事に伴うPCVガス管理システム停止（両系）		→						→					→		→			
		【3号】警報回路改造に伴う水素モニタ停止（両系） 実施時期調整中		→						→					→		→			
										→					→		→			
										→					→		→			
										→					→		→			
										→					→		→			
										→					→		→			
										→					→		→			

循環注水冷却スケジュール (2/2)

分野名 括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	4月		5月					6月					7月		8月		備 考
			22	29	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下	前	後		
使用済燃料プール関連	(実 結) ・【共通】循環冷却中（継続） (予 定) ・【共通】SFP二次系循環冷却計装品点検手入れ工事に伴うSFP二次系停止 2018/5/24~31 使用済燃料プール 循環冷却	現場作業			【1, 2, 3号】循環冷却中														
使用済燃料プールへの注水冷却	(実 結) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）	現場作業	【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施																
			【1, 3号】コンクリートポンプ車等の現場配備																
海水腐食及び 塩分除去対策 (使用済燃料プール 薬注 & 塩分除去)	(実 結) ・【共通】プール水質管理中（継続）	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食																
			【1, 2, 3, 4号】プール水質管理																