

汚染水対策スケジュール（1/2）

分野名	活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	6月							7月							8月							9月	10月	備 考
				24	1	8	15	22	29		5	12	19	下				上	中	下	部	事					
汚 染 水 対 策 分 野	中 長 期 課 題	建屋滞留水処理	【1～4号機滞留水浄化設備】 （実績） ・【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業		【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中																					
		浄化設備	【既設多核種除去設備】 （実績） ・機器点検（A・B・C系統） ・処理運転（A系統） （予定） ・処理運転（A・C系統） ・機器点検（B系統）	現場作業		A系 機器点検・取替					A系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																B系統：共沈タンク修理工事に伴う処理停止 処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
				現場作業		B系 機器点検・取替																					
				現場作業		C系 機器点検・取替					C系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																
		浄化設備	【高性能多核種除去設備】 （実績・予定） ・処理運転	現場作業		処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																					処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
			【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転（A・B・C系統） ・機器点検（B系統） （予定） ・処理運転（A・B・C系統）	現場作業			A系 処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																				※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査（除去性能確認）を受検。使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 （運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず） 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領 （原規規発第1710127号）
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 ・サブドレン移送配管2重化 使用前検査 （予定） ・処理運転 ・サブドレン増強復旧工事 使用前検査	現場作業		処理運転																					サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～） 排水開始（2015.9.14～）
				現場作業		サブドレン移送配管2重化工事 配管敷設・使用前検査																					
		浄化設備	【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・設置エリア整備 ・除染装置関連設備撤去 ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査 （予定） ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査	現場作業		除染装置関連設備撤去 第三セシウム吸着装置設置 COLD試験、HOT試験																					2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可（原規規発第1707283号） 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可（原規規発第1709285号）
				現場作業																							
				現場作業		溶接検査および使用前検査																					
汚 染 水 対 策 分 野	中 長 期 課 題	陸側遮水壁	（実績・予定） ・山側第三段階凍結 ・未凍結箇所 補助工法	現場作業		山側凍結（第三段階 2017/8/22～																					2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可（原規規発第1603303号） 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（原規規発第1612024号） 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号） 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）
		H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握 ・汚染土の回収（7/10完了）	現場作業		モニタリング																					
						汚染土回収																					2018年2月5日より作業着手し、完了は2018年9月を予定

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	6月							7月							8月							9月	10月	備 考					
				24	1	8	15	22	29		5	12	19	下							上	中	下	部	事							
汚 染 水 対 策 分 野	中 長 期 課 題	処理水受タンク増設	(実績) ・追加設置検討(タンク配置) ・H2エリアタンク設置 ・H4フランジタンクリブレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H5フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H6フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H3フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)	設計 検討	タンク追加設置設計																											
					H2エリアタンク設置後の基礎塗装工事							▽ 最終検査																				
					H4フランジタンクリブレース準備(地盤改良、タンク基礎構築)																											
					H4北エリアタンク設置																											
					H4南エリアタンク設置																											
					▽(3,400m3)(3基)														▽(5,700m3)(5基)													
					Bフランジタンクリブレース準備(タンク解体)																											
					H5フランジタンクリブレース準備(タンク解体)																											
					H6フランジタンクリブレース準備(タンク解体)																											
					H3フランジタンクリブレース準備(タンク解体)																											
			G1南エリアタンク設置																					* 最終検査日調整中								
			H5エリアタンク設置																					▽(4,800m3)(4基)								
			H6(Ⅰ)エリアタンク設置														▽(2,400m3)(4基)							▽(4,800m3)(4基)								