

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		9月					10月				11月		12月	備考		
			2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後				
汚染水対策分野 中長期課題	建屋滞留水処理	【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業	【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中															
		【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・C系統、B系統 (9/20から)) ・処理停止 (B系統、9/21~9/24) ・処理停止 (C系統、9/25~9/26) ・機器点検 (B系統) (予定) ・処理運転 (A・B・C系統)	現場作業	A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) B系 機器点検・取替 B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) B系 供給ポンプ1メカシールからの漏えいにより処理停止 C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) C系 クロスフローフィルター1Cのドレンラインからの漏えいにより処理停止															B系統：共沈タンク修理工事に伴う処理停止 →9/20運転再開 処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 *C系統：8/16吸着材排出作業時における逆洗水の漏えい(待機中に発生)
	【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)															処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止	
	浄化設備	【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統) ・処理停止 (B系統、9/9~9/13) (予定) ・処理運転 (A・B・C系統)	現場作業	A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止) B系 バックパルスポットのドレンラインからの漏えいにより処理停止 C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)															※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査(除去性能確認)を受検、使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 (運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず) 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領 (原規規発第1710127号)
		【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転 ・サブドレン増強復旧工事 使用前検査	現場作業	処理運転 サブドレンピット増強復旧 No.30, No.37, No.57復旧 使用前検査															サブドレン汲み上げ、運用開始 (2015.9.3~) 排水開始 (2015.9.14~)
	陸側遮水壁	【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・設置エリア整備 ・除染装置関連設備撤去 ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査 (予定) ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査	現場作業	第三セシウム吸着装置設置 COLD試験, HOT試験 工程調整中 溶接検査および使用前検査															2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可(原規規発第1707283号) 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可(原規規発第1709285号)
		(実績・予定) ・山側第三段階凍結 ・未凍結箇所 補助工法	現場作業	山側凍結(第三段階 2017/8/22~ 維持管理運転(北側、南側の一部 2017/5/22~、海側の一部 2017/11/13~、海側全域・山側の一部 2018/3/14~ 未凍結箇所 補助工法															2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可(原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所4箇所閉合：原規規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所1箇所閉合：原規規発第1708151号)
H4エリアNo. 5 タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	現場作業	モニタリング																

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		9月					10月				11月		12月	備考					
			2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後							
汚染水対策分野	中長期課題	処理水受タンク増設	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 追加設置検討 (タンク配置) H4フランジタンクリブレース準備工事 (地盤改良、タンク基礎構築) H4北エリアタンク設置 H4南エリアタンク設置 Bフランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体) H5フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体) H6フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体) H3フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 追加設置検討 (タンク配置) H4フランジタンクリブレース準備工事 (地盤改良、タンク基礎構築) H4北エリアタンク設置 H4南エリアタンク設置 Bフランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体) H5フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体) H6フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体) H3フランジタンクリブレース準備工事 (タンク解体) G1南エリアタンク設置 <ul style="list-style-type: none"> H5エリアタンク設置 H6 (I) エリアタンク設置 	設計検討	タンク追加設置設計																	
				現場作業	H4フランジタンクリブレース準備 (地盤改良、タンク基礎構築)																	
				現場作業	H4北エリアタンク設置														2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可 (原規規発第1706224号) ・使用前検査終了 (32/35基)			
				現場作業	H4南エリアタンク設置 ▼(5,700m3)(5基)														2017年10月30日 H4南エリアタンク設置について実施計画認可 (原規規発第1710307号) 1,060m3 (13基) / 1,140m3 (38基) 2017年12月28日 一部使用承認 (原規規発第1712284号) ・使用前検査終了 (43/51基)			
				現場作業	Bフランジタンクリブレース準備 (タンク解体)														2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可 (原規規発第1812083号)			
				現場作業	H5フランジタンクリブレース準備 (タンク解体)														2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可 (原規規発第1812083号)			
				現場作業	H6フランジタンクリブレース準備 (タンク解体)														2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可 (原規規発第1812083号)			
				現場作業	H3フランジタンクリブレース準備 (タンク解体)														2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可 (原規規発第1812083号)			
				現場作業	G1南エリアタンク設置														* 終検査日調整中 2018年2月20日 G1南エリアタンク設置について実施計画認可 (原規規発第1802205号) 1,160m3 (8基) / 1,330m3 (15基) 2018年3月29日 一部使用承認 ・使用前検査終了 (23/23基)			
				現場作業	H5エリアタンク設置 ▼(4,800m3)(4基) ▼(3,600m3)(3基) ▼(2,400m3)(2基) ▼(3,600m3)(3基) ▼(1,200m3)(1基)														2018年5月31日 H5、H6(I)エリアタンク設置について実施計画認可 (原規規発第1805317号) H5エリア 1,200m3(32基) H6(I)エリア 1,200m3(11基) ・H5使用前検査終了 (7/32基) 2018年8月27日 一部使用承認 2018年9月12日 ・H6(I)使用前検査終了 (11/11基) 2018年8月23日 一部使用承認 2018年8月23日			
				現場作業	H6 (I) エリアタンク設置 ▼(10,800m3)(9基)																	
						(予定・実績) ・地下水移送 (1-2号機取水口間) (2-3号機取水口間) (3-4号機取水口間)	現場作業	地下水移送 (1-2号機取水口間、2-3号機取水口間、3-4号機取水口間)														3号T/B屋根対策について工法検討中
						(実績) <3号機T/B屋根> ・対策工法検討中	現場作業	1~4号機周辺フェーシング 1、2号機海側ヤードエリア (路盤舗装 等)														4号機海側: 2017年10月完了 3号機海側: ~2018年7月12日完了 1、2号機海側ヤード: 2018年8月~2019年1月 その他海側エリア: 工程検討中