## メガフロートの津波等リスク低減対策工事の実施について

2018年11月29日

TEPCO


## 東京電力ホールディングス株式会社

®Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社


## 뫲 要

T=PCO

- 震災により発生した5・6号機建屋の滞留水を一時貯留するため活用したメガフロートは、現在、バラスト 水(\*)として、ろ過水を貯留し港湾内に係留している状況。 ※バラスト水…船体動揺抑制のために貯留した水
- ▶ 港湾内に係留する状況が継続した場合、メガフロートが津波漂流物となり周辺設備を損傷させるリスクが あることから、リスクを早期に低減させ、かつ他作業との干渉を考慮し、護岸および物揚場として有効活 用していく。
- 本工事は、海域での工事となることから、工事期間中は環境対策に万全を期するとともに、港湾内の環境 モニタリングを継続していく。
- ▶ 本工事は2018年11月12日より海上工事に着手しており、2021年度内の完了を目標としているが、メガフ ロートが安定(メガフロートが着底マウンドに着底、内部にモルタル充填)し、津波リスクが低減するの は2020年度上期頃を計画している。
- 1日も早くリスクを低減できるよう、安全第一に作業を進めていく。







散防止のためシルトフェンスは引き続き設置する。


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2

## 工事工程

**TEPCO** 

▶ 2020年度上期を目途に津波リスク低減完了を目標として対策工事を実施していく。



※ 公共用財産使用許可変更申請(2018.8.29申請2018.9.19許可)公有水面埋立申請(2018.7.18申請2018.11.1認可 海上工事着手2018.11.12)水域施設改良届出(2018.8.10届出済)

工事状況





©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製 転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

4