

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定												備考		
			11月			12月						1月				2月	3月
			25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	前	後		前	後
中長期課題 汚染水対策分野	建屋滞留水処理	【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中	【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中														
	浄化設備	【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統)	A系 設備点検手入工事														
		(予定) ・処理運転 (A・B・C系統) ・処理停止 (A系統 11/19~12/26、C系統 1/10~2/1)	B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														
			C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														
		【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統) ・処理停止 (A系統 12/20)	A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														
		(予定) ・処理運転 (A・B・C系統) ・処理停止 (B系統 1/21~2/12、C系統 12/19~1/23)	B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														
	【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転 ・サブドレン増強復旧工事 使用前検査	サブドレンピット増強復旧 No.30, No.37, No.57復旧 使用前検査															
	【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・設置エリア整備 ・除染装置関連設備撤去 ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査 (予定) ・第三セシウム吸着装置設置 ・溶接検査および使用前検査	第三セシウム吸着装置設置 HOT試験 使用前検査再開 (定格容量確認) 使用前検査完了 (除去性能確認) 溶接検査および使用前検査 使用前検査終了証															
	(実績・予定) ・山側第三段階凍結 ・未凍結箇所補助工法は9月に完了	山側凍結 (第三段階 2017/8/22~)															
	陸側遮水壁	維持管理運転 (北側、南側の一部 2017/5/22~、海側の一部 2017/11/13~、海側全域・山側の一部 2018/3/14~)															
	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	モニタリング															

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定												備考					
			11月			12月			1月			2月	3月							
			25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	前	後		前	後			
汚染水対策分野	中長期課題	<p>処理水受タンク増設</p> <p>(実績) ・追加設置検討(タンク配置) ・H4フランジタンクリブレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・Bフランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H5フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H6フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H3フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体)</p> <p>(予定) ・追加設置検討(タンク配置) ・H4フランジタンクリブレース準備工事(地盤改良、タンク基礎構築) ・Bフランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H5フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H6フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・H3フランジタンクリブレース準備工事(タンク解体) ・G1南エリアタンク設置</p> <p>・H5エリアタンク設置 ・H6(I)エリアタンク設置 ・H3エリアタンク設置 ・Bエリアタンク設置 ・B南エリアタンク設置 ・H6(II)エリアタンク設置</p>	設計検討	→																
			現場作業	H4フランジタンクリブレース準備(地盤改良、タンク基礎構築)																
			H4北エリアタンク設置																	2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1706224号) ・使用前検査終了(32/35基)
			H4南エリアタンク設置 ▼(5,700m3)(5基)																	2017年10月30日 H4南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1710307号) 1,060m3(13基) / 1,140m3(38基) 2017年12月28日 一部使用承認(原規規発第1712284号) ・使用前検査終了(48/51基)
			H5フランジタンクリブレース準備(タンク解体)																	2016年9月15日 BエリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			H5フランジタンクリブレース準備(タンク解体) ▼(3,420m3)(3基)																	2016年9月15日 H5エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			Bフランジタンクリブレース準備(タンク解体)																	2016年9月15日 H6エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			H6フランジタンクリブレース準備(タンク解体)																	2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			H3フランジタンクリブレース準備(タンク解体)																	2016年9月15日 H3エリアにおけるRO濃縮水貯槽の撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			G1南エリアタンク設置																	2018年2月20日 G1南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1802205号) 1,160m3(8基) / 1,330m3(15基) 2018年3月29日 一部使用承認 ・使用前検査終了(23/23基)
			H5エリアタンク設置 ▼(2,400m3)(2基)																	2018年5月31日 H5、H6(I)エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1805317号) H5エリア 1,200m3(32基) H6(I)エリア 200m3(11基) ・H5使用前検査終了(15/32基) 2018年8月27日 一部使用承認 2018年9月12日 ・H6(I)使用前検査終了(11/11基) 2018年8月23日 一部使用承認 2018年8月23日
			H6(I)エリアタンク設置																	2018年6月28日 B・B南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1806281号) Bエリア 1330m3(10基) 700m3(27基) B南 1330m3(7基) ・Bエリア使用前検査終了1330m3(5/10基) 700m3(12/27基) 一部使用承認 2018年10月26日 ・B南エリア使用前検査終了(7/7基) 一部使用承認 2018年10月24日
			Bエリアタンク設置 ▼(3,500m3)(5基) ▼(1,400m3)(2基) ▼(6,650m3)(5基)																	2018年8月23日 H3、H6(II)エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1808234号) H3エリア 1,356m3(10基) H6(II) 1,356m3(27基) ・H3使用前検査終了(7/10基)一部使用承認 2018年11月2日 ・H6(II)使用前検査終了(2/24基) 一部使用承認2018年12月13日
			B南エリアタンク設置 ▼(3,990m3)(3基)																	2018年8月23日 H3、H6(II)エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1808234号) H3エリア 1,356m3(10基) H6(II) 1,356m3(27基) ・H3使用前検査終了(7/10基)一部使用承認 2018年11月2日 ・H6(II)使用前検査終了(2/24基) 一部使用承認2018年12月13日
			H3エリアタンク設置 ▼(1,356m3)(1基) ▼(2,712m3)(2基)																	2018年8月23日 H3、H6(II)エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1808234号) H3エリア 1,356m3(10基) H6(II) 1,356m3(27基) ・H3使用前検査終了(7/10基)一部使用承認 2018年11月2日 ・H6(II)使用前検査終了(2/24基) 一部使用承認2018年12月13日
			H6(II)エリアタンク設置 ▼(2,712m3)(2基)																	2018年8月23日 H3、H6(II)エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1808234号) H3エリア 1,356m3(10基) H6(II) 1,356m3(27基) ・H3使用前検査終了(7/10基)一部使用承認 2018年11月2日 ・H6(II)使用前検査終了(2/24基) 一部使用承認2018年12月13日
			2.5m盤の地下水移送																	4号機海側：2017年10月完了 3号機海側：～2018年7月12日完了 1、2号機海側ヤード：2018年8月～2019年1月 その他海側エリア：2019年3月～2020年3月 3号T/B屋根対策ヤード整備：2018年11月～2019年7月
					(予定・実績) ・地下水移送(1-2号取水口間)(2-3号取水口間)(3-4号取水口間)	現場作業	1～4号機周辺フェーシング													
					(実績) ＜3号機T/B屋根＞ ・11/19 ヤード整備開始	現場作業	1、2号機海側ヤードエリア(路盤舗装等)													
						現場作業	3号機タービン建屋屋根対策ヤード整備工事													