

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		11月			12月			1月			2月	3月	備考
			25	2	9	16	23	30	6	13	下	上	中	下	日	
原子炉建屋内環境改善	共通	(実績) なし (予定) なし	検討・設計													
	1号	(実績) なし (予定) なし	検討・設計 現場作業													
	2号	(実績) なし OPCV内部詳細調査に向けた現場環境改善(継続) ・常設監視計器支持構造移設・撤去に伴う停止 常設監視計器停止 2018/12/17~12/18 (予定) なし OPCV内部詳細調査に向けた現場環境改善(継続)	検討・設計 現場作業													
	3号	(実績) なし (予定) なし	検討・設計 現場作業													
格納容器内水循環システムの構築	共通	(実績) なし ○【研究開発】原子炉格納容器内水循環システム構築技術の開発 ・PCV内アクセス・接続及び補修の技術仕様の整理、作業計画の検討及び開発計画の立案(継続) ・PCV内アクセス・接続等の要素技術開発・検証(継続) ・PCVアクセス・接続技術等の実規模スケールでの検証(継続) (予定) なし ○【研究開発】原子炉格納容器内水循環システム構築技術の開発 ・PCV内アクセス・接続及び補修の技術仕様の整理、作業計画の検討及び開発計画の立案(継続) ・PCV内アクセス・接続等の要素技術開発・検証(継続) ・PCVアクセス・接続技術等の実規模スケールでの検証(継続)	検討・設計													
	1号	(実績) なし (予定) なし	現場作業													
	2号	(実績) なし (予定) なし	現場作業													
	3号	(実績) なし (予定) なし	現場作業													
燃料デブリ取り出し	共通	(実績) なし ○【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発(継続) ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発(継続) (予定) なし ○【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発(継続) ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発(継続)	検討・設計													
	1号	(実績) なし (予定) なし	現場作業													PCV内部調査に係る実施計画変更申請 (18/7/25)
	2号	(実績) なし (予定) なし ○原子炉格納容器内部調査(新規)	検討・設計 現場作業													PCV内部調査に係る実施計画変更申請 (18/7/25)
	3号	(実績) なし (予定) なし	現場作業													

追加 2号機常設監視計器 停止

追加・実施時期調整中

PCV内部調査
習熟訓練

PCV内部調査
調査準備・調査

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			11月			12月			1月			2月	3月	備考
			25	2	9	16	23	30	6	13	下	上	中	下	日	後	
RPV/PCV健全性維持		(実績) ○腐食抑制対策 ・窒素ハブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施(継続) (予定) ○腐食抑制対策 ・窒素ハブリングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施(継続)	検討・設計														
			現場作業														
炉心状況把握		(実績) ○事故関連factデータベースの更新(継続) ○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新(継続) (予定) ○事故関連factデータベースの更新(継続) ○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新(継続)	検討・設計														
			現場作業														
取出後の燃料デブリ安定保管		(実績) ○【研究開発】燃料デブリ性状把握 ・収納/保管に資するデブリ特性の把握(継続) ・燃料デブリ微粒子挙動の推定(気中・水中移行特性)(継続) ・分析に必要となる要素技術開発(継続) (予定) ○【研究開発】燃料デブリ性状把握 ・収納/保管に資するデブリ特性の把握(継続) ・燃料デブリ微粒子挙動の推定(気中・水中移行特性)(継続) ・分析に必要となる要素技術開発(継続)	検討・設計														
			現場作業														
燃料デブリ臨界管理技術の開発		(実績) ○【研究開発】臨界管理方法の確立に関する技術開発 ・未臨界度測定・臨界近接監視のための技術開発(継続) ・再臨界を検知する技術開発(継続) ・臨界防止技術の開発(継続) ・工法・システムの安全確保に関する最適化検討(臨界管理関連)(継続) (予定) ○【研究開発】臨界管理方法の確立に関する技術開発 ・未臨界度測定・臨界近接監視のための技術開発(継続) ・再臨界を検知する技術開発(継続) ・臨界防止技術の開発(継続) ・工法・システムの安全確保に関する最適化検討(臨界管理関連)(継続)	検討・設計														
			現場作業														
燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発		(実績) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 燃料デブリ収納缶の移送・保管システムの検討(継続) 燃料デブリ収納缶の仕様・安全評価に関わる検討(継続) (予定) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 燃料デブリ収納缶の移送・保管システムの検討(継続) 燃料デブリ収納缶の仕様・安全評価に関わる検討(継続)	検討・設計														
			現場作業														