

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	括り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	2月		3月					4月			5月			6月	備考	
			24	31	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	前		後
汚染水対策分野	中長期課題	<p>【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中</p>	現場作業	【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中														
		<p>【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統) ・処理停止 (B系統 2/7~3/1)  (予定) ・処理運転 (B系統) ・共沈タンク交換のため処理停止 A系統 (3/1~6月末) C系統 (3/1~8月末)</p>	現場作業	<p>A系 共沈タンク交換のため処理停止</p> <p>A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)</p> <p>B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)</p> <p>B系 設備点検手入工事</p> <p>C系 共沈タンク交換のため処理停止</p> <p>C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)</p>														処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		<p>【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転</p>	現場作業	処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		<p>【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統) ・処理停止 (A系統 2/18~2/28)  (予定) ・処理運転 (A・B・C系統)</p>	現場作業	<p>A系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)</p> <p>A系 設備点検手入工事</p> <p>B系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)</p> <p>C系 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)</p>														<p>※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止</p> <p>※9/14に使用前検査(除去性能確認)を受検、使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 (運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず)</p> <p>2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領 (原規規発第1710127号)</p>
		<p>【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転</p>	現場作業	処理運転														サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3~) 排水開始(2015.9.14~)
		<p>【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・第三セシウム吸着装置設置  (予定) ・第三セシウム吸着装置設置 (確認運転のため6月中旬まで予定)</p>	現場作業	確認運転														<p>2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可(原規規発第1707283号)</p> <p>2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可(原規規発第1709285号)</p> <p>第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了(H30.7月)</p> <p>2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査終了証受領(原規規発第1901286号)</p>
		<p>(実績・予定) ・山側第三段階凍結 ・未凍結箇所補助工事は2018年9月に完了</p>	現場作業	山側凍結(第三段階 2017/8/22~)														<p>2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可(原規規発第1603303号)</p> <p>2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(原規規発第1612024号)</p> <p>2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所4箇所の閉合:原規規発第1703023号)</p> <p>2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可(未凍結箇所1箇所の閉合:原規規発第1708151号)</p>
		<p>(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握</p>	現場作業	モニタリング														

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	括り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	2月							3月							4月							5月			6月			備考																																	
			24							3							10							17							24							31							7			14			下			上			中			下			
			24							3							10							17							24							31							7			14			下			上			中			下			
汚染水対策分野	中長期課題	<p>(実績・予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加設置検討 (タンク配置)</li> <li>H4フランジタンクリブレース工事 (堰構築)</li> <li>H4北エリアタンク設置</li> <li>H4南エリアタンク設置</li> <li>G6エリアタンク</li> <li>Bフランジタンクリブレース工事 (タンク基礎新設、堰構築)</li> <li>H5フランジタンクリブレース工事 (タンク基礎新設、堰構築)</li> <li>H6フランジタンクリブレース工事 (地盤改良、タンク基礎新設、堰構築)</li> <li>H3フランジタンクリブレース工事 (タンク設置作業待ち)</li> <li>G1南エリアタンク設置</li> <li>H5エリアタンク設置</li> <li>H6 (I) エリアタンク設置</li> <li>Bエリアタンク設置</li> <li>B南エリアタンク設置</li> <li>H3エリアタンク設置</li> <li>H6 (II) エリアタンク設置</li> <li>G6フランジタンクリブレース工事</li> <li>G6エリアタンク設置</li> <li>G4南フランジタンクリブレース工事 (タンク解体)</li> <li>Eフランジタンクリブレース工事 (タンク解体準備)</li> <li>G1横置きタンクリブレース工事 (タンク基礎新設)</li> </ul>	設計検討	→																																																											
			現場作業	H4フランジタンクリブレース工事 (堰構築)	→																								2015年12月14日 H4エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1512148号)																																		
			H4北エリアタンク設置	→																								2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1706224号) ・使用前検査終了(35/35基)・最終検査4月中旬予定																																			
			H4南エリアタンク設置	→																								2017年10月30日 H4南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1710307号) 1,060m3(13基)/1,140m3(38基) 2017年12月28日 一部使用承認(原規規発第1712284号) ・使用前検査終了(51/51基) ・最終検査5月予定																																			
			Bフランジタンクリブレース工事 (タンク基礎構築、堰構築)	→																								2016年12月8日 Bエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)																																			
			H5フランジタンクリブレース工事 (タンク基礎構築、堰構築)	→																								2016年12月8日 H5エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)																																			
			H6フランジタンクリブレース工事 (基礎構築、堰構築)	→																								2018年2月14日 H5北エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第18021415号)																																			
			H3フランジタンクリブレース工事 (堰構築)	→																								2016年12月8日 H6エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)																																			
			G1南エリアタンク設置	→																								2018年2月14日 H6北エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第18021415号)																																			
			H5エリアタンク設置	→																								2016年12月8日 H3エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)																																			
			H6 (I) エリアタンク設置	→																								2018年2月20日 G1南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1802205号) 1,160m3(8基)/1,330m3(15基) ・2018年3月29日 一部使用承認 ・使用前検査終了(23/23基)																																			
			Bエリアタンク設置	→																								2018年5月31日 H5、H6 (I) エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1805317号) H5エリア 1,200m3(32基) H6 (I) エリア 1,200m3(11基) ・H5使用前検査終了(23/32基) 2018年8月27日 一部使用承認 2018年9月12日 ・H6 (I) 使用前検査終了(11/11基) 2018年8月23日 一部使用承認 2018年8月23日・最終検査6月予定																																			
			B南エリアタンク設置	→																								2018年6月28日 B・B南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1806281号) Bエリア1,330m3(10基) 700m3(27基)、B南1,330m3(7基) ・Bエリア使用前検査終了1,330m3(5/10基) 700m3(20/27基) 一部使用承認 2018年10月26日 ・B南エリア使用前検査終了(7/7基) 一部使用承認 2018年10月24日・最終検査4月予定																																			
			H3エリアタンク設置	→																								2018年8月23日 H3、H6 (II) エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1808234号) H3エリア 1,356m3(10基) H6 (II) 1,356m3(24基) ・H3使用前検査終了(10/10基) 一部使用承認 2018年11月2日 最終検査5月予定 ・H6 (II) 使用前検査終了(9/24基) 一部使用承認2018年12月13日																																			
			H6 (II) エリアタンク設置	→																								2017年10月30日 実施計画変更認可																																			
			G6フランジタンクリブレース (タンク基礎・堰構築)	→																								2019年2月25日 G6エリアタンク設置について実施計画認可 G6エリア 1330m3 (38基)																																			
			G6エリアタンク設置	→																								2018年7月5日 G4南エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1807053号)																																			
			G4南フランジタンクリブレース工事 (タンク解体)	→																								2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1809102号)																																			
			Eフランジタンクリブレース工事 (タンク解体準備)	→																								2017年10月17日 G1エリアにおける高濃度タンクおよび中低濃度タンク撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1710171号)																																			
			G1横置きタンクリブレース工事 (地盤改良、タンク基礎新設)	→																								2019年2月13日 G1エリアタンク設置について実施計画変更申請 G1エリア 1356m3 (66基)																																			
			G1エリアタンク設置	→																																																											
			2.5m盤の地下水移送	現場作業	<p>(予定・実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地下水移送 (1-2号取水口間) (2-3号取水口間) (3-4号取水口間)</li> </ul> <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;3号機T/B屋根&gt;</li> <li>・11/19 ヤード整備開始</li> </ul>	1、2号機海側ヤードエリア (路盤舗装 等)	→																								4号機海側：2017年10月完了 3号機海側：～2018年7月12日完了 1、2号機海側ヤード：2018年8月～2019年1月 その他海側エリア：2019年3月～2020年3月																																
						1～4号機周辺フェーシング	→																																																								
						3号機タービン建	→																																																								
			ヤード整備工事	→																								3号T/B屋根対策ヤード整備：2018年11月～2019年7月																																			