

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	括り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	3月		4月				5月				6月			7月	備考	
			24	31	7	14	21	28	5	12	下	上	中	下	前	後		
			現場作業															
汚染水対策分野 中長期課題	建屋滞留水処理	【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中	【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中															
	浄化設備	【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (B系統) ・処理停止 (A・C系統) (予定) ・処理運転 (B系統) ・共沈タンク交換のため処理停止 A系統 (3/1~6月末) C系統 (3/1~8月末)	A系 共沈タンク交換のため処理停止															処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		B系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)																
		C系 共沈タンク交換のため処理停止																
	浄化設備	【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)															処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統) (予定) ・処理運転 (A・B・C系統)	A系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)															
			B系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)															
浄化設備	【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	C系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)															※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査 (除去性能確認) を受検, 使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 (運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず) 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領 (原規規発第1710127号)	
		サブドレン汲み上げ、運用開始 (2015.9.3~) 排水開始 (2015.9.14~)																
浄化設備	【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・第三セシウム吸着装置設置 (確認運転) (予定) ・第三セシウム吸着装置設置 (確認運転のため6月中旬まで予定)	確認運転															2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可 (原規規発第1707283号) 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可 (原規規発第1709285号) 第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了 (H30.7月) 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査終了証受領 (原規規発第1901286号)	
		山側凍結 (第三段階 2017/8/22~)																
陸側遮水壁	(実績・予定) ・山側第三段階凍結 ・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了	維持管理運転 (北側、南側の一部 2017/5/22~、海側の一部 2017/11/13~、海側全域・山側の一部 2018/3/14~、山側全域2019/1/22~)															2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所4箇所の閉合: 原規規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所1箇所の閉合: 原規規発第1708151号)	
		モニタリング																
H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	モニタリング																

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	括り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	3月		4月				5月				6月			7月	備考		
			24	31	7	14	21	28	5	12	下	上	中	下	前	後			
			設計検討																
汚染水対策分野	中長期課題	(実績・予定) ・追加設置検討(タンク配置) ・H4フランジタンクリプレース工事(堰構築) ・H4北エリアタンク設置 ・H4南エリアタンク設置 ・G6エリアタンク ・Bフランジタンクリプレース工事(タンク基礎新設、堰構築) ・H5フランジタンクリプレース工事(タンク基礎新設、堰構築) ・H6フランジタンクリプレース工事(地盤改良、タンク基礎新設、堰構築) ・H3フランジタンクリプレース工事(タンク設置作業待ち) ・H5エリアタンク設置 ・H6(Ⅰ)エリアタンク設置 ・Bエリアタンク設置 ・H3エリアタンク設置 ・H6(Ⅱ)エリアタンク設置 ・G6フランジタンクリプレース工事 ・G6エリアタンク設置 ・G4南フランジタンクリプレース工事(タンク解体) ・Eフランジタンクリプレース工事(タンク解体準備) ・G1横置きタンクリプレース工事(タンク基礎新設)	現場作業																
			H4フランジタンクリプレース工事(堰構築)																2015年12月14日 H4エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1512148号)
			H4北エリアタンク設置 ▼ 最終検査																2017年6月22日 H4北エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1706224号) ・使用前検査終了(35/35基) ・最終検査終了(合格証発行待ち) 2017年10月30日 H4南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1710307号) 1,060m ³ (13基)/1,140m ³ (38基) 2017年12月28日 一部使用承認(原規規発第1712284号) ・使用前検査終了(51/51基) ・最終検査5月予定
			H4南エリアタンク設置 ▼ 最終検査																2016年12月8日 Bエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			Bフランジタンクリプレース工事(タンク基礎構築、堰構築)																2016年12月8日 H5エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			H5フランジタンクリプレース工事(タンク基礎構築、堰構築)																2018年2月14日 H5北エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第18021415号)
			H6フランジタンクリプレース工事(基礎構築、堰構築)																2016年12月8日 H6エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			H3フランジタンクリプレース工事(堰構築)																2018年2月14日 H6北エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第18021415号)
			H5エリアタンク設置 ▼(3,600m ³)(3基)																2016年12月8日 H3エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号)
			H6(Ⅰ)エリアタンク設置 ▼(2,400m ³)(2基)																2018年5月31日 H5、H6(Ⅰ)エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1805317号) H5エリア1,200m ³ (32基) H6(Ⅰ)エリア1,200m ³ (11基) ・H5使用前検査終了(26/32基) 2018年8月27日 一部使用承認 2018年9月12日 ・H6(Ⅰ)使用前検査終了(11/11基) 2018年8月23日 一部使用承認 2018年8月23日・最終検査6月予定
			Bエリアタンク設置 ▼(3,990m ³)(2基)																2018年6月28日 B・B南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1806281号) Bエリア1330m ³ (10基) 700m ³ (27基)、B南1330m ³ (7基) ・Bエリア使用前検査終了1330m ³ (7/10基)700m ³ (27/27基) 一部使用承認 2018年10月26日
			H3エリアタンク設置 ▼最終検査																2018年8月23日 H3、H6(Ⅱ)エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1808234号) H3エリア 1,356m ³ (10基) H6(Ⅱ) 1,356m ³ (24基) ・H3使用前検査終了(10/10基) 一部使用承認 2018年11月2日 最終検査5月予定 ・H6(Ⅱ)使用前検査終了(9/24基) 一部使用承認2018年12月13日
			H6(Ⅱ)エリアタンク設置 ▼(5,424m ³)(4基)																2017年10月30日 実施計画変更認可
			G6フランジタンクリプレース(タンク基礎・堰構築)																2019年2月25日 G6エリアタンク設置について実施計画認可 G6エリア 1330m ³ (38基) 使用承認待ち(18/38基)
			G6エリアタンク設置 ▼(23,940m ³)(18基) ▼工場による検査(2基)																2018年7月5日 G4南エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1807053号)
			G4南フランジタンクリプレース工事(タンク解体)																2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1809102号)
			Eフランジタンクリプレース工事(タンク解体準備)																2017年10月17日 G1エリアにおける高濃度タンクおよび中低濃度タンク撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1710171号)
G1横置きタンクリプレース工事(地盤改良、タンク基礎新設)																2019年2月13日 G1エリアタンク設置について実施計画変更申請 G1エリア 1356m ³ (66基)			
G1エリアタンク設置																			
2.5m盤の地下水移送		(予定・実績) ・地下水移送(1-2号取水口間)(2-3号取水口間)(3-4号取水口間) (実績) <3号機T/B屋根> ・11/19 ヤード整備開始	現場作業																
			1、2号機海側ヤードエリア(踏盤舗装等) 1~4号機周辺フェーシング																4号機海側:2017年10月完了 3号機海側:~2018年7月12日完了 1、2号機海側ヤード:2018年8月~2019年1月 その他海側エリア:2019年3月~2020年3月
			3号機タービン建屋ヤード整備工事																3号T/B屋根対策ヤード整備:2018年11月~2019年7月