

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	括り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	4月							5月							6月							7月			8月			備考																													
			21							5							12							19							26							2			9			16			下			上			中			下			
汚染水対策分野	中長期課題	建屋滞留水処理	【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業	【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中																																																						
		浄化設備	【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (B系統) ・処理停止 (A・C系統)	現場作業	A系 共沈タンク交換のため処理停止																																																						
			(予定) ・処理運転 (B系統) ・共沈タンク交換のため処理停止 A系統 (3/1~6月末) C系統 (3/1~8月末)	現場作業	B系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)																																																						
			【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業	C系 共沈タンク交換のため処理停止																																																						
		浄化設備	【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統)	現場作業	処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)																																																						
			(予定) ・処理運転 (A・B・C系統)	現場作業	A系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)																																																						
			【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業	B系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)																																																						
		浄化設備	【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・第三セシウム吸着装置設置 (確認運転)	現場作業	C系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)																																																						
(予定) ・第三セシウム吸着装置設置 (確認運転のため6月中旬まで予定)	現場作業		処理運転																																																								
陸側遮水壁	(実績・予定) ・未凍結箇所補助工事は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了		現場作業	確認運転																																																							
H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	現場作業	維持管理運転 (北側、南側の一部 2017/5/22~、海側の一部 2017/11/13~、海側全域 山側の一部 2018/3/14~、 山側全域2019/2/21完了)																																																							
		モニタリング	現場作業	モニタリング																																																							

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	括り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	4月		5月				6月				7月			8月	備考	
			21	28	5	12	19	26	2	9	16	下	上	中	下	前		後
			設計検討															
汚染水対策分野	中長期課題	処理水受タンク増設	現場作業															
			H4フランジタンクリブレース工事 (堰構築)															
			H4北エリアタンク設置															
			H4南エリアタンク設置															
			G6エリアタンク															
			Bフランジタンクリブレース工事 (タンク基礎新設、堰構築)															
			H5フランジタンクリブレース工事 (タンク基礎新設、堰構築)															
			H6フランジタンクリブレース工事 (地盤改良、タンク基礎新設、堰構築)															
			H3フランジタンクリブレース工事 (タンク設置作業待ち)															
			H5エリアタンク設置															
			H6 (I) エリアタンク設置															
			Bフランジタンクリブレース工事 (タンク基礎構築、堰構築)															
			H5フランジタンクリブレース工事 (タンク基礎構築、堰構築)															
			H6フランジタンクリブレース工事 (基礎構築、堰構築)															
			H3フランジタンクリブレース工事 (堰構築)															
			H5エリアタンク設置 ▼(2,400m3)(2基)															
H6 (I) エリアタンク設置																		
Bエリアタンク設置																		
H3エリアタンク設置 ▼最終検査																		
H6 (II) エリアタンク設置 ▼(5,424m3)(4基)																		
G6フランジタンクリブレース (タンク基礎・堰構築)																		
G6エリアタンク設置 ▼(6,650m3)(5基) ▼(6,650m3)(5基) ▼(6,650m3)(5基)																		
G4南フランジタンクリブレース工事 (タンク解体)																		
Eフランジタンクリブレース工事 (タンク解体準備)																		
G1横置きタンクリブレース工事 (地盤改良、タンク基礎新設)																		
G1エリアタンク設置																		
2.5m盤の地下水移送		(予定・実績) ・地下水移送 (1-2号取水口間) (2-3号取水口間) (3-4号取水口間) (実績) <3号機T/B屋根> ・11/19 ヤード整備開始	現場作業															
			1、2号機海側ヤードエリア (路盤舗装等) 1~4号機周辺フェーシング															
			3号機タービン建屋 ヤード整備工事															