

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		4月		5月				6月			7月	8月	備考
			21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	上	中	下	
固体廃棄物の保管管理・処理・処分計画	1. 発生量低減対策の推進	持込抑制策の検討	(実績) ・足場材貸出による再利用	検討・設計	ガレキ減容・運搬・保管											
			(予定) ・足場材貸出による再利用	現場作業	足場材貸出による再利用											
	固体廃棄物貯蔵庫の設置	(実績) ・運用中	検討・設計													・2015年7月17日：実施計画変更認可申請認可
		(予定)	現場作業	運用中												・2018年1月：竣工 ・2018年2月：運用開始
	覆土式一時保管施設 3,4槽の設置	(実績) ・運用中	検討・設計													・2014年8月12日：安全協定に基づく事前了解
		(予定)	現場作業	運用中												・減容作業開始：2018年5月24日 瓦礫運搬：2018年5月～8月3日 設置工事：2018年8月4日～ 2019年3月29日
	一時保管エリアの追設/拡張	(実績)	検討・設計													・2017年6月14日：使用前検査（エリアG12槽分） ・2017年8月9日：使用前検査（エリアG22槽分）
		(予定)	現場作業													
	雑固体廃棄物焼却設備	(実績) ・処理運転（A・B系）	現場作業	【A系】 処理運転	最新工程反映	停止	処理運転	停止	工程調整中	停止	工程調整中	停止	処理運転			【A系】 ・運転停止 2019年4月27日～2019年5月15日 GW運転停止し、清掃作業後運転再開 ・運転停止 2019年5月27日～ 灰搬送コンベアから漏水有り。原因確認中。
		(予定) ・処理運転（A・B系）	現場作業	【B系】 処理運転	停止	工程調整中	停止	工程調整中	停止	工程調整中	停止	工程調整中	処理運転			【B系】 ・運転停止 2019年3月30日～2019年7月中旬予定 運転中に確認された以下の事象に対する対応を計画 (停止期間調整中) ・灰搬送コンベアの異音事象(部品交換予定) ・排ガスフロア出口側の凝縮水滴下事象(ドレン配管修復予定)
増設雑固体廃棄物焼却設備	(実績) ・鉄骨工事 ・鉄筋コンクリート、型枠工事 ・PC（プレキャストコンクリート）工事 ・建物付帯（給排水衛生・電気・消防）設備工事 ・内装工事	現場作業													建築工事 ・2020年度下期：竣工予定 ・2017年4月11日：実施計画変更認可申請（一部補正） ・2017年8月22日：実施計画変更認可申請（一部補正） ・2017年11月9日：実施計画変更認可申請（一部補正） ・2018年3月29日：実施計画変更認可申請（一部補正） ・2018年4月19日：実施計画認可 ・2018年11月12日：2工区エリア引渡 建築一機工事	
	(予定) ・鉄骨工事 ・鉄筋コンクリート、型枠工事 ・PC（プレキャストコンクリート）工事 ・建物付帯（給排水衛生・電気・消防）設備工事 ・内装工事 ・主要機器搬入、据付工事	現場作業													使用前検査「良」判定受領。 ・第1回：2018年7月26,27日 ・第2回：2018年11月29日(水)30(木) ・第3回：2019年4月18(木),19(金) 詳細協議の上、次回を以下にて調整中。 第4回：2019年6月上旬 第5回：2020年6月下旬	
		現場作業													機械工事 ・2019年2月7日：使用前検査実施→「良」判定。 (1号検査 焼却設備のうちロータリーキルン)	
		現場作業														
		現場作業														
		現場作業														
除染装置 (AREVA) スラッジ	(実績) ・スラッジ対処方法及び除染方法検討	検討・設計													・スラッジ除染方法検討完了 2018年6月27日	
	(予定) ・建屋内除染 ・除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽 (D) 除塩	現場作業													・建屋内除染 2019年5月7日～2020年7月予定 除染装置製作 2018年9月18日～2019年3月26日 ・除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽 (D) 除塩 ：2018年9月10日～2020年2月末	

