

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	5月					6月					7月			8月			9月	備考
				26	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後				
カバ	燃料取り出し用カバーの 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の ガレキの撤去 燃料取り出し用カバーの 設置工事	1号機 (実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去 ・SFP周辺小ガレキ撤去 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去 ・SFP周辺小ガレキ撤去 ・ウェルフラグ調査	検討・設計	基本設計															ガレキ状況調査結果等の分析・評価、ガレキ撤去計画の継続検討	【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22~ ・Xブレース撤去準備：'18/5/10~'18/9/18 ・Xブレース撤去：'18/9/19~'18/12/20 ・オペレーティングフロア調査：'18/7/23~'18/8/2 ・機器ハッチ養生：'19/1/11~'19/3/6 ・屋根鉄骨分断：'19/2/5~'19/2/22 ・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18~ ・ウェルフラグ調査：'19/7/中~'19/8/中 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可 (2019/3/1) ※○番号は、別紙配置図と対応	
			現場作業	①現地調査等 ('13/7/25~)	②作業ヤード整備等	③ガレキ撤去	④SFP周辺小ガレキ撤去 (東側)	SFP周辺小ガレキ撤去 (南側)	追加 ウェルフラグ調査	※○番号は、別紙配置図と対応											
			検討・設計	基本検討																	【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：継続検討 ・ヤード整備工事：'15/3/11~'16/11/30 ・西側構台設置工事：'16/9/28~'17/2/18 ・前室設置工事：'17/3/3~'17/5/16 ・屋根保護層撤去 (遠隔重機作業)：'18/1/22~'18/5/11 ・オペレーティングフロア西側外壁開口：'18/4/16~'18/6/21 ・鉄骨トラス状況確認：'18/2/28~'18/3/17 ・オペレーティングフロア調査：'18/6/25~'18/7/18 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：'18/8/23~'18/11/6 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け後調査と片付け：'18/11/14~'19/2/28 ・西側構台設備点検：'19/2/13~'19/3/26 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け (その2)：'19/3/25~'19/8/下 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け (その3)：'19/9/上~
現場作業	⑤現地調査等	⑥オペレーティングフロア残置物移動・片付	残置物移動片付 (その2)	現場資機材片付	残置物移動片付 (その3)	最新工程反映	【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 ・実施計画変更認可 (2017/12/21) ※○番号は、別紙配置図と対応														
3号機	(実績) ・ (予定) ・	検討・設計																【主要工程】 ・竣工 (建築工事) '18/10/31			
周辺環境	1/2号機共用排気筒解体	(実績) ・実証試験 ・準備工事 (周辺設備養生等) ・排気筒事前調査 (予定) ・準備工事 (路盤整備等) ・総合動作試験 ・排気筒解体工事	検討・設計	準備工事 (路盤整備等)															【主要工程】 ・実証試験：'18/8/28~'19/4/2 ・準備工事：'18/12/3~'19/7/下 ・排気筒事前調査：'19/4/2~'19/4/18 ・排気筒解体工事：'19/7/下~ 【規制庁関連】 ・1/2号機排気筒解体 実施計画変更認可 ('19/2/27)		
			現場作業	解体工事																	
周辺環境	海洋汚染防止対策等	(実績) ・詳細設計 ・準備工事 (作業ヤード整備等) (予定) ・詳細設計 ・ガレキ撤去等 (タービン建屋)	検討・設計	詳細設計															【主要工程】 ・2号機周辺建屋屋根面の雨水対策工事を設計中 ・準備工事 (作業ヤード整備等)：'18/10/18~'19/3/24 ・2号機T/B下屋ガレキ等撤去：'19/3/25~		
			現場作業	2号機T/B下屋ガレキ等撤去																	

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	5月						6月						7月						8月			9月			備考
				26	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後											
燃料取扱設備	クリーン/燃料取扱機の設計・製作 プール内ガレキの撤去、燃料調査等	1号機 (実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	基本検討																								【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 →プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討
				現場作業																								
		2号機 (実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計		基本検討																							
現場作業																												
	3号機 (実績) ・クリーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・ガレキ撤去事前準備および訓練、ガレキ撤去 ・燃料取り出し訓練および関連作業 (予定) ・クリーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・ガレキ撤去事前準備および訓練、ガレキ撤去 ・燃料取り出し訓練および関連作業 ・燃料取り出し	検討・設計	クリーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討																								【主要工程】 ○クリーン/燃料取扱機等設置工事： ・クリーン/燃料取扱機及び関連設備設置：'17/9/11~'19/4/13	
現場作業			⑦燃料取り出しおよびガレキ撤去作業 ガレキ撤去事前準備および訓練、ガレキ撤去 燃料取り出し訓練および関連作業 燃料取り出し 燃料取扱設備点検 3号機燃料受け入れ 3号機燃料受け入れ																									○燃料取り出しおよびガレキ撤去作業： ・ガレキ撤去事前準備：'19/2/15~'19/3/14 ・訓練、ガレキ撤去：'19/3/15~ ・燃料取り出し訓練および関連作業：'19/2/14~ ・燃料取り出し：'19/4/15~ 【規制庁関連】 ・3号機燃料取り出し、燃料の取り扱い及び構内用輸送容器 実施計画変更認可申請（2018/3/27） 実施計画変更認可申請の一部補正（2019/2/15） 実施計画変更認可申請の認可（2019/3/12） ・3号機プール内小ガレキ撤去、エリアモニタ、ダストモニタ 実施計画変更認可申請の一部補正（2018/4/13）、認可（6/8）
	共用プール	共用プール燃料取り出し (実績) ・3号機燃料受け入れ ・共用プール設備点検 (予定) ・3号機燃料受け入れ	現場作業	共用プール設備点検																								