

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	5月				6月				7月				8月		9月		備考
				26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26			
原子炉建屋内環境改善	共通	(実績) なし (予定) なし	検討・設計																	
	1号	(実績) なし (予定) なし	検討・設計 現場作業																	
	2号	(実績) OPCV内部詳細調査に向けた現場環境改善(継続) (予定) OPCV内部詳細調査に向けた現場環境改善(継続)	検討・設計 現場作業																	
	3号	(実績) 建屋内環境改善(継続) (予定) 建屋内環境改善(継続)	検討・設計 現場作業																	
格納容器内水循環システムの構築	共通	(実績) 【研究開発】原子炉格納容器内水循環システム構築技術の開発 ・PCV内アクセス・接続及び補修の技術仕様の整理、作業計画の検討及び開発計画の立案(継続) ・PCV内アクセス・接続等の要素技術開発・検証(継続) ・PCVアクセス・接続技術等の実規模スケールでの検証(継続) (予定) 【研究開発】原子炉格納容器内水循環システム構築技術の開発 ・PCV内アクセス・接続及び補修の技術仕様の整理、作業計画の検討及び開発計画の立案(継続) ・PCV内アクセス・接続等の要素技術開発・検証(継続) ・PCVアクセス・接続技術等の実規模スケールでの検証(継続)	検討・設計																	
	1号	(実績) なし (予定) なし	現場作業																	
	2号	(実績) なし (予定) なし	現場作業																	
	3号	(実績) なし (予定) なし	現場作業																	
燃料デブリの取出し	共通	(実績) 【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発(継続) 【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発(継続) (予定) 【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発(継続) 【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発(継続)	検討・設計																	
	1号	(実績) 原子炉格納容器内部調査(継続) (予定) 原子炉格納容器内部調査(継続)	検討・設計 現場作業																	
	2号	(実績) なし (予定) なし	検討・設計 現場作業																	
	3号	(実績) なし (予定) なし	現場作業																	

