

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	5月			6月			7月			8月			9月			備考
				25	2	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26		
1. 発生量低減 対策の推進	持込抑制策の検討	(実績) ・足場材貸出による再使用	検討・設計	ガレキ減容・運搬・保管															
		(予定) ・足場材貸出による再使用	現場作業	足場材貸出による再使用	→												2017年3月27日：足場材貸出運用開始		
	固体廃棄物貯蔵庫の設置	(実績) ・運用中	検討・設計																2015年7月17日：実施計画変更認可申請認可
		(予定)	現場作業	運用中	→												2018年1月：竣工 2018年2月：運用開始		
	大型廃棄物保管庫の設置	(実績) ・準備工事（掘削、地盤改良等）	検討・設計																
		(予定) ・準備工事（掘削、地盤改良等）	現場作業		→												準備工事 2019年6月3日～ 基礎工事 工程調整中 鉄骨・外壁・屋根工事 工程調整中		
	覆土式一時保管施設 3,4槽の設置	(実績) ・運用中	検討・設計																2014年8月12日：安全協定に基づく事前了解
(予定)		現場作業	運用中	→												2019年3月：設置工事完了 2019年4月：運用開始			
一時保管エリアの追設/拡張	(実績)	検討・設計																2017年6月14日：使用前検査（エリアG12槽分） 2017年8月9日：使用前検査（エリアG22槽分）	
2. 保管適正化 の推進	雑固体廃棄物焼却設備	(実績) ・処理運転 (A・B系)	現場作業	→												【A系】 ・運転停止 2019年5月27日～ 灰搬送コンベアから漏水有り。原因確認中。 ・定期点検（年次点検） 2019年7月中旬～9月末			
		(予定) ・処理運転 (A・B系)	現場作業	→												【B系】 ・運転停止 2019年3月30日～2019年7月中旬予定 運転中に確認された以下の事象に対する対応を計画中（停止期間調整中） ・灰搬送コンベアの異音事象(部品交換予定) ・孫カスフロア出口側の凝結水滴下事象(ドレン配管修復予定) ・定期点検（年次点検） 2019年7月中旬～9月末			
		(実績) ・鉄骨工事 ・鉄筋コンクリート、型枠工事 ・PC（プレキャストコンクリート）工事 ・建物付帯（給排水衛生・電気・消防・エレベータ）設備工事 ・内装工事	現場作業	→												建築工事 ・2020年度下期：竣工予定 ・2017年4月11日：実施計画変更認可申請（一部補正） ・2017年8月22日：実施計画変更認可申請（一部補正） ・2017年11月9日：実施計画変更認可申請（一部補正） ・2018年3月29日：実施計画変更認可申請（一部補正） ・2018年4月19日：実施計画認可 ・2018年11月12日：2工区エリア引渡 建築一機機工事			
		(予定) ・鉄骨工事 ・鉄筋コンクリート、型枠工事 ・PC（プレキャストコンクリート）工事 ・建物付帯（給排水衛生・電気・消防・エレベータ）設備工事 ・内装工事	現場作業	→												使用前検査「良」判定受領。 ・第1回：2018年7月26,27日 ・第2回：2019年1月29,30日 ・第3回：2019年4月18,19日 ・第4回：2019年6月11日			

固体廃棄物の保管管理・処理・処分計画

分類 番号	括 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	5月			6月			7月			8月		9月		備 考
				20	27	31	1	8	15	22	29	5	12	19	26		
		増設雑固体廃棄物焼却設備	<ul style="list-style-type: none"> ・主要機器搬入、据付工事 														<p>詳細計画の上、次回を以下にて調整中。 第5回：2020年6月下旬</p> <p>機械工事</p> <p>使用前検査 ・2019年2月7日：「良」判定受領。 (1号検査 焼却設備のうちロータリーキルン) ・2019年6月25日：「良」判定受領。 (1号検査 焼却設備のうちストーカ・二次燃焼機)</p>

最新工程反映

キルン・ストーカ・二次燃焼器・排ガス冷却器・煙道搬入・据付工事

バグフィルター搬入・据付工事

プレフィルター搬入・据付工事

機械基礎工事/配管・空調ダクト等設置工事

