

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	括り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	6月		7月				8月			9月			10月	備考		
			23	30	7	14	21	28	4	11	18	下	上	中	下		前	後
中長期課題	汚染水対策分野	建屋滞留水処理	<ul style="list-style-type: none"> 【1, 2号機 滞留水移送装置設置】 【3, 4号機 滞留水移送装置設置】 (実績) ・穿孔・地下階干渉物撤去 ・架台・配管・ポンプ設置 ・実施計画変更申請 	現場作業	【1, 2号機】滞留水移送装置設置												2019年6月13日 実施計画変更申請	
		<ul style="list-style-type: none"> 【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中 	現場作業	【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中														2019年6月13日 実施計画変更申請
中長期課題	汚染水対策分野	<ul style="list-style-type: none"> 【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A系統) ・処理停止 (B・C系統) (予定) ・共沈タンク交換のため処理停止 ・C系統 (3/1~9月上旬) ・循環ポンプ不具合のため処理停止 ・B系統 (7/2~未定) 	現場作業	A系 共沈タンク交換のため処理停止					A系 処理運転再開(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)								処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止	
		<ul style="list-style-type: none"> 【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転 	現場作業	処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		<ul style="list-style-type: none"> 【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統) (予定) ・処理運転 (A・B・C系統) 	現場作業	A系 処理運転 (処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)														※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査(除去性能確認)を受検, 使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 (運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず) 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領 (原規規発第1710127号)
		<ul style="list-style-type: none"> 【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転 	現場作業	処理運転														サブドレン汲み上げ、運用開始 (2015.9.3~) 排水開始 (2015.9.14~)
		<ul style="list-style-type: none"> 【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・第三セシウム吸着装置設置 (確認運転) ・6月中旬~7月上旬まで運用開始に向けての準備 ・7月12日から運用開始 (予定) ・6月中旬~7月上旬まで運用開始に向けての準備 ・7月上旬から運用開始 (目標) 	現場作業	運用開始に向けての準備						7月12日から運用開始								2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可 (原規規発第1707283号) 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可 (原規規発第1709285号) 第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了 (H30. 7月) 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査修了証受領 (原規規発第1901286号)
		<ul style="list-style-type: none"> (実績・予定) ・未凍結箇所補助工事は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了 	現場作業	維持管理運転 (北側、南側の一部 2017/5/22~、海側の一部 2017/11/13~、海側全域・山側の一部 2018/3/14~、山側全域2019/2/21完了)														2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所4箇所の閉合: 原規規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所1箇所の閉合: 原規規発第1708151号)
		<ul style="list-style-type: none"> (実績・予定) ・汚染の拡散状況把握 	現場作業	モニタリング														

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	括り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	6月		7月						8月			9月			10月	備考																																						
			23	30	7	14	21	28	4	11	18	下	上	中	下	前	後																																							
			設計検討																																																					
汚染水対策分野	中長期課題	処理水受タンク増設	<ul style="list-style-type: none"> (実績・予定) 追加設置検討(タンク配置) H4フランジタンクリプレース工事(堰構築) Bフランジタンクリプレース工事(タンク基礎新設、堰構築) H5フランジタンクリプレース工事(タンク基礎新設、堰構築) H6フランジタンクリプレース工事(地盤改良、タンク基礎新設、堰構築) H3フランジタンクリプレース工事(-タンク設置作業待ち) H5エリアタンク設置 Bエリアタンク設置 H6(II)エリアタンク設置 G6フランジタンクリプレース工事 G6エリアタンク設置 G4南フランジタンクリプレース工事(タンク解体) Eフランジタンクリプレース工事(タンク解体準備) G1横置きタンクリプレース工事(タンク基礎新設) G1エリアタンク設置 																		<ul style="list-style-type: none"> 設計検討 H4フランジタンクリプレース工事(堰構築) Bフランジタンクリプレース工事(タンク基礎構築、堰構築) H5フランジタンクリプレース工事(タンク基礎構築、堰構築) H6フランジタンクリプレース工事(基礎構築、堰構築) H3フランジタンクリプレース工事(堰構築) H5エリアタンク設置 Bエリアタンク設置 H6(II)エリアタンク設置 G6フランジタンクリプレース(タンク基礎・堰構築) G6エリアタンク設置 G4南フランジタンクリプレース工事(タンク解体) Eフランジタンクリプレース工事(タンク解体準備) G1横置きタンクリプレース工事(地盤改良、タンク基礎新設) G1エリアタンク設置 																		<ul style="list-style-type: none"> 2015年12月14日 H4エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1512148号) 2016年12月8日 Bエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号) 2016年12月8日 H5エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号) 2018年2月14日 H5北エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第18021415号) 2016年12月8日 H6エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号) 2018年2月14日 H6北エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第18021415号) 2016年12月8日 H3エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1812083号) 2018年5月31日 H5エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1805317号) H5エリア1,200m3(32基) 2018年8月27日一部使用前検査終了(32/32基) 一部使用承認 2018年9月12日 最終検査11月頃予定 2018年6月28日 B・B南エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1806281号) Bエリア1330m3(10基) 700m3(27基)、B南1330m3(7基) Bエリア使用前検査終了1330m3(10/10基)700m3(27/27基) 一部使用承認 2018年10月26日 最終検査9月予定 2018年8月23日 H3, H6(II)エリアタンク設置について実施計画認可(原規規発第1808234号) H6(II) 1,356m3(24基) H6(II)使用前検査終了(17/24基) 一部使用承認2018年12月13日 2017年10月30日 実施計画変更認可 2019年2月25日 G6エリアタンク設置について実施計画認可 G6エリア 1330m3(38基) 使用承認待ち(38/38基) 2018年7月5日 G4南エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1807053号) 2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1809102号) 2017年10月17日 G1エリアにおける高濃度タンクおよび中低濃度タンク撤去等について 実施計画変更認可(原規規発第1710171号) 2019年2月13日 G1エリアタンク設置について実施計画変更申請 G1エリア 1356m3(66基) 																	
			現場作業																																																					
			<ul style="list-style-type: none"> 1、2号機海側ヤードエリア(路盤舗装等) 1~4号機周辺フェーシング 3号機タービン建屋 ヤード整備工事 																		<ul style="list-style-type: none"> 4号機海側: 2017年10月完了 3号機海側: ~2018年7月12日完了 1、2号機海側ヤード: 2018年8月~2019年1月 その他海側エリア: 2019年3月~2020年3月 3号T/B屋根対策ヤード整備: 2018年11月~2019年7月 																																			