

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	6月		7月				8月			9月			10月	備考
				23	30	7	14	21	28	4	11	18	下	上	中		
カ バ ー	燃料取り出し用カバーの 詳細設計の検討	1号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去 ・SFP周辺小ガレキ撤去 ・ウェルプラグ調査 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去 ・SFP周辺小ガレキ撤去 ・SFP内干渉物調査 ・オペフロ調査 ・ウェルプラグ上のH鋼撤去	検討・設計	基本設計												【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22~ ・Xブレース撤去準備：'18/5/10~'18/9/18 ・Xブレース撤去：'18/9/19~'18/12/20 ・オペレーティングフロア調査：'18/7/23~'18/8/2 ・機器ハッチ養生：'19/1/11~'19/3/6 ・屋根鉄骨分断：'19/2/5~'19/2/22 ・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18~ ・ウェルプラグ調査：'19/7/17~'19/8/下 ・SFP内干渉物調査：'19/8/2~'19/8/3 ・ウェルプラグ上のH鋼撤去：'19/8/下~'19/9/上 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可 (2019/3/1) ※○番号は、別紙配置図と対応
				現場作業	①現地調査等 ('13/7/25~)	②作業ヤード整備等	③ガレキ撤去	④SFP周辺小ガレキ撤去 (東側)	SFP周辺小ガレキ撤去 (南側)	ウェルプラグ調査	追加 SFP内干渉物調査	追加 オペフロ調査	追加 ウェルプラグ上のH鋼撤去	追加 実施時期調整中	追加 現場資機材片付	追加 残置物移動片付 (その3)	
				燃料取り出し用カバーの 設置工事	2号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (SFP養生 ・オペフロ残置物撤去方法の検討含む) ・現地調査等 ・オペレーティングフロア 残置物移動・片付け後 (その2) (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・オペレーティングフロア 残置物移動・片付け (その2)	検討・設計	基本検討									
現場作業	⑤現地調査等	⑥オペレーティングフロア残置物移動・片付	残置物移動片付 (その2)														
燃料取り出し用カバーの 設置工事	3号機	(実績) ・ (予定) ・	検討・設計													【主要工程】 ・竣工 (建築工事) '18/10/31 ・竣工 (機械工事) '19/7/22	
現場作業																	
周 辺 環 境	1/2号機共用排気筒解体	(実績) ・実証試験 ・準備工事 (周辺設備養生等) ・排気筒事前調査 (予定) ・準備工事 (路盤整備等) ・総合動作試験 ・排気筒解体工事	検討・設計													【主要工程】 ・実証試験：'18/8/28~'19/4/2 ・準備工事：'18/12/3~'19/7/下 ・排気筒事前調査：'19/4/2~'19/4/18 ・排気筒解体工事：'19/8/上~ 【規制庁関連】 ・1/2号機排気筒解体 実施計画変更認可 ('19/2/27)	
			現場作業	準備工事 (路盤整備等)													
	海洋汚染防止対策等	(実績) ・詳細設計 ・準備工事 (作業ヤード整備等) (予定) ・詳細設計 ・ガレキ撤去等 (タービン建屋)	検討・設計	詳細設計												【主要工程】 ・2号機周辺建屋屋根面の雨水対策工事を設計中 ・準備工事 (作業ヤード整備等)：'18/10/18~'19/3/24 ・2号機T/B下屋ガレキ等撤去：'19/3/25~	
現場作業	2号機T/B下屋ガレキ等撤去																

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	6月		7月						8月				9月			10月	備考		
				23	30	7	14	21	28	4	11	18	下	上	中	下	前	後				
使用済燃料プール対策	燃料取扱設備	クレーン/燃料取扱機の設計・製作 プール内ガレキの撤去、燃料調査等	1号機 (実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	基本検討																	【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 →プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討
				現場作業																		
			2号機 (実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	基本検討																	【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：継続検討
				現場作業																		
3号機 (実績) ・クレーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・ガレキ撤去 ・燃料取り出し ・燃料取扱設備点検 (予定) ・クレーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・燃料取扱設備点検	検討・設計	クレーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討																	【主要工程】 ○クレーン/燃料取扱機等設置点検： ・燃料取扱設備点検：'19/7/24~'19/9/上 ○燃料取り出しおよびガレキ撤去作業： ・訓練、ガレキ撤去：'19/3/15~ ・燃料取り出し：'19/4/15~ 【規制庁関連】 ・3号機燃料取り出し、燃料の取り扱い及び構内用輸送容器実施計画変更認可申請（2018/3/27） 実施計画変更認可申請の一部補正（2019/2/15） 実施計画変更認可申請の認可（2019/3/12） ・3号機プール内小ガレキ撤去、エリアモニタ、ダストモニタ実施計画変更認可申請の一部補正（2018/4/13）、認可（6/8）			
	現場作業	燃料取り出し訓練および関連作業	⑦燃料取り出しおよびガレキ撤去作業	ガレキ撤去	ガレキ撤去事前準備および訓練、ガレキ撤去												ガレキ撤去	燃料取り出し				
	燃料取扱設備点検	燃料取扱設備点検																				
共用プール	共用プール燃料取り出し	(実績) ・3号機燃料受け入れ (予定) ・-	現場作業	3号機燃料受け入れ																	3号機燃料受け入れ	【主要工程】 ○共用プール設備点検： ・クレーン点検：'19/4/8~'19/4/15 ・燃料取扱機点検：'19/5/7~'19/6/18 【規制庁関連】 ・共用プール損傷・変形等燃料ラック実施計画変更認可申請（2019/7/11）