

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	活り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	7月		8月					9月			10月	11月	備考	
			21	28	4	11	18	25	1	8	15	下	上	中		下
汚染水対策分野 中長期課題	建屋滞留水処理	【1, 2号機 滞留水移送装置設置】 【3, 4号機 滞留水移送装置設置】 (実績) ・穿孔・地下埋干渉物撤去 ・架台・配管・ポンプ設置	現場作業													2019年6月13日 実施計画変更申請
		【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業													2019年6月13日 実施計画変更申請
	浄化設備	【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A系統) ・処理停止 (B・C系統)  (予定) ・循環ポンプ不具合のため処理停止 B系統 (7/2~12月) ・共沈タンク交換のため処理停止 C系統 (3/1~9月上旬)	現場作業													処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止  ※7/11A系前処理設備ドレンラインから漏えい
		【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転	現場作業													処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止
		【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統)  (予定) ・処理運転 (A・B・C系統)	現場作業													※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査 (除去性能確認) を受検, 使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 (運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず) 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領 (原規規発第1710127号)
	【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業													サブドレン汲み上げ、運用開始 (2015.9.3~) 排水開始 (2015.9.14~)	
	【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・処理運転  (予定) ・処理運転	現場作業													2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実実施計画変更認可 (原規規発第1707283号) 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実実施計画変更認可 (原規規発第1709285号)  第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了 (H30, 7月) 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査修了証受領 (原規規発第1901286号) 2019年7月12日運用開始	
	陸側遮水壁	(実績・予定) ・未凍結箇所補助工事は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了	現場作業													2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所4箇所の閉合: 原規規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所1箇所の閉合: 原規規発第1708151号)
	H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	現場作業													

