

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月							9月							10月			11月			備考								
				25	1	8	15	22	29	6	13	20	下	上	中	下	前	後														
カバ	燃料取り出し用カバーの 詳細設計の検討	1号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去 ・SFP周辺小ガレキ撤去 ・ウェルプラグ調査 ・SFP内干渉物等調査 ・オペフロ調査 ・ウェルプラグ上のH鋼撤去 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去 ・SFP周辺小ガレキ撤去 ・SFP内干渉物等調査	検討・設計	基本設計																											
				現場作業	ガレキ状況調査結果等の分析・評価、ガレキ撤去計画の継続検討																											
				現場作業	①現地調査等(13/7/25~) ②作業ヤード整備等 ③ガレキ撤去 ④SFP周辺小ガレキ撤去(南側) ウェルプラグ調査 SFP内干渉物等調査 (実績反映) オペフロ調査 (実績反映) ウェルプラグ上のH鋼撤去 北側屋根鉄骨切断 (件名細分化) SFP内干渉物等調査 (最新工程反映)																											
カバ	燃料取り出し用カバーの 設置工事	2号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討(SFP養生 ・オペフロ残置物撤去方法の検討含む) ・現地調査等 ・オペレーティングフロア 残置物移動・片付け後(その2) (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・オペレーティングフロア 残置物移動・片付け(その3)	検討・設計	基本検討																											
				現場作業	⑤現地調査等 ⑥オペレーティングフロア残置物移動・片付 残置物移動片付(その2) 現場資機材準備・片付 残置物移動片付(その3)																											
				現場作業	【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：継続検討 ・ヤード整備工事：15/3/11~16/11/30 ・西側構台設置工事：16/9/28~17/2/18 ・前室設置工事：17/3/3~17/5/16 ・屋根保護層撤去(遠隔重機作業)：18/1/22~18/5/11 ・オペレーティングフロア西側外壁開口：18/4/16~18/6/21 ・鉄骨トラス状況確認：18/2/28~18/3/17 ・オペレーティングフロア調査：18/6/25~18/7/18 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：18/8/23~18/11/6 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け後調査と片付け：18/11/14~19/2/28 ・西側構台設備点検：19/2/13~19/3/26 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け(その2)：19/3/25~19/8/27 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け(その3)：19/9/10~ 【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 実施計画変更認可(2017/12/21) ※○番号は、別紙配置図と対応																											
カバ	燃料取り出し用カバーの 設置工事	3号機	(実績) ・ (予定) ・	検討・設計																												
				現場作業																												
				現場作業	【主要工程】 ・竣工(建築工事)18/10/31 ・竣工(機械工事)19/7/22																											
周辺環境	1/2号機共用排気筒解体		(実績) ・排気筒解体工事 (予定) ・排気筒解体工事	検討・設計																												
				現場作業	解体工事 【主要工程】 ・実証試験：18/8/28~19/4/2 ・準備工事：18/12/3~19/7/31 ・排気筒事前調査：19/4/2~19/4/18 ・排気筒解体工事：19/8/1~ 【規制庁関連】 ・1/2号機排気筒解体 実施計画変更認可(19/2/27)																											
周辺環境	海洋汚染防止対策等		(実績) ・詳細設計 ・準備工事(作業ヤード整備等) (予定) ・詳細設計 ・ガレキ撤去等(タービン建屋)	検討・設計	詳細設計																											
				現場作業	2号機T/B下屋ガレキ等撤去 2号機R/B下屋雨水対策																											

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月							9月			10月			11月			12月	備考
				25	1	8	15	22	29	6	13	20	下	上	中	下	前	後			
使用済燃料プール対策	燃料取扱設備	クレーン/燃料取扱機的设计・製作 プール内ガレキの撤去、燃料調査等	1号機 (実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	基本検討														【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 →プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討		
				現場作業																	
			2号機 (実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	基本検討														【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：継続検討		
3号機	(実績) ・クレーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・ガレキ撤去 ・燃料取り出し ・燃料取扱設備点検 (予定) ・クレーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・ガレキ撤去 ・燃料取り出し	検討・設計	クレーン/燃料取扱機のメンテナンス等検討														【主要工程】 ○クレーン/燃料取扱機等設置点検： ・燃料取扱設備点検：'19/7/24~'19/9/2 ○燃料取り出しおよびガレキ撤去作業： ・訓練、ガレキ撤去：'19/3/15~ ・燃料取り出し：'19/4/15~ 【規制庁関連】 ・3号機燃料取り出し、燃料の取り扱い及び構内用輸送容器実施計画変更認可申請（2018/3/27） 実施計画変更認可申請の一部補正（2019/2/15） 実施計画変更認可申請の認可（2019/3/12） ・3号機プール内小ガレキ撤去、エリアモニタ、ダストモニタ実施計画変更認可申請の一部補正（2018/4/13）、認可（6/8） ・3号機損傷・変形等燃料用輸送容器実施計画変更認可申請（2019/8/20）				
		現場作業	燃料取扱設備点検	⑦燃料取り出しおよびガレキ撤去作業							ガレキ撤去・燃料健全性確認			燃料取り出し							
共用プール	共用プール燃料取り出し	(実績) ・3号機燃料受け入れ (予定) ・3号機燃料受け入れ	現場作業	FHM調整・動作確認							3号機燃料受け入れ			燃料取り出し				【主要工程】 ○共用プール設備点検： ・クレーン点検：'19/4/8~'19/4/15 ・燃料取扱機点検：'19/5/7~'19/6/18 【規制庁関連】 ・共用プール損傷・変形等燃料ラック実施計画変更認可申請（2019/7/11）			
				燃料取扱設備点検							燃料取り出し			燃料取り出し							