



分野名	括弧	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定												備考	
			8月			9月			10月			11月				12月
放射線管理計画		除染装置 (AREVA) スラッジ	(実績) ・スラッジ対処方法及び除染方法検討	スラッジ対処方法検討												・スラッジ除染方法検討完了 2018年6月27日
			(予定) ・建屋内除染	建屋内除染												・建屋内除染 2019年5月7日～2020年7月予定
			・除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽 (D) 除塩	除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽 (D) 除塩												・除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽 (D) 除塩 ：2018年9月10日～2020年2月末
放射線管理計画		3. 瓦機等の管理・発電所全体から新たに放出される放射性物質等による敷地境界線量低減	(実績) ・一時保管エリアの保管量確認/線量率測定および集計 ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・線量低減対策検討 ・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続	一時保管エリアの保管量、線量率集計			ガレキ等の将来的な保管方法の検討			一時保管エリアの保管量、線量率集計			一時保管エリアの保管量、線量率集計			
			(予定) ・一時保管エリアの保管量確認/線量率測定および集計 ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・線量低減対策検討 ・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続	線量低減対策検討			ガレキ等の将来的な保管方法の検討			線量低減対策検討			線量低減対策検討			
			・一時保管エリアの保管量確認、線量率測定	ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続			ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続			ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続			ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続			
放射線管理計画		4. 固体廃棄物の性状把握	(実績) 【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析 ・【研究開発】JAEAにて試料の分析 (現場：JAEA東海等) ・分析試料のJAEA東海・民間分析施設への輸送	【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析												・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている <a href="https://fukushima.jaea.go.jp/hairo/work/tech-info.html">https://fukushima.jaea.go.jp/hairo/work/tech-info.html</a>
			(予定) 【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析 ・【研究開発】JAEAにて試料の分析 (現場：JAEA東海等)	【研究開発】固体廃棄物のサンプリング												・多核種除去設備の運転状況に応じて順次試料を採取
			【研究開発】JAEAにて試料の分析 (現場：JAEA東海等) 瓦礫の分析等 (α核種、β核種、γ核種)	瓦礫の分析等 (α核種、β核種、γ核種)												分析試料 (瓦礫、汚染水) の輸送を、9月下旬に実施する予定。
			汚染水 (滞留水、処理水、建屋スラッジ) の分析等 (α核種、β核種、γ核種)	汚染水 (滞留水、処理水、建屋スラッジ) の分析等 (α核種、β核種、γ核種)												瓦礫：2号機外壁等試料を分析中
			水処理二次廃棄物 (吸着材) の分析等 (α核種、β核種、γ核種)	水処理二次廃棄物 (吸着材) の分析等 (α核種、β核種、γ核種)												汚染水：建屋スラッジを含む滞留水を分析中。
																水処理二次廃棄物：ALPS吸着材 (活性炭等) 分析中
放射線管理計画		5. JAEA分析・研究施設の整備 (施設管理棟、第1棟、第2棟)	(実績) ・第1棟建屋現地工事 躯体工事 (3階躯体工事、1,2階ダクト工事(継続)、3階ダクト工事(着手)等)	躯体工事(地上3階)												・2017年3月7日: JAEA分析研究施設第1棟 実施計画変更認可 (原規規発第1703071号)
			(予定) ・第1棟建屋現地工事 躯体工事 (3階躯体工事、1,2,3階ダクト工事(継続)等)	躯体工事(地上3階)												・2018年2月28日:竣工 (施設管理棟) ・2018年3月15日:運用開始 (施設管理棟)  ・2017年8月7日:杭工事完了 ・2018年11月15日:地上1階躯体工事開始 ・2019年3月15日:地上2階躯体工事開始 ・2019年7月22日:地上3階躯体工事開始
															連絡通路等工事、 主要内装設備等工事	