

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		9月		10月				11月				12月		1月	備 考	
					22	29	6	13	20	27	4	10	17	24	上	中	下		期 末
固体廃棄物の保管管理・処分計画	1. 発生量低減対策の推進	持込抑制策の検討	(実 績) ・足場材貸出による再利用	検討・設計	ガレキ減容・運搬・保管														
			(予 定) ・足場材貸出による再利用																
		現場作業	足場材貸出による再利用														・2017年3月27日：足場材貸出運用開始		
		固体廃棄物貯蔵庫の設置	(実 績) ・運用中	検討・設計															・2015年7月17日：実施計画変更認可申請認可
					(予 定)	現場作業	運用中												
	大型廃棄物保管庫の設置		(実 績) ・準備工事（掘削、地盤改良等）	検討・設計															
					(予 定) ・準備工事（掘削、地盤改良等）	現場作業													
		覆土式一時保管施設 3,4槽の設置	(実 績) ・運用中	検討・設計															
					(予 定)	現場作業	運用中												
	一時保管エリアの追設／拡張	(実 績)	検討・設計																
				(予 定)	現場作業														
雑固体廃棄物焼却設備	(実 績) ・処理運転（A・B系）	現場作業	【A系】 処理運転														【A系】 ・処理運転再開 2019年8月10日～ ・運転停止 2019年10月12日～10月17日 排気筒の排ガスモニタリング配管（両系共用部の屋外配管）の温度低下を確認したため、焼却運転を停止。不具合箇所を特定し、焼却運転に必要な処置を行った上で復旧。		
			(予 定) ・処理運転（A・B系）	【B系】 処理運転														【B系】 ・処理運転再開 2019年9月19日～ ・運転停止 2019年10月12日～10月17日 A系と同様。 ばい煙測定の実施 A系：2019年10月9日 B系：2019年10月10日	

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		9月		10月				11月				12月		1月	備 考
					22	29	6	13	20	27	4	10	17	下	上	中	下	
												連絡通路等工事、主要内装設備等工事						