

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	括り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		10月	11月				12月				1月	2月	備 考
						27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	
放射性廃棄物処理・処分 固体廃棄物の保管管理・処理・処分計画	1. 発生量低減 対策の推進	持込抑制策の検討	(実 績) ・足場材貸出による再使用	検討・設計	ガレキ減容・運搬・保管												
			(予 定) ・足場材貸出による再使用	現進作業	足場材貸出による再使用												・2017年3月27日：足場材貸出運用開始
	2. 保管適正化 の推進	固体廃棄物貯蔵 庫の設置	(実 績) ・運用中	検討・設計													・2015年7月17日：実施計画変更認可申請認可
			(予 定)	現進作業	運用中												・2018年1月：竣工 ・2018年2月：運用開始
		大型廃棄物保管 庫の設置	(実 績) ・準備工事（掘削、地盤改良等）	検討・設計													
			(予 定) ・準備工事（掘削、地盤改良等）	現進作業													・準備工事 2019年6月3日～2020年1月17日 ・基礎工事 工程調整中 ・鉄骨・外壁・屋根工事 工程調整中
		覆土式一時保管 施設 3,4槽の設置	(実 績) ・運用中	検討・設計													・2014年8月12日：安全協定に基づく事前了解
			(予 定)	現進作業	運用中												・2019年3月：設置工事完了 ・2019年4月：運用開始
		一時保管エリア の追設／拡張	(実 績)	検討・設計													
			(予 定)	現進作業													・2017年6月14日：使用前検査（エリアG12槽分） ・2017年8月9日：使用前検査（エリアG22槽分）
		雑固体廃棄物焼 却設備	(実 績) ・処理運転 (A・B系)	現進作業	【A系】 処理運転												【A系】 ・処理運転再開 2019年8月10日～ ・定期点検 2020年2月～
			(予 定) ・処理運転 (A・B系)	現進作業	【B系】 処理運転												【B系】 ・処理運転再開 2019年9月19日～ ・定期点検 2020年2月～

詳細工程調整中

