

使用済燃料プール対策 スケジュール

東京電力ホールディングス株式会社  
使用済燃料プール対策  
2019/1/31現在

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	12月		1月					2月				3月	4月	備 考							
				23	30		6	13	20	27		3	10	17	下	上		中	下	前	後			
使用済燃料プール対策	カバ	燃料取り出し用カバーの詳細設計の検討  原子炉建屋上部のガレキの撤去  燃料取り出し用カバーの設置工事	1号機	検討・設計	基本設計																			【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22～ ・Xブレース撤去準備：'18/5/10～'18/9/18 ・Xブレース撤去：'18/9/19～'18/12/20 ・オペレーティングフロア調査：'18/7/23～'18/8/2 ・機器ハッチ養生：'19/1/11～ ・ <b>屋根鉄骨分断：'19/2/5～</b> 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可申請（2018/11/9）  ※○番号は、別紙配置図と対応
					ガレキ状況調査結果等の分析・評価、ガレキ撤去計画の継続検討																			
				現場作業	①現地調査等（'13/7/25～）																			
					②作業ヤード整備 等																			
					③ガレキ撤去																			
					④Xブレース撤去																			
					⑤機器ハッチ養生																			
			2号機	検討・設計	基本検討																			【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：継続検討 ・ヤード整備工事：'15/3/11～'16/11/30 ・西側構台設置工事：'16/9/28～'17/2/18 ・前室設置工事：'17/3/3～'17/5/16 ・屋根保護層撤去（遠隔重機作業）：'18/1/22～'18/5/11 ・オペレーティングフロア西側外壁開口：'18/4/16～'18/6/21 ・鉄骨トラス状況確認：'18/2/28～'18/3/17 ・オペレーティングフロア調査：'18/6/25～'18/7/18 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：'18/8/23～'18/11/6 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け後調査：'18/11/14～'19/2/中 ・ <b>西側構台設備点検：19/2/中～'19/3/中</b> ・ <b>オペレーティングフロア残置物移動・片付け（2回目）：19/3/中～</b> 【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 実施計画変更認可（2017/12/21）  ※○番号は、別紙配置図と対応
					⑥現地調査等																			
					⑦オペレーティングフロア残置物移動・片付け後調査																			
	3号機	検討・設計	基本検討																			【主要工程】 ・竣工（建築工事）'18/10/31		
			（実 績） ・－  （予 定） ・－																					
			（実 績） ・－  （予 定） ・－																					
	周辺環境	1/2号機共用排気筒解体	（実 績） ・実証試験 ・準備工事（周辺設備養生等）  （予 定） ・実証試験 ・準備工事（周辺設備養生等）	検討・設計	実証試験																			【主要工程】 ・実証試験：'18/8/28～'19/3/下 ・準備工事：'18/12/3～'19/5/中 ・排気筒解体工事：'19/5/中～ 【規制庁関連】 ・1/2号機排気筒解体 実施計画変更認可申請（'18/7/5） 実施計画変更認可申請の一部補正（'18/10/12） 実施計画変更認可申請の一部補正（'18/11/9）
					現場作業	準備工事（周辺設備養生等）																		
		海洋汚染防止対策等	（実 績） ・詳細設計 ・準備工事（作業ヤード整備等）  （予 定） ・詳細設計 ・準備工事（作業ヤード整備等）	検討・設計		詳細設計																		
現場作業					準備工事（作業ヤード整備等）																			
																				2号機T/B下屋ガレキ等撤去				

2 / 2