

汚染水対策スケジュール (1/2)

分野名	活り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	1月					2月					3月					4月		5月		備考
			26	2	9	16	23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23		
汚染水対策分野	中長期課題	建屋滞留水処理 【1、2号機 滞留水移送装置設置】 【3、4号機 滞留水移送装置設置】 (実績) ・穿孔・地下階干渉物撤去 ・梁台・配管・ポンプ設置 【1~4号機滞留水浄化設備】 (実績) ・【1~4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業					現場作業					現場作業					現場作業		現場作業		2020年1月30日 1~4号機建屋滞留水移送装置の追設の実施計画変更認可 (原規規発第2001303号) 2020年1月30日 1~4号機建屋滞留水移送装置の追設の実施計画変更認可 (原規規発第2001303号)
		浄化設備 【既設多核種除去設備】 (実績) ・処理停止 (A・B・C系統) (予定) ・処理運転 (B・C系統) ・定例点検のため処理停止 (A系統 1/15~3月下旬 B系統 1/22~2/20 C系統 1/6~2/17) 【高性能多核種除去設備】 (実績・予定) ・処理運転 【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (A・B・C系統) ・処理停止 (C系統) (予定) ・処理運転 (A・B・C系統) ・計装品点検等のため処理停止 (B系統 2/25~3月上旬 C系統 2/10~2/21) 【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転 【5/6号機サブドレンの復旧】 (実績) サブドレン設備復旧方針検討 (予定) サブドレン設備復旧方針検討 【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業					現場作業					現場作業					現場作業		現場作業		処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 ※9/14に使用前検査 (除去性能確認) を受検、使用前検査終了証を受領した2017年10月16日よりホット試験から本格運転へ移行 (運転状態・除去性能はホット試験中と変わらず) 2017年10月12日付 増設多核種除去設備使用前検査終了証受領 (原規規発第1710127号) サブドレン汲み上げ、運用開始 (2015.9.3~) 排水開始 (2015.9.14~) 2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可 (原規規発第1707283号) 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可 (原規規発第1709285号) 第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了 (H30. 7月) 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査終了証受領 (原規規発第1901286号) 2019年7月12日運用開始 2016年3月30日 陸側海水壁の閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1603303号) 2016年12月2日 陸側海水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (原規規発第1612024号) 2017年3月2日 陸側海水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所4箇所閉合: 原規規発第1703023号) 2017年8月15日 陸側海水壁の一部閉合について実施計画変更認可 (未凍結箇所1箇所閉合: 原規規発第1708151号)
		陸側海水壁 (実績・予定) ・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了	現場作業					現場作業					現場作業					現場作業		現場作業		維持管理運転 (北側、南側の一部 2017/5/22~、海側の一部 2017/11/13~、海側全域・山側の一部 2018/3/14~、山側全域2019/2/21完了)
		H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策 (実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	現場作業					現場作業					現場作業					現場作業		現場作業		モニタリング

汚染水対策スケジュール (2/2)

分野名	活り	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	1月		2月		3月		4月		5月		備考		
			26	2	9	16	23	1	8	15	下	上		中	下
汚染水対策分野	中長期課題	(実績・予定) ・追加設置検討(タンク配置) ・H4フランジタンクリリース工事(堰構築) ・Bフランジタンクリリース工事(タンク基礎新設、堰構築) ・H5フランジタンクリリース工事(タンク基礎新設、堰構築) ・H6フランジタンクリリース工事(地盤改良、タンク基礎新設、堰構築) ・H3フランジタンクリリース工事(―(タンク設置作業待ち)) ・H5エリアタンク設置 ・H6(Ⅱ)エリアタンク設置 ・G6フランジタンクリリース工事 ・G6エリアタンク設置 ・G4南フランジタンクリリース工事(タンク解体) ・Eフランジタンクリリース工事(タンク解体準備) ・G1横置きタンクリリース工事(タンク基礎新設) ・G1エリアタンク設置 ・G4南エリアタンク設置	設計												
			現場												2015年12月14日 H4エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1512148号)
			現場												2016年12月8日 Bエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1812083号)
			現場												2016年12月8日 H5エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1812083号)
			現場												2018年2月14日 H5北エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規発第18021415号)
			現場												2016年12月8日 H6エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1812083号)
			現場												2018年2月14日 H6北エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規発第18021415号)
			現場												2016年12月8日 H3エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1812083号)
			現場												2018年5月31日 H5エリアタンク設置について実施計画認可(原規発第1805317号) H5エリア 1,200m ³ (32基) ・H5使用前検査済み(32/32基)
			現場												2018年8月23日 H3, H6(Ⅱ)エリアタンク設置について実施計画認可(原規発第1808234号) H6(Ⅱ) 1,356m ³ (24基) ・H6(Ⅱ)使用前検査済み(24/24基)
			現場												2017年10月30日 実施計画変更認可
			現場												2019年2月25日 G6エリアタンク設置について実施計画認可(原規発第190224号) G6エリア 1,330m ³ (38基) G6使用前検査済み(38/38基)
			現場												2018年7月5日 G4南エリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1807053号)
			現場												2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1809102号)
			現場												2017年10月17日 G1エリアにおける高濃度タンクおよび中低濃度タンク撤去等について 実施計画変更認可(原規発第1710171号)
現場												2019年8月2日 G1, G4南エリアタンク設置について実施計画認可(原規発第1908024号) G1エリア 1,356m ³ (66基) G1使用前検査済み(21/66基)			
現場												2019年8月2日 G1, G4南エリアタンク設置について実施計画認可(原規発第1908024号) G4南エリア 1,356m ³ (26基) G4南使用前検査済み(1/26基)			
現場												4号機海側: 2017年10月完了 3号機海側: ~2018年7月12日完了 1, 2号機海側ヤード: 2018年8月~2019年1月 その他海側エリア: 2019年3月~2020年3月 3号T/B屋根対策ヤード整備: 2019年7月完了 3号T/B屋根ガレキ撤去作業: 2019年7月~2020年9月			
現場												工事開始(2019年7月29日) L型擁壁の据え付け開始(2019年9月23日) 防潮堤設置2020年度上期完了予定 防潮堤L型擁壁据付 220m/600m(2020年2月15日)			
現場												【区分①】1~3T/B等2019年3月, 全67箇所完了 【区分②】2, 3R/B外部のハッチ等 (2019年3月~2020年3月, 16箇所/20箇所完了) 【区分③】1~3R/B扉等 (2019年9月~2020年12月, 1箇所/14箇所完了) 【区分④】1~4Rw/B, 4R/B, 4T/B (2020年~2022年3月)			
現場												首底マウンド造成開始(2019年5月20日) 完了(2020年2月7日) バラスト水処理開始(2019年5月28日) 完了(2020年2月20日) 内部除染開始(2019年7月16日) 完了(2020年2月26日)			
現場												※2月下旬より準備作業開始。3月上旬より首底作業開始予定			