

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	2月		3月					4月				5月	6月	備 考					
				23	1	8	15	22	29	5	12	19	下	上	中	下		前	後			
使用済燃料プール対策	カ バ ー	燃料取り出し用カバーの 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の ガレキの撤去 燃料取り出し用カバーの 設置工事	1 号 機	検 討 ・ 設 計	燃料取り出し設備、大型カバーの検討・設計															【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22～ ・Xブレース撤去：'18/9/19～'18/12/20 ・機器ハッチ養生：'19/1/11～'19/3/6 ・屋根鉄骨分断：'19/2/5～'19/2/22 ・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18～ ・ウェルブラク調査：'19/7/17～'19/8/26 ・SFP内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6 9/20、27 ・ウェルブラク上のH鋼撤去：'19/8/28 ・FHM下部支障物撤去：'20/3/3～'20/3/14 ・SFPゲートカバー設置：'20/3/16～'20/3/18 ・SFP養生設置（準備作業含）：'20/3/下～ 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可（2019/3/1） ※○番号は、別紙配置図と対応		
					ガレキ落下防止・緩和対策の検討																	
				現 場 作 業	①現地調査等（'13/7/25～）																	
					②作業ヤード整備 等																	
					③ガレキ撤去																	
					④SFP周辺小ガレキ撤去（南側） FHM下部支障物撤去 SFPゲートカバー設置 SFP養生設置（準備作業含）																	
			2 号 機	検 討 ・ 設 計	燃料取り出し設備、燃料取り出し用構台の検討・設計																	
					⑤現地調査等																	
				現 場 作 業	⑥オペレーティングフロア残置物移動・片付け 残置物移動・片付け（その3） 残置物移動・片付け（その4） 残置物移動・片付け（その4） 撤出作業習熟訓練 コンテナ搬出																	
					3 号 機	検 討 ・ 設 計	（実 績） ・－															
							（予 定） ・－															
	現 場 作 業																					
	周 辺 環 境	1/2号機共用排気筒解体	検 討 ・ 設 計	（実 績） ・排気筒解体工事																		
				（予 定） ・排気筒解体工事																		
		現 場 作 業	解体工事 最新工程反映 ヤード片付																			
周 辺 環 境	海洋汚染防止対策等	検 討 ・ 設 計	（実 績） ・詳細設計 ・準備工事（作業ヤード整備等） ・ガレキ撤去等（タービン建屋）																			
			（予 定） ・詳細設計 ・ガレキ撤去等（原子炉建屋下屋）																			
	現 場 作 業	2号機R/B下屋ガレキ撤去 2号機Rw/B床面清掃等 最新工程反 浄化材製作 設置																				

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	2月		3月					4月				5月	6月	備 考					
				23	1	8	15	22	29		5	12	19	下	上	中		下	前	後		
使用済燃料プール対策	燃料取扱設備	クレーン／燃料取扱機の設計・製作	1号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	燃料取り出し設備、大型カバーの検討・設計																【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 →プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討 ・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19
				(予定) ・燃料取り出し方法の基本検討	現場作業																	
		2号機	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	燃料取り出し設備、燃料取り出し用構台の検討・設計																【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31	
			(予定) ・燃料取り出し方法の基本検討																			
		3号機	(実績) ・クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・ガレキ撤去 ・燃料取り出し	検討・設計	クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討																【主要工程】 ○クレーン／燃料取扱機等設置点検： ・燃料取扱設備点検：'20/3/30～ ○燃料取り出しおよびガレキ撤去作業： ・訓練、ガレキ撤去：'19/3/15～ ・燃料取り出し：'19/4/15～ ・追加訓練：'20/5/中～ 【規制庁関連】 ・3号機燃料取り出し、燃料の取り扱い及び構内用輸送容器 実施計画変更認可申請（2018/3/27） 実施計画変更認可申請の一部補正（2019/2/15） 実施計画変更認可申請の認可（2019/3/12） ・3号機プール内小ガレキ撤去、エリアモニタ、ダストモニタ 実施計画変更認可申請の一部補正（2018/4/13）、認可（6/8） ・3号機損傷・変形等燃料用輸送容器実施計画変更認可申請（2019/8/20）	
				現場作業	⑦燃料取り出しおよびガレキ撤去作業 ガレキ撤去・燃料健全性確認																	
	共用プール	燃料受け入れ	(実績) ・3号機燃料受け入れ (予定) ・3号機燃料受け入れ ・共用プール設備点検	現場作業	3号機燃料受け入れ																【主要工程】 ○共用プール設備点検： ・クレーン点検：'20/3/30～'20/4/4 ・燃料取扱機点検：'20/4/9～'20/4/25 ・燃料ラック取替：'20/4/下～ 【規制庁関連】 ・共用プール損傷・変形等燃料ラック実施計画変更認可申請（2019/7/11）	
					共用プール燃料取扱設備点検																	