

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定																備考			
			5月				6月				7月				8月					9月		
			24	31	7	14	21	28	5	12	19:下		上	中	下	期	第					
使用済燃料プール対策	カパー	燃料取り出し用カパーの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のガレキの撤去 燃料取り出し用カパーの設置工事	1号機	検討・設計	燃料取り出し設備、大型カパーの検討・設計																【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22～ ・Xブレース撤去：'18/9/19～'18/12/20 ・機器ハッチ養生：'19/1/11～'19/3/6 ・屋根鉄骨分断：'19/2/5～'19/2/22 ・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18～ ・ウェルプラグ調査：'19/7/17～'19/8/26 ・SFP内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6 9/20、27 ・ウェルプラグ上のH鋼撤去：'19/8/28 ・FHM下部支障物撤去：'20/3/3～'20/3/14 ・SFPゲートカバー設置：'20/3/16～'20/3/18 ・SFP養生設置（準備作業）：'20/3/20～'20/5/28 ・SFP養生設置（循環停止）：'20/5/29 ・SFP養生設置（SFP水位低下作業）：'20/5/30～'20/6/18 ・SFP養生設置（SFP水位回復、循環再開）：'20/6/18 【規制庁関連】 オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可（2019/3/1） ※○番号は、別紙配置図と対応	
					現場作業	ガレキ落下防止・緩和対策の検討																
						①現地調査等（'13/7/25～）																
						②作業ヤード整備 等																
						③ガレキ撤去																
						SFP養生設置（準備作業）																
						SFP養生設置																
						④SFP周辺小ガレキ撤去（西側）																
						最新工程を反映																
	燃料取扱機支保設置（準備作業含む）																					
カパー	燃料取り出し用カパーの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のガレキの撤去 燃料取り出し用カパーの設置工事	2号機	検討・設計	燃料取り出し設備、燃料取り出し用構台の検討・設計																【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31 ・ヤード整備工事：'15/3/11～'16/11/30 ・西側構台設置工事：'16/9/28～'17/2/18 ・前室設置工事：'17/3/3～'17/5/16 ・屋根保護層撤去（遠隔重機作業）：'18/1/22～'18/5/11 ・オペレーティングフロア西側外壁開口：'18/4/16～'18/6/21 ・鉄骨トラス状況確認：'18/2/28～'18/3/17 ・オペレーティングフロア調査：'18/6/25～'18/7/18 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：'18/8/23～'18/11/6 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け後調査と片付け：'18/11/14～'19/2/28 ・西側構台設備点検：'19/2/13～'19/3/26 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け（その2）：'19/3/25～'19/8/27 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け（その3）：'19/9/10～'20/2/25 ・SFP内調査：'20/4/27～'20/6/30（調査：'20/6/10～'20/6/11） ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け（その4）：'20/3/2～'20/11/下 【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 実施計画変更認可（2017/12/21） ※○番号は、別紙配置図と対応		
				現場作業	⑤現地調査等																	
					南側ヤード干渉物撤去																	
					⑥オペレーティングフロア残置物移動・片付け																	
					残置物移動・片付け（その4） 搬出作業習熟訓練																	
					最新工程を反映																	
					⑦SFP内調査 現場作業準備・モックアップ訓練																	
					SFP内調査																	
					現場片付け																	
最新工程を反映																						
周辺環境	1/2号機共用排気筒解体	3号機	検討・設計	（実 績） ・— （予 定） ・—																【主要工程】 ・竣工（建築工事）'18/10/31 ・竣工（機械工事）'19/7/22		
				現場作業	（実 績） ・排気筒解体工事 （予 定） ・排気筒解体工事																	
					ヤード片付																	
周辺環境	海洋汚染防止対策等	3号機	検討・設計	（実 績） ・1/2Rw/B床面清掃 （予 定） ・1/2Rw/B床面清掃 ・浄化材製作 ・1/2Rw/B屋根ガレキ撤去																【主要工程】 ・準備工事（作業ヤード整備等）：'18/10/18～'19/3/24 ・2号機T/B下屋ガレキ等撤去：'19/3/25～'19/10/31 ・2号機R/B下屋ガレキ等撤去：'19/11/1～'20/3/7 ・1/2号機Rw/B床面清掃：'20/2/25～ ・1/2号機ガレキ撤去：'20/5/11～		
				現場作業	2号機Rw/B床面清掃等																	
					浄化材製作・設置																	

使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		5月		6月				7月				8月			9月	備 考	
					24	31		7	14	21	28		5	12	19	下		上		中
使用済燃料プール対策	燃料取扱設備	クレーン／燃料取扱機的设计・製作 プール内ガレキの撤去、 燃料調査等	1号機	(実 績) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	燃料取り出し設備、大型カバーの検討・設計														
				(予 定) ・燃料取り出し方法の基本検討		現場作業														
			2号機	(実 績) ・燃料取り出し方法の基本検討 (予 定) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計		燃料取り出し設備、燃料取り出し用構台の検討・設計													
	3号機	(実 績) ・クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討 ・ガレキ撤去 ・燃料取り出し ・追加訓練	検討・設計	クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討																
(予 定) ・ガレキ撤去 ・燃料取り出し		現場作業		⑧燃料取り出しおよびガレキ撤去作業 ガレキ撤去・燃料健全性確認																
					燃料取り出し															
					追加訓練															
共用プール	燃料受け入れ			(実 績) ・燃料ラック取替 ・3号機燃料受け入れ	現場作業	燃料ラック取替														
				(予 定) ・3号機燃料受け入れ		3号機燃料受け入れ														