

[illegible]

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		5月		6月				7月				8月	9月	備 考
					24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	上	中	
固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画	保管管理計画	2. 保管適正化の推進	除染装置 (AREVA) スラッジ	(実 績) ・スラッジ対処方法及び除染方法検討 ・除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽 (D) 除塩	検討・設計			スラッジ対処方法検討									・スラッジ除染方法検討完了 2018年6月27日
				(予 定) ・建屋内除染	現場作業			建屋内除染									・建屋内除染 2019年5月7日～2020年12月予定 ・除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽 (D) 除塩 ：2018年9月10日～2020年3月27日
			ALPSスラリー安定化設備	(実 績) ・安定化設備の設計検討	検討・設計			安定化設備の設計検討									
				(予 定) ・安定化設備の設計検討	現場作業												
	処理・処分計画	3. 瓦礫等の管理・発電所全体から新たに放出される放射性物質等による敷地境界線量低減		(実 績) ・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計 ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・線量低減対策検討 ・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続	検討・設計			一時保管エリアの保管量、線量率集計				一時保管エリアの保管量、線量率集計					
				(予 定) ・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計 ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・線量低減対策検討 ・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続	現場作業			ガレキ等の将来的な保管方法の検討				ガレキ等の将来的な保管方法の検討					
					検討・設計			線量低減対策検討				線量低減対策検討					
					現場作業			一時保管エリアの保管量確認、線量率測定				一時保管エリアの保管量確認、線量率測定					
					現場作業			ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続				ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続					
					現場作業			ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続				ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続					
	処理・処分計画	4. 固体廃棄物の性状把握		(実 績) ・【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析 ・【研究開発】JAEAにて試料の分析 (現場：JAEA東海等) ・分析試料のJAEA東海・民間分析施設への輸送	検討・設計												・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている https://fukushima.jaea.go.jp/hairo/work/tech-info.html
				(予 定) ・【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析 ・【研究開発】JAEAにて試料の分析 (現場：JAEA東海等)	現場作業			【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析 固体廃棄物のサンプリング									・多核種除去設備の運転状況に応じて順次試料を採取
					現場作業			【研究開発】JAEAにて試料の分析 (現場：JAEA東海等) 瓦礫の分析等 (α 核種、 β 核種、 γ 核種)									瓦礫：建屋瓦礫を分析中。
					現場作業			汚染水 (滞留水、処理水、建屋スラッジ) の分析等 (α 核種、 β 核種、 γ 核種)									汚染水：建屋滞留水を分析中。
					現場作業			水処理二次廃棄物 (吸着材) の分析等 (α 核種、 β 核種、 γ 核種)									水処理二次廃棄物：ALPS吸着材を分析中。
					現場作業			水処理二次廃棄物 (吸着材) の分析等 (α 核種、 β 核種、 γ 核種)									水処理二次廃棄物：ALPS吸着材を分析中。
	処理・処分計画	5. JAEA分析・研究施設の整備 (施設管理棟、第1棟、第2棟)		(実 績) ・第1棟建屋現地工事 連絡通路等工事 (連絡通路内装工事 (継続)、1,2,3階ダクト工事 (継続) 等) 主要内装設備等工事 (鉄セル等の搬入・据付等)	検討・設計												・2017年 3月 7日：JAEA分析研究施設第1棟 実施計画変更認可 (原規規発第1703071号) ・2020年 5月20日：JAEA分析研究施設第2棟 実施計画変更認可申請
				(予 定) ・第1棟建屋現地工事 連絡通路等工事 (連絡通路内装工事 (継続)、1,2,3階ダクト工事 (継続) 等) 主要内装設備等工事 (鉄セル等の搬入・据付 (継続) 等)	現場作業			第1棟工事連絡通路等工事、主要内装設備等工事									【施設管理棟】 ・2018年 2月28日：竣工 ・2018年 3月15日：運用開始 【第1棟】 ・2017年 8月 7日：杭工事完了 ・2018年11月15日：地上1階躯体工事開始 ・2019年 3月15日：地上2階躯体工事開始 ・2019年 7月22日：地上3階躯体工事開始 ・2019年11月 7日：鉄セルの搬入・据付開始