

汚染水対策スケジュール（1/2）

分野名	活 り		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		8月					9月				10月	11月	備 考		
					2	9	16	23	30		6	13	下	上	中		下	前
汚染水対策分野	中長期課題	建屋滞留水処理	【1、2号機 滞留水移送装置設置】 【3、4号機 滞留水移送装置設置】 （実績） ・穿孔・地下陥干渉物撤去 ・架台・配管・ポンプ設置 ・3、4号機 滞留水移送装置設置A系※運用開始	現場作業		【1、2号機】滞留水移送装置設置										▽A系統運用開始	2020年1月30日 1～4号機建屋滞留水移送装置の追設の実施計画変更認可（原規規発第2001303号）	
				【3、4号機】滞留水移送装置設置	▽A系統運用開始※												B系統運用開始▽	2020年1月30日 1～4号機建屋滞留水移送装置の追設の実施計画変更認可（原規規発第2001303号） 2020年8月14日 3/4号機滞留水移送装置A系統※使用前検査終了証受領（原規規発第2008145号） ※3号機T/Bサービスエリアを除く
		【1～4号機滞留水浄化設備】 （実績） ・【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業		【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中													
		浄化設備	【既設多核種除去設備】【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業		▼8/8 再利用分溶接型タンク内 Sr処理水の処理完了	処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)						工程調整中 二次処理検証試験実施予定(9月中旬～9月下旬)				処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止	
			【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転	前処理フィルタ補修完了(7/14～8/6)												サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3～) 排水開始(2015.9.14～)
			【5/6号機サブドレンの復旧】 （実績） サブドレン設備復旧検討完了 （予定） サブドレン設備復旧工事着手(9/7～)	検討・設計	サブドレン設備復旧方法検討													サブドレン設備復旧方針検討完了(9月7日工事着手予定)
			【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業		処理運転												2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可（原規規発第1707283号） 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可（原規規発第1709285号） 第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了（H30、7月） 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査終了証受領（原規規発第1901286号） 2019年7月12日運用開始
		陸側遮水壁	（実績・予定） ・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了	現場作業		維持管理運転（北側、南側の一部 2017/5/22～	海側の一部 2017/11/13～、海側全域	山側の一部 2018/3/14～、山側全域	2019/2/21完了）									2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可（原規規発第1603303号） 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（原規規発第1612024号） 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号） 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）
H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業		モニタリング														

2/2