

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		7月	8月					9月			10月	11月	備 考		
					26	2	9	16	23	30	6	13	20	上	中		下	前
固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画	保管管理計画	1. 発生量低減対策の推進	持込抑制策の検討 (実 績) ・足場材貸出による再使用運用中	現場作業		足場材貸出による再使用運用中												・2017年3月27日：足場材貸出運用開始
			固体廃棄物貯蔵庫の設置 (実 績) ・固体廃棄物貯蔵庫第9棟運用中	現場作業		固体廃棄物貯蔵庫第9棟運用中												・2018年2月：固体廃棄物貯蔵庫第9棟運用開始
			大型廃棄物保管庫の設置 (実 績／予 定) ・基礎工事（外部足場、鉄筋組立、コンクリート打設等）	現場作業		基礎工事（外部足場、鉄筋組立、コンクリート打設等）												・基礎工事（外部足場、鉄筋組立、コンクリート打設等） 2020年6月1日～ ・鉄骨・外壁・屋根工事 工程調整中
			覆土式一時保管施設 3,4槽の設置 (実 績／予 定) ・覆土式一時保管施設3,4槽運用中 ・雨水浸透防止追加対策工事	現場作業		覆土式一時保管施設3,4槽運用中												・2019年4月：覆土式一時保管施設3,4槽運用開始 ・2020年3月～2020年11月：雨水浸透防止追加対策工事
						雨水浸透防止追加対策工事												
			一時保管エリアの追設／拡張 (実 績／予 定)	検討・設計														
			雑固体廃棄物焼却設備 (実 績) ・処理運転 （A・B系）	現場作業	【A系】 処理運転												【A系】 ・温度計の損傷原因について調査継続。	
					【B系】 処理運転												【B系】 ・温度計の損傷原因について調査継続。 ・漏えいに至った排ガス補助フロア出口排ガスのラインのフランジ部の締付ボルトの緩みの原因について調査継続。	
			増設雑固体廃棄物焼却設備 (実 績／予 定) ・建物付帯設備（電気・消防）工事 ・土木工事（道路・雨水側溝） ・配管・空調ダクト等設置工事 ・系統試験	現場作業	建物付帯設備（電気・消防）工事												・2021年3月：竣工予定	
					土木工事（道路・雨水側溝）													
					配管・空調ダクト等設置工事													
					系統試験													
			除染装置（AREVA）スラッジ (実 績／予 定) ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内除染	検討・設計	スラッジ対処方法検討													
				現場作業	建屋内除染												・建屋内除染 2019年5月7日～2021年2月予定	
			ALPSスラリー安定化設備 (実 績／予 定) ・安定化設備の設計検討	検討・設計	安定化設備の設計検討													

最新工程反映

