

汚染水対策スケジュール（1/2）

分野名	活 り		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		9月	10月					11月			12月	1月	備 考	
					27		4	11	18	25	1	8	下	上	中		下
中長期課題	汚染水対策分野	建屋滞留水処理	【1、2号機 滞留水移送装置設置】 【3、4号機 滞留水移送装置設置】 【3号機 原子炉建屋滞留水移送装置設置】 （実績） ・穿孔・地下障害物撤去 ・架台・配管・ポンプ設置 ・1、2号機 滞留水移送装置A系運用中 ・3、4号機 滞留水移送装置A系運用中	現場作業			▽A系統運用開始						B系統運用開始▽			2020年1月30日 1～4号機建屋滞留水移送装置の追設の実施計画変更認可（原規規発第2001303号） 2020年10月7日 1/2号機滞留水移送装置A系統使用前検査修了証受領（原規規発第2010071号） 2020年10月8日A系運用開始 2020年1月30日 1～4号機建屋滞留水移送装置の追設の実施計画変更認可（原規規発第2001303号） 2020年8月14日 3/4号機滞留水移送装置A系統*使用前検査修了証受領（原規規発第2008145号） 2020年8月18日A系運用開始 2020年10月12日 3号機原子炉建屋滞留水移送ポンプ設置の実施計画変更認可（原規規発第20101210号）	
					【1、2号機】滞留水移送装置設置									B系統運用開始▽			
					【3、4号機】滞留水移送装置設置									3号機原子炉建屋滞留水移送装置運用開始▽			
	浄化設備	【1～4号機滞留水浄化設備】 （実績） ・【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中	現場作業	【1～4号機】建屋滞留水浄化 運用中													
					二次処理の性能確認試験 (9/15～10/9) 増設多核種除去設備											処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)	
	【既設多核種除去設備】【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 【増設多核種除去設備】 二次処理の性能確認試験（9/15～10/9） （予定） ・処理運転	現場作業													処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止		
	【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転												サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～） 排水開始（2015.9.14～） 前処理フィルタ補修完了（7/14～8/6）		
	【5/6号機サブドレンの復旧】 （実績） サブドレン設備復旧工事着手（9/7～）	現場作業													運転開始予定（2021年度末）		
	【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転												2017年7月28日 除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可（原規規発第1707283号） 2017年9月28日 第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更認可（原規規発第1709285号） 第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了（H30、7月） 2019年1月28日 第三セシウム吸着装置使用前検査修了証受領（原規規発第1901286号） 2019年7月12日運用開始		
陸側遮水壁	（実績・予定） ・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了	現場作業			維持管理運転（北側、南側の一部 2017/5/22～、海側の一部 2017/11/13～、海側全域・山側の一部 2018/3/14～、山側全域2019/2/21完了）									2016年3月30日 陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可（原規規発第1603303号） 2016年12月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（原規規発第1612024号） 2017年3月2日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号） 2017年8月15日 陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認可（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）			
H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業		モニタリング													

汚染水対策スケジュール（2/2）

分野名	活 り		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		9月	10月				11月			12月	1月	備 考			
					27	4	11	18	25	1	8	下	上	中		下	前	後
汚 染 水 対 策 分 野	中 長 期 課 題	処理水受タンク増設	(実績・予定) ・追加設置検討（タンク配置） ・G4南エリア溶接タンク基礎・堰設置工事 ・Cエリアフランジタンク解体工事（ 解体完了 ） ・Eエリアフランジタンク解体工事 ・G1エリア溶接タンク基礎・堰設置工事 ・G5エリアフランジタンク解体工事（ 解体完了 ） ・H9・H9西エリアフランジタンク解体工事 ・G1エリア溶接タンク設置 ・G4南エリア溶接タンク設置	設計 検 討														