

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	2月			3月			4月		5月	6月	備考			
				14	21	28	7	14	21	28	4	11	上		中	下	
使用済燃料プール対策	カバ	燃料取り出し用カバーの 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の ガレキの撤去 燃料取り出し用カバーの 設置工事	(実 績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・ガレキ撤去 ・SFP周辺小ガレキ撤去 ・FHM下部支障物撤去 ・SFPゲートカバー設置 ・SFP養生設置 ・FHM支保設置 ・天井クレーン支保設置  (予 定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・建屋カバー（残置部）解体	検討・設計	燃料取り出し設備、大型カバーの検討・設計												【主要工程】 ○ガレキ撤去 ・ガレキ撤去：'18/1/22~20/11/24（大型カバー設置後に再開予定） ・Xフリース撤去：'18/9/19~18/12/20 ・機器ハッチ養生：'19/1/11~19/3/6 ・屋根鉄骨分断：'19/2/5~19/2/22 ・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18~20/9/18 ・ウェルフラグ調査：'19/7/17~19/8/26 ・SFP内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4~6、9/20、27 ・ウェルフラグ上のH鋼撤去：'19/8/28 ・FHM下部支障物撤去：'20/3/3~20/3/14 ・SFPゲートカバー設置：'20/3/16~20/3/18 ・SFP養生設置（準備作業含む）：'20/3/20~20/6/18 ・FHM支保設置（準備作業含む）：'20/9/15~20/10/23 ・天井クレーン支保設置（準備作業含む）：'20/10/28~20/11/24 ○大型カバー設置 ・残置カバー解体（準備作業含む）：'20/11/25~ 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床下ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可（2019/3/1）  ※○番号は、別紙配置図と対応
				現場作業	①現地調査等（'13/7/25~）												
				現場作業	②作業ヤード整備等												
使用済燃料プール対策	カバ	燃料取り出し用カバーの 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の ガレキの撤去 燃料取り出し用カバーの 設置工事	(実 績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・南側ヤード干渉物撤去 ・オペレーティングフロア 残置物移動・片付け（その4） ・原子炉建屋オベフロ調査 （準備作業等含む）  (予 定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・南側ヤード干渉物撤去 ・原子炉建屋オベフロ調査 【規制庁との協働調査】	検討・設計	燃料取り出し設備、燃料取り出し用構台の検討・設計												【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31 ・ヤード整備工事：'15/3/11~16/11/30 ・西側構台設置工事：'16/9/28~17/2/18 ・前室設置工事：'17/3/3~17/5/16 ・屋根保護層撤去（遮断重機作業）：'18/1/22~18/5/11 ・オペレーティングフロア西側外壁開口：'18/4/16~18/6/21 ・鉄骨トラス状況確認：'18/2/28~18/3/17 ・オペレーティングフロア調査：'18/6/25~18/7/18 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：'18/8/23~18/11/6 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け後調査と 片付け：'18/11/14~19/2/28 ・西側構台設備点検：'19/2/13~19/3/26 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け（その2）：'19/3/25~ '19/8/27 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け（その3）：'19/9/10~ '20/2/25 ・SFP内調査：'20/4/27~20/6/30（調査：'20/6/10~20/6/11） ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け（その4）：'20/3/2~ '20/12/11 ・原子炉建屋オベフロ調査：'20/12/7~21/3/10 ・原子炉建屋オベフロ調査【規制庁との協働調査】：'21/3/29頃~21/4/末 【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 ・実施計画変更認可（2017/12/21） ・燃料取り出し用構台 ・実施計画変更申請（2020/12/25） ・燃料取扱設備 ・実施計画変更申請（2020/12/25）  ※○番号は、別紙配置図と対応
				現場作業	④現地調査等												
				現場作業	⑤原子炉建屋オベフロ調査（準備・片付け作業等含む）【規制庁との協働調査】												
使用済燃料プール対策	燃料 取扱 設備	クレーン/燃料取扱機の 設計・製作 プール内ガレキの撤去、 燃料調査等	(実 績) ・燃料取り出し方法の基本検討  (予 定) ・燃料取り出し方法の基本検討	検討・設計	燃料取り出し設備、大型カバーの検討・設計												【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 ・燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討 ・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19
				現場作業													
				現場作業	燃料取り出し												
使用済燃料プール対策	燃料 取扱 設備	クレーン/燃料取扱機の 設計・製作 プール内ガレキの撤去、 燃料調査等	(実 績) ・燃料取り出し  (予 定) ・なし	検討・設計	燃料取り出し設備、燃料取り出し用構台の検討・設計												【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31
				現場作業	燃料取り出し												
				現場作業	燃料取り出し												
使用済燃料プール対策	燃料 取扱 設備	クレーン/燃料取扱機の 設計・製作 プール内ガレキの撤去、 燃料調査等	(実 績) ・燃料取り出し  (予 定) ・なし	検討・設計	燃料取り出し設備、燃料取り出し用構台の検討・設計												【主要工程】 ○クレーン/燃料取扱機等設置点検： ・燃料取扱設備点検：'20/3/30~20/4/26 ○燃料取り出しおよびガレキ撤去作業： ・訓練、ガレキ撤去：'19/3/15~21/2/1 ・燃料取り出し：'19/4/15~21/2/28 ・追加訓練：'20/4/27~20/5/23 ○マストケーブル修理 ・調査・修理：'20/9/3~20/10/6 ○クレーン水圧ホース修理 ・修理：'20/9/20~20/10/01 ○クレーン主巻修理 ・調査・修理：'20/11/19~20/12/19 【規制庁関連】 ・3号機燃料取り出し、燃料の取り扱い及び構内用輸送容器 実施計画変更認可申請（2018/3/27）一部補正（2019/2/15）認可 (3/12) ・3号機プール内小ガレキ撤去、エリアモニタ、ダストモニタ 実施計画変更認可申請の一部補正（2018/4/13）、認可（6/8） ・3号機損傷・変形等燃料用輸送容器 実施計画変更認可申請（2019/8/20）一部補正（2020/9/15）認可 (10/1) ・3号機燃料取り扱いに関する記載変更 実施計画変更認可申請（2020/9/29）一部補正（2020/11/24）認可 (12/15)
				現場作業	燃料取り出し												
				現場作業	燃料取り出し												
使用済燃料プール対策	共用 プール	燃料受け入れ	(実 績) ・3号機燃料受け入れ  (予 定) ・共用プールクレーン点検	現場作業	3号機燃料受け入れ												【主要工程】 ○共用プール設備点検： ・クレーン点検：'20/3/30~20/4/4 ・燃料取扱機点検：'20/4/1~20/4/28 ・燃料ラック取替：'20/4/20~20/5/26 【規制庁関連】 ・共用プール損傷・変形等燃料ラック実施計画変更認可申請（2019/7/11） 実施計画変更申請の認可（2020/4/8）
				現場作業	3号機燃料受け入れ												
				現場作業	3号機燃料受け入れ												