

1/2

汚染水対策スケジュール（2/2）

汚染水対策分野	括り	前期中長期実行プラン2021目標工程	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月以降	備 考
					14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30		
			H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	現 場 作 業	モニタリング																				(継続実施)	
			タンク解体	(実績・予定) ・Eエリアフランジタンク解体工事	現 場 作 業	Eエリアフランジタンク解体工事																				(2022年4月 工事完了予定)	2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について (実施計画変更認可)
	●溜まり水対策 - 構内溜まり水の除去	溜まり水対策	【構内溜まり水の除去】	【逆洗弁ピット調査】 ・2021年4月12日 4号機逆洗弁ピット充填完了	現 場 作 業	4号機逆洗弁ピット（溜まり水の除去・内部充填）																				(継続実施)	年1回、溜まり水の点検を実施
					現 場 作 業																						
	●自然災害対策 - 日本海溝津波防潮堤の設置、建屋開口部の閉止、除染装置スラッシュ排出等の津波対策を実施 - 大規模な降雨に備え、排水路整備を実施	津波対策	○日本海溝津波対策 ・日本海溝津波対策防潮堤設置 (実績) (予定) 防潮堤設置（1～4号機側）	現 場 作 業																					(2024年3月 工事完了予定)	1～4号機側：2024年3月完了予定	
				現 場 作 業	【区分⑤】 1～4Rw/B、4R/B、4T/B等																				(2022年2月 工事完了予定)	【区分①/②】 1～3T/B等2019年3月、全67箇所完了 【区分③】 2、3R/B外部のハッチ等 (2019年3月～2020年3月、全20箇所完了) 【区分④】 1～3R/B等 (2019年9月～2020年11月、全16箇所完了) 【区分⑤】 1～4Rw/B、4R/B、4T/B (2020年3月～2022年3月、13箇所/24箇所完了)	
				現 場 作 業	護岸工事																				(2022年2月 工事完了予定)	着底マウンド造成：2019年5月20日開始、2020年2月7日完了 バラスト水処理：2019年5月28日開始、2020年2月20日完了 内部除染：2019年7月16日開始、2020年2月26日完了 メガフロート移設・仮着底：2020年3月4日完了 内部充填：2020年4月3日開始、8月3日完了 護岸ブロック着付：2020年10月2日開始、2021年2月4日完了 裏込工：2021年1月16日開始、2021年3月24日完了 ブロック基礎被覆：2021年3月25開始、2021年5月11日完了目標 ※2月13日の地震による影響を踏まえ、福島県と対応協議中	
				現 場 作 業	準備工事（南発達立坑ヤード整備他）																				(2022年8月 工事完了予定)	準備工事（南発達立坑ヤード整備）：2021年2月25日開始	
			豪雨対策	○豪雨対策 ・D排水路新設 (実績) (予定) 準備工事、立坑構築工（南発達立坑部）、立坑構築工（上流側到達立坑）、立坑構築工（下流側到達立坑）、立坑構築工（小口径推進）、マンホール設置工、機械推進工、小口径推進工、開削水路工、片付工	現 場 作 業	立坑構築工事（南発達立坑、下流側到達立坑、上流側到達立坑）・マンホール設置工事																				(2022年8月 工事完了予定)	南発達立坑部：2021/03/06施工開始 下流側到達立坑：2021/03/22準備開始、7月以降施工開始予定 上流側到達立坑：2021/04/05施工開始 機械推進工：2021/07下旬開始予定
																										(2022年8月 工事完了予定)	