

環境線量低減対策 スケジュール

分野名		括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定												4月												5月												6月												7月												8月												9月												10月												11月以降												備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				18			25			2			9			16			23			30			上			中			下			上			中			下			上			中			下			上			中			下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減		(実 績) ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ○線量低減対策 ・建屋エリア（3号機海側等）（建物除去・路盤舗装 等） (予 定) ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒5月（1～4号機山側法面周辺、1～4号機周辺） ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒6月（第1四半期分）	検 討 ・ 設 計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											