

福島第一原子力発電所事故調査の 中長期計画

2021年11月25日



東京電力ホールディングス株式会社

【経緯】

- 福島第一原子力発電所（以下、1F）事故の調査・分析は、事故の当事者である当社の責務である。これまでに「社内事故調報告書」や「原子力安全改革プラン」、「未解明問題検討」において、事故に関する事実関係の整理や原因分析、教訓の抽出等の調査・分析を行い、多くの事項を明らかにし、社外の事故調等の指摘事項を含めて、適宜安全対策に反映してきた。二度と同じような事故を起こさないために、今後も事故の全容解明に資する情報の取得（事故進展の理解深化）や発電用原子炉の更なる安全性向上を目的に、現場からの情報を取得（事故状況確認）し、活用することで多くの教訓を引き出し、安全対策に反映していく必要がある。
- 他方で、1Fの廃炉作業を着実に進めることも重要である。現場作業に伴って事故の調査・分析に有用な新知見が得られることがあるが、適切にデータが採取されないと現場状況が改変して貴重な情報が失われてしまうおそれがある。事故の調査・分析の項目を整理・共有したうえで、現場作業を進めていく必要がある。

【目的】

- 今後の1F事故調査を計画的かつ主体的に進めていくために、1F事故調査の中長期計画を策定する。

1F事故調査中長期計画は、以下のとおり策定・運用する。

- 至近(~半年)、短期(~3年)、中期(~10年)、時期未定の4区分で記載。
 - ✓ 事故調査の実施時期は廃炉作業の進捗等により影響を受けるため、将来のものほど確度が低く、状況次第では延期・中止もありうる。
- エリア毎に事故調査項目を整理して年表形式で全体の調査計画を示すとともに、個別スライドにて個々の調査概要を記載する。
- 計画策定において重要となる以下のインプット情報を収集・整理し、計画に適宜反映。
 - ✓ 事故調査に大きく影響する廃炉作業のステップ（関連機器の撤去など）
 - ✓ 社内外の関係者のニーズ
 - ✓ 当社の対外約束事項
- 重要な調査事項は、関連の廃炉作業の有無に関わらず、精力的に現場調査を計画。
- 廃炉作業の進捗に応じて改定。（合わせて公表実績等の活動成果を集約）
- なお、本資料にあげた現場調査以外でも、廃炉作業の中で有用な情報が得られる可能性がある。

重要なインプット情報①

TEPCO

○事故調査に大きく影響する廃炉作業のステップ(1/2)

No.	廃炉作業内容	実施時期	対象エリア
1	1号PCV内部調査	至近、短期	PCV 全般
2	1号機 建屋内外環境改善 (線量低減／干渉物撤去 等)	至近、中期	R/B 建屋全般 屋外
3	1号ガレキ撤去 (FHM, 天井クレーン含む)	中期	R/B オペフロ
4	1号オペフロ除染・遮へい	中期	R/B オペフロ
5	2号機R/B水位低下 (S/CのRCICノズル部以下に低下)	至近、短期	R/B トーラス室
6	2号オペフロ除染・遮へい	短期	R/B オペフロ
7	2号機 建屋内環境改善 (線量低減／干渉物撤去 等)	至近、中期	R/B 建屋全般
8	2号FHM遠隔操作室解体・既設物撤去	短期	R/B オペフロ
9	2号試験的取り出し・内部調査	短期	PCV デブリ PCV 全般
10	2号燃料デブリの性状分析 (試験的取り出し時)	短期	PCV デブリ

重要なインプット情報①

TEPCO

○事故調査に大きく影響する廃炉作業のステップ(2/2)

No.	廃炉作業内容	実施時期	対象エリア
11	2号燃料デブリ取り出し (段階的な取り出し規模拡大)	中期	PCV デブリ
12	2号燃料デブリ性状分析 (段階的な取り出し規模拡大時)	中期	PCV デブリ
13	3号機MSIV室 滞留水詳細分析	至近、短期	R/B 建屋全般
14	3号機 建屋内外環境改善 (線量低減／干渉物撤去 等)	中期	R/B 建屋全般 屋外
15	3号PCV内部調査	中期	PCV 全般
16	1/2号排気筒下部撤去	至近、中期	屋外
17	3/4号排気筒撤去	短期	屋外

重要なインプット情報②

TEPCO

○社内外のニーズ

No.	機関	現場調査事項	実施時期	対象エリア
1	原子力規制庁	1/2号機SGTSフィルタトレイン、不活性ガス系の汚染状況調査	至近	R/B 個別機器・系統
2	"	ベントライン、SGTS、排気筒等の線量率測定	至近	R/B 個別機器・系統
3	"	原子炉建屋内空調ダクト等の汚染分布調査	(未定)	R/B 建屋全般
4	"	1～3号機シールドプラグ裏面、原子炉ウェル等の汚染状況調査（追加汚染調査）	短期	R/B オペフロ
5	"	3Dレーザスキヤナによる損傷状況調査	短期	R/B 建屋全般
6	"	原子炉建屋内の汚染状況調査	至近	R/B 建屋全般
7	原子力規制庁／社内	ケーブル等の加熱による有機化合物等の確認実験（原子炉格納容器内の可燃性ガスの発生の可能性確認）	至近	R/B 個別機器・系統
8	社内	1号機原子炉建屋2階現場原子炉圧力計の健全性調査	(未定)	R/B 個別機器・系統
9	"	1～3号機 SRV状態確認	(未定)	R/B 個別機器・系統
10	"	1号機タービン建屋地下階の調査 (循環水系、補機冷却系、D/G 冷却系配管などの地震動による損傷の有無は確認)	(未定)	T/B
11	"	RPVフランジからの漏えいの可能性	(未定)	PCV RPV本体

重要なインプット情報③

TEPCO

○当社の対外約束事項

No.	相手/場面	現場調査事項	実施時期	対象エリア
1	規制庁中間取り纏めへの当社見解	SGTSフィルタトレイン調査により採取したサンプルの構外分析施設での分析によるベントガスの流入経路やメカニズムの知見拡充	短期	R/B 個別機器・系統
2	"	廃炉作業の進捗に応じ、現場調査等で得られた情報をもとに、水素漏えいの排出経路に関する情報として整理をする等、今後も継続的に知見を拡充	(未定)	R/B 建屋全般

【参考】事故調査関連の社外公表実績(過去1年)


No.	日付	公表場所(会議名等)※	件名	対象エリア
1	2020.11.26	チーム会合(第84回)	1～3号機格納容器内部調査関連サンプル等の分析結果	R/B 建屋全般
2	2020.12.15	Journal of Nuclear Science and Technology	Inference of containment depressurization scenario of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Unit-2 during the Morning of March 15th, 2011	R/B 個別機器・系統
3	2021.3.25 2021.7.8	チーム会合(第88回) 事故分析検討会(第21回)	1-4号機SGTS室調査の結果について	R/B 個別機器・系統
4	2021.6.7 2021.6.24 2021.7.8	監視・評価検討会(第91回) チーム会合(第91回) 事故分析検討会(第21回)	2号機シールドプラグ高濃度汚染への対応状況について	R/B オペフロ
5	2021.6.24 2021.7.12	チーム会合(第91回) 監視・評価検討会(第92回)	福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋内調査結果について	R/B 建屋全般
6	2021.7.8 2021.7.29	事故分析検討会(第21回) チーム会合(第92回)	2号機オペレーティングフロア調査 シールドプラグ穿孔の検討状況について	R/B オペフロ
7	2021.8.26 2021.9.14 2021.9.30 2021.10.19 2021.10.28	チーム会合(第93回) 事故分析検討会(第21回) チーム会合(第94回) 事故分析検討会(第22回) チーム会合(第95回)	1号機及び2号機非常用ガス処理系配管の一部撤去について	屋外
8	2021.9.30 2021.10.19 2021.10.28	チーム会合(第94回) 事故分析検討会(第22回) チーム会合(第95回)	2号機オペフロ内シールドプラグ穿孔部調査について	R/B オペフロ

※ 会議名の正式名称

- ・チーム会合：廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合事務局会議
- ・監視・評価検討会：特定原子力施設監視・評価検討会
- ・事故分析検討会：東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会

【参考】1F事故の調査・分析に係る活動体制

TEPCO



1F事故調査中長期計画

- ・資料1 年表形式 (p9-12)
- ・資料2 主要な調査の概要 (p13-21)
- ・参考 調査項目一覧 (p22-26)

		～半年	～2023	～2032	時期未定
R/B	建屋全般	各エリア・機器・建屋の状態確認、線量調査 (RB-3a,b,8) ★	1号原子炉建屋上部階調査	▼ 1号機 建屋内外環境改善	<ul style="list-style-type: none"> PCV漏えい箇所調査 (RB-10) 建屋滞留水分析 (TRB-1)
		建屋内試料の核種分析 (RB-5,9a,14)	適宜実施		
		電気ペネ等PCV貫通部調査 (RB-9b)	1号PCV内部調査 1号原子炉建屋上部階調査	▼ 1号PCV内部調査	
		オペフロ ★	※建屋全般の作業に含まれる	▼ 1号ガレキ撤去 ▼ 1号オペフロ除染・遮へい	
	トーラス室				
	個別機器 ・系統	RCW系調査 (RB-15)	1号原子炉建屋上部階調査		<ul style="list-style-type: none"> HPCI調査 (RB-2) 主蒸気ライン調査 (RB-13) 計器健全性調査 (TRB-9) ★
		AC系調査 (TRB-6)	1号原子炉建屋上部階調査		
T/B、 屋外	-	ベントライン、SGTS調査 (RB-11) ★	1号原子炉建屋上部階調査		<ul style="list-style-type: none"> 海水系調査 (TRB-10) ★
		1/2号排気筒下部FP核種分析 (TRB-7)	1/2号SGTS配管撤去	▼ 1/2号排気筒下部撤去	
PCV	全般	PCVライナ、ペデスタル等の状態確認、FP核種分析 (PC-3,9,10,16)	1号PCV内部調査	▼ 1号PCV内部調査	
	デブリ、 堆積物	デブリ、堆積物等の調査 (PC-3,15,17,18,20,22)	1号PCV内部調査	▼ 1号PCV内部調査	
	個別機器 ・系統	再循環系調査 (PC-4,11)	1号PCV内部調査	▼ 1号PCV内部調査	<ul style="list-style-type: none"> IC調査 (PC-2) 主蒸気ライン、SRV調査 (PC-5,6) ★ 電線管ケーブル・塗装調査 (PC-14)
		RPV計装調査 (PC-7,8)	1号PCV内部調査	▼ 1号PCV内部調査	
	RPV本体、 周辺配管	RPV本体、周辺配管の状態確認 (PC-3,12,13) ★	1号PCV内部調査	▼ 1号PCV内部調査	
RPV	-	※廃炉作業の進捗を踏まえ、調査内容や調査時期を検討する			

			～半年	～2023	～2032	時期未定
R/B	建屋全般	各エリア・機器・建屋の状態確認、線量調査 (RB-8) ★	2号原子炉建屋 上部階調査		▼ 2号機 建屋内環境改善	・建屋滞留水分析 (TRB-1)
		建屋内試料の核種分析 (RB-5,7,9a,14)		適宜実施		
		電気ペネ等PCV貫通部調査 (RB-9b)			2号RPV内部調査	
	オペフロ★	オペフロ調査 (RB-4) ※建屋全般の作業に含まれる	2号シールドプラグ調査	▼ 2号FHM遠隔操作室解体・既設物撤去 ▼ 2号オペフロ除染・遮へい		
	トーラス室	PCV漏えい箇所調査 (RB-10)		▼ 2号機R/B水位低下		・RCIC調査 (RB-1,TRB-2,TRB-5) ・HPCI調査 (RB-2) ・計器健全性調査 (TRB-9) ★
		トーラス室調査 (TRB-8)		▼ 2号機R/B水位低下		
	個別機器 ・系統	主蒸気ライン調査 (RB-13)	2号原子炉建屋 上部階調査			・海水系調査 (TRB-10) ★
		AC系調査 (TRB-6)	2号原子炉建屋 上部階調査			
T/B、 屋外	-	ベントライン、SGTS調査 (RB-11) ★	2号原子炉建屋 上部階調査			・海水系調査 (TRB-10) ★
		1/2号排気筒下部FP核種分析 (TRB-7)	1,2号SGTS配管撤去	1/2号排気筒下部撤去	▼ 1/2号排気筒下部撤去	
PCV	全般	PCVライナ、ペデスタル等の状態確認、FP核種分析 (PC-3,9,10,16)		2号PCV内部調査	▼ 2号PCV内部調査	
	デブリ、 堆積物	デブリ、堆積物等の調査 (PC-3,15,22)		2号試験的取り出し、PCV内部調査	▼ 2号試験的取り出し、デブリ性状分析 2号小規模デブリ取り出し	▼ 2号燃料デブリ取り出し、デブリ性状分析
	個別機器 ・系統	RPV計装調査 (PC-7,8)		2号PCV内部調査	▼ 2号PCV内部調査	・再循環系調査 (PC-4,11) ・主蒸気ライン、SRV調査 (PC-5,6) ★ ・電線管ケーブル・塗装調査 (PC-14)
	RPV本体、 周辺配管	RPV本体、周辺配管の状態確認 (PC-3,12,13) ★		2号PCV内部調査	▼ 2号PCV内部調査	
RPV	-	※廃炉作業の進捗を踏まえ、調査内容や調査時期を検討する				

		～半年	～2023	～2032	時期未定
R/B	建屋全般	各エリア・機器・建屋の状態確認、線量調査 (RB-3a,b,8) ★	■ ■ ■	▼ 3号機 建屋内外環境改善	・PCV漏えい箇所調査 (RB-10) ・電気ペネ等PCV貫通部調査 (RB-9b)
		建屋内試料の核種分析 (RB-5,9a,14)	■ ■ ■	適宜実施	
		建屋滞留水分析 (TRB-1)	■ ■ ■	▼ 3号機MSIV室 滞留水詳細分析	
	オペフロ ★	※建屋全般の作業に含まれる			
	トーラス室				
	個別機器 ・系統	主蒸気ライン調査 (RB-13)	■ ■ ■	3号原子炉建屋上部階調査	・RCIC調査 (RB-1) ・HPCI調査 (RB-2) ・計器健全性調査 (TRB-9) ★
		AC系調査 (TRB-6)	■ ■ ■	3号原子炉建屋上部階調査	
T/B、屋外	-	ベントライン、SGTS調査 (RB-11) ★	SGTSフィルタの核種分析 ■ ■ ■	3号原子炉建屋上部階調査 ▼ 3/4号排気筒撤去	・海水系調査 (TRB-10) ★
PCV	全般	3号機PCV内部調査 (PC-21)		▼ 3号PCV内部調査	・PCVトップヘッド周辺調査 (PC-1) ・PCVライナ、ペデスタイル等の状態確認、FP核種分析 (PC-3,9,10,16)
	デブリ、堆積物	3号機PCV内部調査 (PC-21)		▼ 3号PCV内部調査	デブリ、堆積物等の調査 (PC-3,15,22)
	個別機器 ・系統	3号機PCV内部調査 (PC-21)		▼ 3号PCV内部調査	・再循環系調査 (PC-4,11) ・主蒸気ライン、SRV調査 (PC-5,6) ★ ・RPV計装調査 (PC-7,8) ・電線管ケーブル・塗装調査 (PC-14)
	RPV本体、周辺配管 ★	3号機PCV内部調査 (PC-21)		▼ 3号PCV内部調査	RPV本体、周辺配管の状態確認 (PC-3,12,13)
RPV	-	※廃炉作業の進捗を踏まえ、調査内容や調査時期を検討する			

			～半年	～2023	～2032	時期末定
R/B	建屋全般	建屋内試料の核種分析 (RB-5、6)		適宜実施		各エリア・機器・建屋の状態 確認、線量調査 (RB-3C、8) ★
	個別機器・系統	SGTSフィルタの核種分析 (TRB-4)		SGTSフィルタの核種分析		AC系調査 (TRB-6)
T/B、 屋外	-			▼ 3/4号排気筒撤去		

1,2号機原子炉建屋上部階調査

■ 目的

- 原子炉建屋内調査は、事故進展の解明に資する情報の取得を目的に、廃炉作業と並行して継続的に実施していく。2021年度は、今後の原子炉建屋内の調査計画立案に資する情報を取得するため、1～2号機原子炉建屋内の空間情報や線量情報について、可能な範囲で現状を把握する。

■ 概要

- 原子炉建屋内の詳細な空間情報（アクセス性等）や線量情報を取得するため、測定装置として γ イメージヤ及び3次元画像取得装置、線量計等を使用する。また、高線量エリアは遠隔操作ロボットを活用する。
- 調査範囲については、原子炉建内のうち以下のエリア近傍を中心に、可能な範囲で広範な調査を実施する。
 - ✓ 事故時に動作した機器や事故の影響を受けた機器が設置されているエリアのうち、調査未実施箇所（1号機4階RCWサージタンク近傍 等）
 - ✓ 過去の調査で高線量であることが予想・確認されているエリア（1号機3階AC系配管近傍 等）
- 調査期間：2021年10月～12月
(10月上旬～11月下旬：2号機、11月上旬～12月下旬：1号機)

■ 関連する調査項目

- RB-3a,b,8,9b,11,13,15,TRB-6

1,2号機排気筒下部撤去（1,2号機SGTS配管撤去）



■ 目的

- 1,2号機SGTS屋外配管調査は、格納容器ベント後の配管内部状況の把握並びに核分裂生成物(FP)の組成分析を目的に実施するものである。

■ 概要


- 1,2号機SGTS屋外配管のうち1,2号機廃棄物処理建屋上の配管について調査を行う。
- 調査範囲は過去の放射線量率測定結果（汚染評価）及び配管の高低差等の特徴から代表配管を抽出し、配管切断後に低線量エリアに移動させて以下の調査を実施する。
 - ✓ 配管内部の汚染状態を把握するための γ カメラによる測定。
高汚染が確認された部位については、下記の調査を実施。
 - カメラによる内部確認
 - スミア測定
 - 配管サンプル採取
- 調査期間：2021年11月～2022年4月
なお、採取した配管サンプルのFP分析に関しては、別途調査計画を定め実施する。

■ 関連する調査項目


- TRB-7

1,2号機SGTS配管撤去の実施状況

- 1,2号機SGTS配管撤去に向けて、切断箇所の線量測定や測定結果から配管内の汚染評価を2021年5月に実施した。
- 現在、撤去に向けたモックアップ・作業訓練を進めている。また、切断時の放射性ダストの飛散防止を目的に、切断箇所へのウレタン注入を2021年9月に完了した。
- 今後、配管撤去作業を行い、撤去した配管の調査（ガンマカメラ測定、内部確認、スミヤ／サンプリング採取）を実施し、必要な情報の取得していく計画である。



1·2号機非常用ガス処理系配管図



ウレタン注入作業状況

1号機原子炉格納容器内調査

■ 目的

- 2017年3月に実施した原子炉格納容器内部調査において、原子炉格納容器の地下階に堆積物があることが確認された。
- 今後の燃料デブリ取り出しに向け、堆積物の回収手段や回収設備の検討に資する情報、落下物の解体・撤去等今後の工事計画に係わる情報を収集するため、原子炉格納容器の地下階（ペデスタル内外）を調査する。

■ 概要

- 調査は、X-2ペネトレーション（所員用エアロック）の扉に開けた穴から、水中遊泳型調査装置（以下水中ROV）を原子炉格納容器の地下階（ペデスタル内外）へ投入し、水中ROVに搭載したカメラや計測器等で情報を取得する。
- また、堆積物サンプリング装置を搭載した水中ROVを使って、堆積物のサンプリングを行う。
- 調査期間：2021年12月以降に調査を開始～（完了は2022年度内の見込み）

■ 関連する調査項目

- PC-3,4,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20,22,RB-9b

2号機シールドプラグ穿孔部調査

■ 目的

- 1～3号機に共通する発電所施設内における強い放射線源として、原子炉建屋オペフロのシールドプラグ付近の放射線源が挙げられる。オペフロ除染後も線量が低下しないことから、シールドプラグ上段と中段の隙間に蓄積している多量の放射性物質の影響と推定しており、規制庁が実施した2号機における線量測定結果等の分析では、数十PBqのCs-137が存在していると評価された⁽¹⁾。

(1)東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 第18回会合 (2021.1.26) 資料2

- 本調査では、シールドプラグ上段と中段の隙間に蓄積していると推定している放射性物質の放射能量評価の確度向上を目的として、オペフロ床面等の影響を受けにくい測定方法であるシールドプラグ穿孔箇所を用いた線量測定調査を実施する。
- 得られた調査結果は、将来の燃料デブリ取り出し工法検討や事故解明に活用する。

■ 概要



- シールドプラグ穿孔箇所（既存、新規）の深さ方向の線量を測定し、解析結果との比較評価により、シールドプラグ上段と中段の隙間の汚染密度を推定する（規制庁と協同で実施）。
- 作業期間：2021年8月～2022年1月（穿孔箇所数により変更の可能性有り）

■ 関連する調査項目

- RB-4

2号機シールドプラグ穿孔部調査の実施状況

- 2号機のシールドプラグ上段と中段の隙間に蓄積していると推定している放射性物質の放射能量の評価の確度向上を目的に、既存穿孔箇所（2か所）による線量調査を規制庁と協働で2021年8月から9月にかけて実施した。
- 調査の結果、シールドプラグの上段と中段の隙間にセシウムを含む放射性物質が付着、堆積している可能性が高いこと、汚染状況のばらつきが大きい可能性があると評価した。
- シールドプラグの汚染状況の更なる把握に向け、10月にシールドプラグ上部の線量調査を実施した。線量調査の結果を踏まえ、セシウム137の存在量をオーダーレベルでの定量化を目標に、新たな穿孔箇所（13か所）による線量調査を行う計画である。



シールドプラグ上部の線量調査状況

2号機原子炉建屋滞留水水位低下

■ 目的

- 2022～2024年度内 原子炉建屋滞留水について2020年末の半分程度に低減させる計画
(中長期ロードマップ)

■ 概要

- 2号機サプレッションチェンバ（S/C）については、原子炉建屋トーラス室と同水位であることが確認されており、S/Cに開口部があると推測。格納容器圧力が維持されていることから、開口部は水没しているものと想定。
- 今後建屋水低下を進める中で、S/C下部に接続される配管構造物が気中露出することにより、仮に開口部があれば格納容器圧力が変動することからS/Cの開口部位置が判明する。
- 2号機原子炉建屋水位 T.P.-約2,000mm (2021年9月) ⇒T.P.-約2,800mm
 - * RCICポンプ吸込配管上端 : T.P.-約2,300mm
 - RHRポンプ吸込配管上端 : T.P.-約2,900mm
 - * 水位計の誤差 : 最大T.P.-約200mm
- 作業期間 : 2021年10月～

■ 関連する調査項目

- RB-10, TRB-8

3号機MSIV室滞留水詳細分析

■ 目的

- 原子炉建屋滞留水からは比較的高い全 α 濃度（2～5乗Bq/Lオーダー）が検出されている。
- 今後、建屋滞留水を浄化処理を行う上で、 α 核種の性状は重要なパラメータであることから、詳細分析（粒径分布、組成等）を行う。

■ 概要

- 先に詳細分析した2号機原子炉建屋滞留水では、 α 核種の粒径分布、粒子の元素分析を実施し、 α 核種が主体として数 μm 以上の粒子で存在すること、Zr,Fe,Crを含むUO₂で存在しているものと推測される。
- 先行プラントの2号機に続き3号機原子炉建屋についても同様な詳細分析を行う。
- 合わせて、3号機格納容器からの漏えい水が確認されているMSIV室内の汚染水についても同様な分析を行い、建屋滞留水に比較し格納容器内の性状により近い水の分析及び比較を実施するもの。
- 作業期間：2021年9月～2022年6月

■ 関連する調査項目

- TRB-1

1~4号機SGTS室調査、フィルタの核種分析

■ 目的

- 1~4号機の非常用ガス処理系（SGTS）室内の機器や配管は、事格納容器ベントに伴う放射性物質の放出挙動と関係しているため、当該室内の機器や配管を詳細に調査した。

■ 概要

- SGTS室内の空間情報や線量情報を取得するため、測定装置として γ イメージヤや線量計等を使用した調査を実施した。なお、1,2号機は高線量のため遠隔操作ロボットを活用した。
- 3,4号機はフィルタトレインを開放して内部の汚染状況を確認した。また、3,4号機共にフィルタ表面のスミア採取を実施した。採取したスミアサンプルの核種分析については順次実施予定。

➤ 調査期間

- SGTS室調査：2020年8月～2021年2月（実施済み）
- スミアサンプルの核種分析
 - 3号機：2021年度内
 - 4号機：未定

■ 関連する調査項目

- RB-11,TRB-4




フィルタトレイン内部の様子
(例：3号機A系のHEPAフィルタ)

原子炉建屋-1

参考

<凡例>

- 取得する情報
- : Forensics No.
- : TEPCO No.
- 分類※
- 情報の利用価値



注：原子炉建屋の図は、1～4号機を合わせたものであり、特定の号機を示すものではない

原子炉建屋-2

- 1~4号機AC系配管の汚染や錆にかかる調査、線量や写真/動画 (TRB-6)
- ④④'
- 事故進展の理解深化、ベントに伴う影響、FPのふるまい

- 2号機耐圧強化ベントラインにおけるラブチャーディスクの破裂有無にかかる調査、写真/動画 (TRB-3)
- ④'
- 事故進展の理解深化、ベントの成否

- 4号機SGTSフィルタの放射性核種分析 (TRB-4)
- ④'
- 事故進展の理解深化、ベント中に含まれるFPの組成

- 1,2号機排気筒付け根付近の高線量箇所における線量・放射性核種分析 (TRB-7)
- ②
- 事故進展の理解深化、ベント中に含まれるFPの組成

- 2号機RCIC室上部の壁面における放射性核種分析、写真/動画 (TRB-2)
- ④
- FPの漏えい経路の解明

- 2号機S/C液相漏えい箇所にかかる調査 (RCIC室等) (TRB-5)
- ④
- PCV漏えい箇所の特定

- 耐圧強化ベント経路、SGTS、関連する原子建屋空調の写真/動画。線量情報 (RB-11)
- ①④④'
- 高温・高放射線環境化におけるシール性能の評価

- 1号機RCWサージタンクの調査、水位や線量の測定 (RB-15)
- ②④'
- 1号機の事故進展にRCW系統がもたらした影響の解明

- 海水系配管の健全性に係る情報
- 機械的な健全性の確認のための外観写真 (TRB-10)
- ④
- 事故進展の理解深化

- <凡例>
- 取得する情報
 - : Forensics No.
 - : TEPCO No.
 - 分類※ (P23参照)
 - 情報の利用価値


- 計器の健全性に係る情報
- 機械的な健全性の確認のための外観写真
- 電気的な点検結果 (発災以降の点検記録含む) (TRB-9)
- ①④
- 事故進展の理解深化

- PCV外主蒸気配管の写真/動画 (RB-13)
- ④①
- PCV破損モードの特定

- 原子炉建屋で採取した高線量の堆積物や粉じんの化学分析 (RB-14)
- ②④①
- MCCI起因の生成物発見に伴うデブリ位置推定への貢献

- 原子炉建屋内の漏えい箇所近傍の写真/動画 (RB-12)
- ①
- 原子炉建屋からタービン建屋への漏えいの原因究明 (2号機はPCV漏えい箇所の究明)

- 2号機トーラス室の浸水痕 (TRB-8)
- ④
- 事故進展の理解深化



注：原子炉建屋の図は、1~4号機を合わせたものであり、特定の号機を示すものではない

灰色ハッチング：調査を実施し、情報を取得済

原子炉格納容器-1

<凡例>

- 取得する情報
- : Forensics No.
- : TEPCO No.
- 分類※ (P23参照)
- 情報の利用価値

- ICの放射性核種調査/サンプリング、写真/動画 (PC-2)
- ①④③
- 地震の影響評価、弁の最終位置の評価、水素輸送にかかる知見の収集

- RPV底部、構造物、RPV底部貫通部の写真/動画 (PC-3e)
- ①②
- RPV底部周辺の損傷、コリウムの引っ掛け具合にかかるコード評価、モデル改良

- PCV塗装の写真/動画 (D/W、S/C の両方が対象) (PC-9)
- ①②③④
- 塗装への影響の解明

- 放射性核種調査、ペデスタル壁と床の写真/動画、サンプリング (PC-3c)
- ①②④
- RPV破損箇所、RPV外燃料デブリの形態や組成、MCCIの推定にかかるコード評価のベンチマーク

- PCVライナー試験にかかる写真/動画 (デブリ周辺、1号ペデスタル周辺)、冶金試験 (PC-3b)
- ② (冶金試験③)
- ライナー破損とMCCIを予測するモデルの改良

- PCVに落下したデブリやクラストの写真/動画、採取したデブリやクラストのホットセル試験 (PC-3a)
- ①②
- 燃料デブリの量、高さ、形態、組成分布、拡がり、飛散性、塩の影響などにかかる知見の入手

- PCVヘッド法兰ジの締め付け状態、トルク、ボルト長の記録。PCVヘッド法兰ジシール部の写真/動画 (PC-1)
- ①④
- PCVヘッド法兰ジの持ち上がり方、ピーク温度、高温に伴う劣化にかかる調査・解明

- RPV外センサーとセンサー支持構造物の試験と健全性評価 (PC-8)
- ①②③
- RPV減圧経路の特定、RPV圧力B系の故障原因の解明


- RPV外調査とRPV内センサー、センサー支持構造物の健全性評価 (RPV底部、2号TIP、SLC) (PC-7)
- ①②③
- RPV減圧経路の特定、RPV圧力B系の故障原因の解明

- MSLや、ADSラインからSRVテールパイプまでのライン、計装ラインの写真/動画 (PC-5)
- 1号機③、2,3号機のMSL② (ADS・SRV③)
- RPV損傷モードの調査

- SRVとMSLの外観検査、弁の内側機構 (PC-6)
- 1号機③、2,3号機のMSL② (ADS・SRV③)
- SRVと関連する配管の損傷調査

- 再循環ラインとポンプの写真/動画 (溶融燃料がシラウド外に溜まると再循環ラインに侵入する可能性) (PC-4)
- ②③①
- PCVの損傷モードおよび燃料落下経路の特定

- コンクリート腐食のプロファイル。写真/動画、サンプリング、試験 (PC-3d)
- ①②③④
- MCCI予測コードのベンチマーク



注：原子炉建屋、原子炉格納容器の図は、1~4号機を合わせたものであり、特定の号機を示すものではない

原子炉格納容器-2

<凡例>

- 取得する情報
 - : Forensics No.
 - : TEPCO No.
- 分類※ (P23参照)
- 情報の利用価値

- PCV内の放射性核種調査 (PC-10)
- ①② (3号機④)
- 線量コード評価、モデル改良

- 放射性核種調査に資する電線管ケーブルや塗装のサンプル採取 (PC-14)
- ③ (2)
- 線量コード評価、モデル改良

- 2号機CRD交換レール上の黒色物質のサンプル分析結果 (形状、微細組織、化学組成を含む) (PC-19)
- ①
- 構造物の最高温度、損傷有無に関する知見の入手。モデル改良

- 溶融した、亜鉛メッキされた、あるいは酸化した構造物の写真/動画 (ペデスタル内外) (PC-16)
- ①②③
- ピーク温度にかかる知見の入手

- 放射性核種調査に資するPCV内包水サンプル採取 (PC-15)
- ①②
- 線量コード評価、モデル改良

- 1号機D3位置における構造物上の黒色物質のサンプル分析結果 (形状、微細組織、化学組成を含む) (PC-20)
- ③ (2)
- ケイ素やデブリの有無によるMCCI有無の推定。モデル改良

- RPV周辺の配管や断熱材の写真/動画 (PC-13)
- ③ (2)
- 長期的な冷却に伴う断熱材への悪影響の調査

- RPV外におけるTIP、SRM、IRM配管の写真/動画 (PC-12)
- ①② (3号機④)
- 原子炉圧力減圧にかかる損傷に関する調査


- 3号機PCV内部調査映像 (PC-21)
- ①②
- モデル改良

- PLRポンプシール等のRPV漏えい箇所候補の写真/動画 (PC-11)
- ③
- 高温・高圧環境化での性能評価

- 1号機D/W床堆積物上層の化学分析、軸方向の組成 (PC-17)
- ①②
- コンクリート酸化物の有無によるMCCI有無の推定。モデル改良

- 1号機D/W床堆積物下にある物質の性質 (PC-18)
- ②③
- 物質の正体の解明 (上層とは異なる堆積物か、燃料デブリか)。コンクリート酸化物の有無によるMCCI有無の推定。モデル改良

- 異なる軸方向、半径位置でのデブリのサンプル分析結果 (形状、微細組織、化学組成を含む) (PC-22)
- ② (3)
- 酸化コンクリート有無によるMCCI有無の推定。物質の溶融落下にかかる知見。燃料の濃縮度にかかる知見。モデル改良。



注：原子炉建屋、原子炉格納容器の図は、1~4号機を合わせたものであり、特定の号機を示すものではない

灰色ハッチング：調査を実施し、情報を取得済

原子炉圧力容器

参考

- 気水分離機の写真/動画、サンプル採取 (RPV-3)
- ② (サンプル採取③)
- 健全性あるいは変位計測、ピーク温度評価、冶金学的な試験から得られる知見をもとにしたコード評価とモデル改良

- 給水スパージャノズル、注水ポイントの写真/動画、サンプル採取 (RPV-2b)
- ② (サンプル採取③)
- 運転性能の評価、腐食を含む海水注水の影響の評価

- 上部構造物、上部格子板の写真/動画、サンプル採取 (RPV-1c)
- ② (サンプル採取、冶金試験③)
- 変形等に関する知見、冶金学的な試験をもとにしたコード評価やピーク温度、変位、溶融の予測にかかるモデル改良


- 炉心スプレイノズル、スパージャ、ノズル接合部の写真/動画、サンプル採取 (RPV-2a)
- ② (CS系シュラウド内②、シュラウド外②、サンプル採取、冶金試験③)
- 運転性能の評価、腐食を含む海水注水の影響の評価

- 炉心支持板および関連する構造物の写真/動画 (RPV-4d)
- ② (サンプル採取、冶金試験③)
- コード評価とモデル改良

- ドライヤの写真/動画、サンプル採取 (RPV-1a)
- ② (サンプル採取③)
- 健全性あるいは変位計測、ピーク温度評価、冶金学的な試験から得られる知見をもとにしたコード評価とモデル改良

- 主蒸気配管の写真/動画、配管内のプローブ調査、サンプル採取 (RPV-1b)
- ②④ (サンプル採取、冶金試験③)
- 変形等にかかる知見、冶金学的な試験をもとにしたコード評価とモデル改良

- 〈凡例〉
- 取得する情報
 - : Forensics No.
 - : TEPCO No.
 - 分類※ (P23参照)
 - 情報の利用価値



- シュラウドヘッドの写真/動画、サンプル採取 (RPV-4b)
- ② (サンプル採取、冶金試験③)
- 健全性あるいは変位計測、冶金学的な試験から得られる知見をもとにしたコード評価とモデル改良

- シュラウド (シュラウドとRPV壁の間) の写真/動画、サンプル採取 (RPV-4a)
- ② (サンプル採取、冶金試験③)
- 健全性あるいは変位計測、冶金学的な試験から得られる知見をもとにしたコード評価とモデル改良

- シュラウド (炉心側から) の写真/動画、サンプル採取 (RPV-4c)
- ② (サンプル採取、冶金試験③)
- 健全性あるいは変位計測、冶金学的な試験から得られる知見をもとにしたコード評価とモデル改良

- 遠隔測定技術による炉心 (および RPVとシュラウドの間) の状態把握 (RPV-5a)
- ③※1
- コード評価とモデル改良

- 炉心および構造物の最終状態の把握 (RPV-5b)
- ②
- コード評価。燃料デブリの組成、重量、形態を予測するモデルの改良

- RPV内の燃料デブリの写真/動画、サンプル採取 (TRPV-1)
- ② (サンプル数の大幅増加③)
- 燃料デブリの量、形態、組成分布、拡がりなどにかかる知見の入手、事故進展の理解深化

※1：ミュオン測による燃料デブリ位置を評価
(1号機：2015年2月～5月、2号機：2016年3月～7月、3号機：2017年5月～9月)

注：原子炉圧力容器の図は、1～4号機を合わせたものであり、特定の号機を示すものではない