

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	炉内長期実行プラン2023 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			備考
					29	1	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
●初号機の燃料デブリ取り出しの開始 ●取り出し規模の更なる拡大（1/3号機） ●段階的な取り出し規模の拡大（2号機）	原子炉建屋内環境改善	原子炉建屋内環境改善	1号	(実績) ○建屋内環境改善（継続） (予定) ○建屋内環境改善（継続）	現地作業																					建屋内環境改善 ・階段量底減の準備作業'20/7/20~'23/7/21 ・他工事との工程調整のため作業中断。'22/2/23~'22/9/19 - RCW入口ダッパ配管穿孔'22/10/24~'22/11/14 - RCW熱交換器(C)入口配管内包水サンプリング'23/2/22 - RCW熱交換器(C)内包水サンプリング'23/6/21~'23/7/6
				(実績) なし (予定) ○建屋内環境改善（継続）	現地作業																					建屋内環境改善 ・R/B大型搬入2階へ設置'21/11/29~'22/1/10 - 1階西側通路MCC撤去'22/1/11~'22/2/25 - 北西エリア機器撤去'22/4/18~'22/7/14 - 1階北東南東エリア除染'22/8/30~'23/10/13 - 1階北東南東エリア除染'23/8/30~'23/9/26
				(実績) ○建屋内環境改善（継続） (予定) ○建屋内環境改善（継続） ○圧力抑制室内滞留ガスバージ	検討・設計																					建屋内環境改善 ・北西エリア機器撤去および除染'21/7/12~'22/1/10 - 北西エリア機器撤去'22/4/18~'22/7/14 - 1階北東南東エリア除染'22/8/30~'23/10/13 - 圧力抑制室内滞留ガスバージ'23/10/25~'23/12月末予定
	格納容器内水循環システムの構築	格納容器内水循環システムの構築	1号	(実績) なし (予定) 圧力抑制室内包水のサンプリング	現地作業																					圧力抑制室内包水のサンプリング ・原子炉冷却材净化系逆止弁開放（モックアップ）'22/11/1~'23/7/4'23/7/18~'23/10/31 - 圧力抑制室部確認'23/11/15~'23/11/17 - PCV(S/C)水位計設置'23/12/上旬予定 - 常設監視器取替'23/12/上旬~'24/1月上旬予定
				(実績) なし (予定) なし	現地作業																					
				(実績) ○原子炉格納容器水位低下（継続） ○圧力抑制室内包水の水質改善（継続） (予定) ○原子炉格納容器水位低下（継続） ○圧力抑制室内包水の水質改善（継続）	現地作業																					(継続実施)
	燃料デブリ取り出し	燃料デブリ取り出し	共通	(実績) ○【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発（継続） ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発（継続） ○燃料デブリ取出設備 概念検討（継続） (予定) ○【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発（継続） ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発（継続） ○燃料デブリ取出設備 概念検討（継続）	検討・設計																					(継続実施)
				(実績) ○原子炉格納容器内部調査（継続） ○1/2号機SGTS配管撤去（継続） (予定) ○原子炉格納容器内部調査（継続） ○1/2号機SGTS配管撤去（継続）	現地作業																					OPCV内部調査 PCV内部調査に係る実施計画変更申請'18/7/25 - 審査申請'19/1/18~認可'19/3/1 [主な工程] - PCV内部調査装置投入に向けた作業'19/4/8~'21/10/14 - PCV内部調査'21/11/5~ - ROV-A調査'22/3/14~'22/5/23 - ROV-A調査'22/3/14~'22/5/23 - ROV-B調査'22/12/6~'22/12/10 - ROV-E調査'23/1/2~'23/1/31~'23/2/1 - ROV-F調査'23/2/1~'23/2/10 - ROV-B調査'23/3/4~'23/3/8 - A2調査'23/3/28~'23/4/1
				(実績) ○1/2号機SGTS配管撤去（継続） (予定) ○1/2号機SGTS配管撤去（継続）	現地作業																				O1/2号機SGTS配管撤去（継続） O1/2号機SGTS配管撤去（継続） [主な工程] - 1/2号機SGTS配管切離タント飛散対策（フレタン注入）'21/9/8~'21/9/26 - 1/2号機SGTS配管切離'22/5/23~'23/5月中旬 - 1/2号機SGTS配管切離（残り分）M/U'23/1/29~'23/3/3 - 1/2号機SGTS配管切離（残り分配管①～⑧）'23/4/18~'23/7/14 - 1/2号機SGTS配管切離（残り分配管⑨）については実施時期調整中。	
				(実績) ○原子炉格納容器内部調査（継続） (予定) ○原子炉格納容器内部調査（継続）	検討・設計																				PCV内部調査に係る実施計画変更申請'18/7/25 - 補充申請'20/9/9認可'21/2/4 - 試験的取り出し作業（内部調査・デブリ採取）の着手としては2023年度後半目途に実施する計画。 - PCV内部調査装置投入に向けた作業'20/10/20~ - X-S3内包水サンプリング（接触調査：'20/10/28, 3Dスキャン調査：'20/10/29~ - 常設監視器取替'20/11/10~ - X-S3ベネズエラ拡大作業'21/6/29 - X-S3ベネズエラ拡大作業'21/11/15~	
				(実績) ○原子炉格納容器内部調査（継続） (予定) ○原子炉格納容器内部調査（継続）	現地作業																				PCV内部調査 PCV内部調査装置投入に向けた作業	
				(実績) なし																					時期調整中	
				(実績) なし																					時期調整中	
				(実績) なし																					時期調整中	

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	炉内中長期実行プラン2023 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月		11月					12月					1月		2月		3月		4月		備考
					29	1	5	12	19	26		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
				(実績) 3号(予定)																					
	R P V / P C V 健全性維持	圧力容器/格納容器の健全性維持	(実績) ○腐食抑制対策 ・窒素バーピングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施(継続) (予定) ○腐食抑制対策 ・窒素バーピングによる原子炉冷却水中の溶存酸素低減実施(継続)	現地作業																					
	炉心状況把握	炉心状況把握	(実績) ○事故関連factデータベースの更新(継続) ○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新(継続) (予定) ○事故関連factデータベースの更新(継続) ○炉内・格納容器内の状態に関する推定の更新(継続)	検討・設計																					
	●燃料デブリの処理・処分方法の決定に向けた取り組み	燃料デブリ性状把握	(実績) ○2号機燃料取扱機操作室調査の実施 ○2号機原子炉建屋内調査(地下階三角コーナの状況確認) (予定)	現地作業																					○原子炉建屋内調査(地下階三角コーナの状況確認) 22/12/2~23/1/11(片付け含む)
燃料デブリ取り出し準備	●段階的な取り出し規模の拡大(2号機)	燃料デブリ臨界管理技術の開発	(実績) ○【研究開発】燃料デブリ性状把握のための分析・推定技術の開発 ・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等(継続) (予定) ○【研究開発】燃料デブリ性状把握のための分析・推定技術の開発 ・燃料デブリ性状の分析に必要な技術開発等(継続)	検討・設計																					
	燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発	燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発	(実績) ○【研究開発】臨界管理方法の確立に関する技術開発 ・未臨界度測定・臨界近接監視のための技術開発(継続) ・臨界防止技術の開発(継続) (予定) ○【研究開発】臨界管理方法の確立に関する技術開発 ・未臨界度測定・臨界近接監視のための技術開発(継続) ・臨界防止技術の開発(継続)	現地作業																					
			(実績) ○【研究開発】「燃料デブリ・炉内構造物の取り出しに向けた技術の開発」の一部として実施 ・未臨界度測定・臨界近接監視のための技術開発	検討・設計																					
			(予定) ○【研究開発】「燃料デブリ・炉内構造物の取り出しに向けた技術の開発」の一部として実施 ・未臨界度測定・臨界近接監視のための技術開発	現地作業																					
			(実績) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 粉状、スラリー・スラッシュ状の燃料デブリ対応(継続) 燃料デブリ乾燥技術/システムの開発(完了) (予定) ○【研究開発】燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発 粉状、スラリー・スラッシュ状の燃料デブリ対応(継続)	検討・設計																					
			(実績) ○【研究開発】粉状、スラリー・スラッシュ状の燃料デブリ対応 (粉状及びスラリー・スラッシュの分析等)	現地作業																					

凡例

- : 検討業務・設計業務・準備作業
- : 現場作業予定
- : 機器の運転継続のみで、現場作業(工事)がない場合
- : 記載以降も作業や検討が継続する場合は、端を矢印で記載
- : 工程調整中のもの

廃炉中長期実行プラン2023

