


# 1, 2, 3号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事 燃料取り出し用カバー工事 他 作業エリア配置図



・SFP周辺小ガレキ撤去 (2019/3/18~9/18)  
 ・SFP養生設置 (2020/5/29~6/18)  
 ・FHM支保設置 (2020/9/15~10/23)  
 ・ガレキ撤去 (2018/1/22~2020/11/24)  
 ・天井クレーン支保設置 (2020/10/28~2020/11/24)  
 ・建屋カバー(残置部)解体 (2020/11/25~2021/6/19)

・オペレーティングフロア残置物移動・片付け (2018/8/23~2020/12/11)  
 ・原子炉建屋オペフロ調査 (2020/12/7~2021/4/15)  
 ・地盤改良試験施工 (2021/7/15~2021/10/27)  
 ・南側ヤード干渉物撤去 (2020/6/17~2021/11/30)  
 ・地盤改良施工 (2021/10/28~2022/4/19)  
 ・掘削工事 (2022/4/23~6/9)  
 ・構台基礎工事 (2022/6/16~2022/11/29)

・燃料取り出しおよびガレキ撤去作業 (2019/4/15~2021/2/28)