


環境線量低減対策 スケジュール

区分	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		4月		5月			6月			7月		8月	備考	
			20	27	4	11	18	25	1	8	下	上	中	下	前		後
放射線量低減	敷地内線量低減・段階的な線量低減	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>敷地内線量低減にかかる実施方針を踏まえた敷地内除染の検討</li> <li>Jタンク設置エリア 整地（伐採・表土除去）</li> <li>地下水バイパス周辺 整地（表土除去）</li> <li>免震重要棟前駐車場 線量率測定（線量低減作業実施前）</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>敷地内線量低減にかかる実施方針を踏まえた敷地内除染の検討</li> <li>地下水バイパス周辺 整地（表土除去）</li> <li>Jタンク設置エリア 整地（伐採・表土除去）</li> <li>建屋西側法面 線量率測定（線量低減作業実施前）</li> <li>Hタンクエリアの北側 線量率測定（線量低減作業実施前）</li> <li>タンクエリア 線量率測定（線量低減作業実施前）</li> <li>免震重要棟前駐車場 除染計画の作成</li> </ul>	<p>敷地内線量低減にかかる実施方針を踏まえた敷地内除染の検討</p>														
			<p>■ Iエリア（1～4号機周辺で特に線量率が高いエリア）</p> <p>■ IIエリア（植栽や林が残るエリア）</p> <p>■ IIIエリア（設備設置または今後設置が予定されているエリア）</p> <p>■ IVエリア（道路・駐車場等で既に舗装されているエリア）</p>														
放射線量低減	敷地内線量低減・段階的な線量低減	 <p>提供：日本スペースイメージング（株）、(C)DigitalGlobe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>エリアI 1～4号機周辺で特に線量率が高いエリア</li> <li>エリアII 植栽や林が残るエリア</li> <li>エリアIII 設備設置または今後設置が予定されているエリア</li> <li>エリアIV 道路・駐車場等で既に舗装されているエリア</li> <li>敷地内線量低減に係る実施方針範囲</li> </ul>	<p>免震重要棟前駐車場 除染計画の作成</p>														
			<p>■ Iエリア（1～4号機周辺で特に線量率が高いエリア）</p> <p>1/2号建屋西側法面 線量率測定（線量低減作業実施前）</p> <p>■ IIエリア（植栽や林が残るエリア）</p> <p>地下水バイパス周辺 整地（表土除去）</p> <p>■ IIIエリア（設備設置または今後設置が予定されているエリア）</p> <p>Jタンク設置エリア 整地（伐採・表土除去）</p> <p>■ IVエリア（道路・駐車場等で既に舗装されているエリア）</p> <p>線量率測定（線量低減作業実施前）</p>														
放射線量低減	敷地内線量低減・段階的な線量低減	<p>現場作業</p>	<p>法面 除染計画の作成</p> <p>調査・詳細設計</p> <p>地下バイパス周辺 表土除去後の線量低減効果の評価</p> <p>Hタンクエリア 除染計画の作成</p> <p>調査・詳細設計</p> <p>免震重要棟・多核種除去設備周辺エリア 除染計画の作成</p> <p>調査・詳細設計</p> <p>Gタンクエリア 除染計画の作成</p> <p>調査・詳細設計</p> <p>調査・詳細設計</p>														
			<p>地下水バイパス周辺 線量率測定（表土除去後）</p> <p>企業棟南側エリア 路盤、アスファルト舗装</p> <p>Hタンクエリア 線量率測定（線量低減作業実施前）</p> <p>免震重要棟・多核種除去設備周辺エリア 線量率測定（線量低減作業実施前）</p>														<p>※企業棟南側エリアの線量低減は、H26.3中旬に伐採、表土除去まで終了しているが、H26.3中旬～H26.6末に暫定事務棟の付帯設備工事を実施するため、H26.7以降に当該エリアの路盤、アスファルト舗装を実施し、線量低減効果を確認する予定。</p>

環境線量低減対策 スケジュール

時期	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		4月		5月					6月			7月		8月		備考
			20	27	4	11	18	25	1	8	下	上	中	下	前	後			
環境線量低減対策		<p>海洋汚染拡大防止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・遮水壁の構築</li> <li>・繊維状吸着材浄化装置の設置</li> <li>・港湾内の被覆</li> <li>・浄化方法の検討</li> </ul>	<p>【実績】</p> <p>【遮水壁】鋼管矢板打設 (5/27時点進捗率：98%) 継手処理 (5/27時点進捗率：78%) 埋立(第1工区) (5/27時点進捗率：46%) 1号機取水口前シルトフェンス撤去(H26.1.31)</p> <p>【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 海水中放射性物質濃度低減のための検討会設置 (4/26：第1回、5/27：第2回、7/1：第3回、7/23：第4回、8/16：第5回、10/25：第6回、11/19：第7回開催) 3号機シルトフェンス内側繊維状吸着材浄化装置設置 (H25.6.17)、繊維状吸着材の吸着量評価</p> <p>【4m盤地下水対策】 1号機北側観測孔No.0-1追加ボーリング (H25.10~12) 1.2号機間観測孔No.1追加ボーリング (H25.6.17~) 2.3号機間観測孔No.2追加ボーリング (H25.7.11~H26.2) 3.4号機間観測孔No.3追加ボーリング (H25.7.13~H26.4) 1.2号機間護岸背後地盤改良 (H25.7.8~H25.8.9) 1.2号機間山側地盤改良 (H25.8.13~H26.3.25) 1.2号機間フェーシング (H25.11.28~H26.4.8) 2.3号機間護岸背後地盤改良 (H25.8.29~H25.12.12) 2.3号機間山側地盤改良 (H25.10.1~H26.2.6) 2.3号機間フェーシング (H26.5.2) 3.4号機間護岸背後地盤改良 (H25.8.23~H26.1.23) 3.4号機間山側地盤改良 (H25.10.19~H26.3.5) 3.4号機間フェーシング (H26.5.2) 港湾内海水モニタリング強化 (H25.6.21~) 地下水の流動・移行シミュレーション (H25.7~H26.3)</p> <p>【予定】</p> <p>【遮水壁】 鋼管矢板打設 (~H26.9予定) 継手処理 (~H26.9予定) 【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 検討会における告示濃度未滿に低減しない要因の検討</p> <p>【4m盤地下水対策】 1.2号機間観測孔No.1追加ボーリング (~H26.6下旬予定) 港湾内海水モニタリング 2号機観測孔2T-3追加ボーリング (~H26.6月上旬予定) 3号機観測孔3T-1追加ボーリング (~H26.6月上旬予定) 港湾内海水の流動・移行シミュレーション (H25.9~H26.5予定)</p> <p>【海底土被覆】 港湾内における海底土被覆の検討 海底土被覆工事の実施 (H26.4~H27.3予定)</p>	検討・設計	【海水浄化】 港湾内海水濃度の評価、浄化方法の検討 (モニタリング強化、沈殿等による浄化方法)	【海水浄化】 検討会 告示濃度未滿に低減しない要因の検討	【4m盤地下水対策】 港湾内海水の流動・移行シミュレーション	【遮水壁】 鋼管矢板打設 (5/19時点進捗率：98%、~H26.9予定)	【遮水壁】 継手処理 (5/27時点進捗率：78%) (第1工区(港内)の残り ~H26.9予定 第2工区(港外)：~H26.8予定)	【遮水壁】 埋立(第1工区：5/27時点進捗率46%、~H26.9予定 第2工区：埋立完了)	3号機シルトフェンス内側繊維状吸着材浄化装置設置	地下水観測孔 追加ボーリング	2.3号機間 フェーシング	3.4号機間 フェーシング	港湾内海水モニタリング	海底土被覆工事(配合試験)	海底土被覆工事(準備工、船積換・深淺測量)	海底土被覆工事(被覆工)	遮水壁完成はH26年9月末目標 排水路付替工事とのヤード調整に伴い第2工区の継手処理の工期をH26.5→H26.8に変更 地下水調査孔追加ボーリングの詳細工程は別資料参照
				現場作業	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価	1.2,3,4u放出量評価
評価		<p>環境影響評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニタリング</li> <li>・傾向把握、効果評価</li> </ul>	<p>【実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>・敷地内におけるダスト濃度測定(毎週)</li> <li>・降下物測定(月1回)</li> <li>・港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング(毎日~月1回)</li> <li>・20km圏内魚介類モニタリング(月1回11点)</li> <li>・茨城県沖における海水採取(毎月)</li> <li>・宮城県沖における海水採取(隔週)</li> </ul> <p>【予定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>・敷地内におけるダスト濃度測定(毎週)</li> <li>・降下物測定(月1回)</li> <li>・港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング(毎日~月1回)</li> <li>・20km圏内魚介類モニタリング(月1回11点)</li> <li>・茨城県沖における海水採取(毎月)</li> <li>・宮城県沖における海水採取(隔週)</li> </ul>	検討・設計	敷地内ダスト測定	1uR/B測定	2uR/B測定	3uR/B測定	4uR/B測定	1.2,3,4uR/B測定	1uR/B測定(建屋力バ一解体後)	降下物測定(1F,2F)	海水・海底土測定(発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖)	20km圏内魚介類モニタリング					
				現場作業															