

### 【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 12月15日（木）～12月25日（日） 主な作業実績
- ・ T/B上部 瓦礫、平板集積，降ろし ※写真①
  - ・ R w/B上部 瓦礫解体，撤去 ※写真②
  - ・ 下部構台鉄骨搬入，組立（海側地組ヤード） ※写真③
  - ・ 海側地組ヤード路盤整備 ※写真④



- 12月26日（月）～1月9日（日）主な作業予定
- ・ 12月29日（木）～1月3日（火）休工
  - ・ T/B上部 瓦礫撤去、集積，降ろし
  - ・ R w/B上部 瓦礫解体，撤去
  - ・ 下部構台鉄骨搬入，組立（海側地組ヤード）
  - ・ 構台カウンターウェイトPC設置
- 補足事項  
構台設置に伴い周辺建屋撤去の実施について、関係各所等と協議中

## 【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

### ■ 12月15日（木）～12月25日（日）主な作業実績

- ・ 屋根鉄骨解体 ※写真①②
- ・ 750 t C/C組立 ※写真③④
- ・ R/B鉄板塞ぎ養生



### ■ 12月26日（月）～1月9日（月）主な作業予定

- ・ 12月29日（木）～1月3日（火）休工
- ・ ⑤～⑥間 屋根トラス解体再開
- ・ オペフロクレーン上部・ウェル上部 養生
- ・ SK3500D・750 t c/c・Mステージ調整

#### 補足事項

SK3500Dを使用した解体作業手順の変更を行うため、施工計画見直し中。  
750 t c/c 不具合発生により稼働中断→調査中

以 上