

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月間の動きと今後1ヶ月間の予定	1月		2月				3月			4月	5月	備考	
				22	29	5	12	19	26	4	11	18	下	上		中
被ばく・安全管理		線量限度管理の確実な実施	(実績) ・線量限度管理: ①一般作業従事者、②特定作業従事者、移行措置対象者 ・線量集計・管理システムの改修: ①WBC受検管理、②線量限度管理(警告発報機能)	検討・設計	線量集計・管理システム改修											
			(予定) ・線量限度管理: ①一般作業従事者、②特定作業従事者、移行措置対象者 ・線量集計・管理システムの改修: ①WBC受検管理、②線量限度管理(警告発報機能)	現場作業	△厚生労働省報告 線量集計・線量限度管理作業(①、②) △厚生労働省報告											
				線量集計・線量限度管理作業(①、②)												
被ばく・安全管理		防護装備の軽減化検討	(実績) ・建屋外作業時の全面マスクのフィルタ変更(チャコールフィルタ→ダストフィルタ)、免震重要棟及び5・6号サービス建屋までの移動時の保護衣の変更(タイベック→一般作業服)の検討、関係箇所への説明	検討・設計	全面マスクのフィルタ変更の検討(チャコールフィルタ→ダストフィルタ) 免震棟及び5・6号サービス建屋までの移動時の保護衣の変更(タイベック→一般作業服)の検討											
			(予定) ・建屋外作業時の全面マスクのフィルタ変更(チャコールフィルタ→ダストフィルタ)、免震重要棟及び5・6号サービス建屋までの移動時の保護衣の変更(タイベック→一般作業服)の運用周知、運用開始 ・一般作業服着用エリアの拡大、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る	現場作業	全面マスクのフィルタ変更について関係箇所へ説明、運用周知 移動時の保護衣の変更について関係箇所へ説明、運用周知											
				▽2/23 安全推進連絡会 対象エリアの拡大に係る関係箇所への説明、運用周知 △3/1運用開始												
労働環境改善		重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	(実績) ・協力企業との情報共有 2/16 安全推進連絡会開催: 作業工程、規制情報の連絡等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・来年度へ向けた安全対策の検討(2月1日~)	検討・設計	来年度へ向けた安全対策の検討											
			(予定) ・2/23 安全推進連絡会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施)	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価											
				活動計画等の深掘りに向けた更なる検討を実施するため、工程を延長 △運用開始												
健康管理		長期健康管理の実施	(実績) ・「1F緊急作業従事者の長期健康管理」実施内容の検討	検討・設計	厚生労働省等との調整											
			(予定) ・【H24.2.28】「健康相談窓口」開設 ・社外機関(厚生労働省等)との調整	現場作業	▽健康相談窓口開設予定											
健康管理		継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・【H24.1.30】ドクターヘリ運航会社による現地視察 ・【H24.2.2】ドクターヘリ運航に向けた打ち合わせの実施(厚生労働省、ヘリ運航会社、ドクヘリ担当医師、東電) ・【H24.2.6】ドクターヘリ運航会社による搬送訓練実施 ・【H24.2.14~】2Fからのドクターヘリ搬送運用開始	検討・設計	4月以降の各医療拠点の体制検討											
			(予定) ・平成24年4月以降の各医療拠点の体制検討 ・【3月上旬】ヘリ搬送訓練の実施(水まき無しの2F野球場環境測定)	現場作業	▽Drヘリ運航会社による搬送訓練 △ヘリ搬送運用開始											
				▽医療関係者ネットワーク会議 ▽ヘリ搬送訓練の実施(2F野球場環境測定) 男性看護師のローテーション勤務												

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月間の動きと今後1ヶ月間の予定	1月		2月				3月				4月	5月	備考			
				22	29	5	12	19	26	4	11	18	下	上	中		下	前	後
労働環境改善	要員管理、労働環境改善	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施)	検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施)														
			(予定) ・作業員の確保状況(4月の予定)と地元雇用率(3月分)について調査・集計 ・協力企業の要員計画についてヒアリング	現場作業	協力企業の要員計画についてヒアリング														
		労働環境・生活環境に関する企業との意見交換	(実績) ・労働環境・生活環境に関する実態把握 ・実態把握に基づく解決策の検討 ・【1/27】協力企業との意見交換会開催	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施														
			(予定) ・労働環境・生活環境に関する実態把握(継続的に実施) ・実態把握に基づく解決策の検討・実施(継続的に実施) ・【3/1】協力企業との意見交換会開催予定(定期的に実施) ・労働環境改善に関するアンケート項目検討	現場作業	労働環境改善に関するアンケート実施														
		免震重要棟の非管理区域化	(実績) ・遮蔽設計(～2月2日)(今後必要に応じ追加実施) ・線量低減(屋上除染, 床・壁面の鉛設置, 窓部の遮蔽等)(継続)	検討・設計	遮蔽設計														
			(予定) ・線量低減(～3月末) ・効果確認・運用開始準備(3月上旬～4月末) ・建物改修(3月上旬～4月中旬)	現場作業	効果確認・運用開始準備														
				線量低減															
				建物改修															