

【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

■ 1月23日（月）～2月26日（日） 主な作業実績

- ・ T/B上部 瓦礫解体・集積・降ろし（※1）
- ・ FSTR建屋等解体（※2）
- ・ 構台カウンターウエイトPC設置（※1）
- ・ 構台鉄骨搬入，組立（海側地組ヤード）



（撮影日：H24.2.21）



（撮影日：H24.2.21）

■ 2月27日（月）～3月25日（日） 主な作業予定

- ・ 構台鉄骨搬入・組立（海側地組ヤード）
- ・ 構台設置
- ・ R w / B 上部瓦礫撤去

■ 備考

T/B：タービン建屋、R w / B：廃棄物処理建屋
FSTR：廃棄物地下貯蔵設備