

## 【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 1月23日（月）～2月26日（日） 主な作業実績
  - ・ R/B R4～R5通り屋根 鉄骨解体（※1, 2）
  - ・ R/B R5～R6通り屋根 鉄骨解体（※1, 2）
  - ・ R/B オペレーティングフロアクレーン上部・原子炉ウェル上部 養生（※1, 2）
  - ・ R/B オペレーティングフロア大型機器撤去（DSPゲート）（※1, 2）



(撮影日：H24. 2. 20)



(撮影日：H24. 2. 20)

- 2月27日（月）～3月25日（日） 主な作業予定
  - ・ R/B オペレーティングフロア大型機器撤去
  - ・ 作業ヤード整備
  - ・ 地盤改良準備等

### ■ 備考

R/B：原子炉建屋、DSPゲート：機器貯蔵プールゲート