

労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月間の動きと今後1ヶ月間の予定		2月					3月					4月				5月			6月			備考
			26	4	11	18	25	1	8	15	下	上	中	下	期	末									
			検討・設計		現場作業		検討・設計		現場作業		検討・設計		現場作業		検討・設計		現場作業								
被ばく・安全管理		<b>線量限度管理の確実な実施</b> (実績) ・線量限度管理： ①一般作業従事者、②特定作業従事者、移行措置対象者 ③線量集計報告（厚生労働省：2月29日） ・線量集計・管理システムの改修： ①WBC受検管理、②線量限度管理（警告発報機能） (予定) ・線量限度管理： ①一般作業従事者、②特定作業従事者、移行措置対象者 ③線量集計報告（厚生労働省：3月30日） ・線量集計・管理システムの改修： ①WBC受検管理、②線量限度管理（警告発報機能）	線量集計・管理システム改修					線量集計・線量限度管理作業(①、②)					線量集計・線量限度管理作業(①、②)				△①運用開始 △②運用開始								
			△ ③厚生労働省報告(2/29)					線量集計・線量限度管理作業(①、②)					△ ③厚生労働省報告(3/30)				厚生労働省報告								
			△ ③厚生労働省報告(2/29)					線量集計・線量限度管理作業(①、②)					△ ③厚生労働省報告(3/30)				厚生労働省報告								
被ばく・安全管理		<b>防護装備の軽減化検討</b> (実績) ・建屋外作業時の全面マスクのフィルタ変更（チャコールフィルタ→ダストフィルタ）、免震重要棟及び5・6号サービス建屋までの移動時の保護衣の変更（タイベック→一般作業服）の運用開始（3月1日～） ・一般作業服着用エリアの拡大、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討 (予定) ・一般作業服着用エリアの拡大、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討	一般作業服着用エリアの拡大に係る検討 全面マスク着用省略対象エリアの拡大に係る検討					全面マスクのフィルタ変更に係る周知、運用実施					対象エリアの拡大に係る関係箇所への説明、運用周知				△3/1運用開始								
			△3/1運用開始					移動時の保護衣の変更に係る周知、運用実施					△3/1運用開始				△3/1運用開始								
			△3/1運用開始					移動時の保護衣の変更に係る周知、運用実施					△3/1運用開始				△3/1運用開始								
労働環境改善		<b>重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施</b> (実績) ・協力企業との情報共有 3/15安全推進連絡会開催：災害事例等の再発防止対策の周知 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・来年度へ向けた安全対策の検討（2月1日～） (予定) ・3/22 安全推進連絡会の開催 ・作業毎の安全施策の実施（継続実施）	来年度へ向けた安全対策の検討					情報共有、安全施策の検討・評価					△運用開始												
			情報共有、安全施策の検討・評価					情報共有、安全施策の検討・評価					△運用開始												
			情報共有、安全施策の検討・評価					情報共有、安全施策の検討・評価					△運用開始												
健康管理		<b>長期健康管理の実施</b> (実績) ・「1F緊急作業従事者の長期健康管理」実施内容の検討 ・【H24.2.28】「健康相談窓口」開設 ・各協力企業の健康管理部署との連携 相談内容の共有、各社からの相談受付 (予定) ・社外機関（厚生労働省等）との調整	厚生労働省等との調整					▽健康相談窓口開設(2/28)																	
			▽健康相談窓口開設(2/28)					▽健康相談窓口開設(2/28)																	
			▽健康相談窓口開設(2/28)					▽健康相談窓口開設(2/28)																	
健康管理		<b>継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化</b> (実績) ・【2/14～】2Fからのドクターヘリ搬送運用開始 ・【3/18】緊急医療関係者ネットワーク会議において、1F救急医療室とJV診療所の継続的な医療職の確保について協議 ・【3/23】ヘリ実機を使った2F野球場環境測定を実施（水まき無し） (予定) ・平成24年4月以降の各医療拠点の体制検討 ・4/1より男性看護師4名を採用し、1F救急医療室とJV診療所へ配置	4月以降の各医療拠点の体制検討					▽医療関係者ネットワーク会議(3/18)									3/7 2Fで傷病者が発生し、ドクターヘリ出動								
			▽医療関係者ネットワーク会議(3/18)					▽ヘリ実機による2F野球場環境測定の実施																	
			▽ヘリ実機による2F野球場環境測定の実施					男性看護師を配置																	

労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月間の動きと今後1ヶ月間の予定		2月					3月					4月				5月			6月			備考						
					26	4	11	18	25	1	8	15	下	上	中	下	期	末													
労働環境改善	要員管理、労働環境改善	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・協力企業(元請9社)の要員計画についてヒアリング(3月1日~)	検討・設計	(3/1)▽	(3/7)▽	(3/13, 14)▽▽	(3/19)▽	(3/28)▽	協力企業の要員計画についてヒアリング											作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施)										
		(予定) ・作業員の確保状況(5月の予定)と地元雇用率(4月分)について調査・集計	現場作業																												
		労働環境・生活環境に関する企業との意見交換	(実績) ・労働環境・生活環境に関する実態把握 ・実態把握に基づく解決策の検討 ・【3/1】協力企業との意見交換会開催(定期的に実施) ・労働環境改善に関するアンケート項目検討(3月1日~)	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施											労働環境改善に関するアンケート実施▽															
		(予定) ・【3/30】協力企業との意見交換会開催予定(定期的に実施) ・労働環境・生活環境に関する実態把握(継続的に実施) ・実態把握に基づく解決策の検討・実施(継続的に実施)	現場作業	労働環境改善に関するアンケート項目検討					協力企業との意見交換会(3/1)					協力企業との意見交換会(3/30)					協力企業との意見交換会												
		免震重要棟の非管理区域化	(実績) ・線量低減(屋上除染、床・壁面の鉛設置等)(継続) ・効果確認・運用開始準備(3月1日~4月末) ・建物改修(3月5日~4月中旬)	検討・設計	効果確認・運用開始準備											さらなる線量低減のため追加対策(執務室フィルタ交換⇒空調取替え)実施															
		(予定) ・線量低減(~4月末)	現場作業	線量低減											建物改修																