

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月間の動きと今後1ヶ月間の予定	3月			4月			5月			6月			7月			備考
				25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	
被ばく・安全管理		線量限度管理の確実な実施	(実績) ・線量限度管理: ①一般作業従事者、②特定作業従事者、移行措置対象者 ③線量集計報告(厚生労働省:3月30日) ・線量集計・管理システムの改修: ①WBC受検管理、②線量限度管理(警告発報機能)	検討・設計	線量集計・管理システム改修									△①運用開始 △②運用開始					
			(予定) ・線量限度管理: ①一般作業従事者、②特定作業従事者、移行措置対象者 ③線量集計報告(厚生労働省:4月27日) ・線量集計・管理システムの改修: ①WBC受検管理、②線量限度管理(警告発報機能)	現場作業	△ 厚生労働省報告(3/30) 線量集計・線量限度管理作業(①、②) △ ③厚生労働省報告(4/27)									厚生労働省報告 △ 4/4 △ 4/4 △ 4/4					
		防護装備の軽減化検討	(実績) ・一般作業着用エリアの拡大(企業センター厚生棟までの移動)、全面マスク着用省略エリアの拡大(企業センター厚生棟までの移動)に係る検討(5月中に運用開始予定)	検討・設計	一般作業着用エリアの拡大に係る検討(企業センター厚生棟までの移動) 全面マスク着用省略対象エリアの拡大に係る検討(企業センター厚生棟までの移動)									一般作業着用エリアの拡大に係る検討 全面マスク着用省略対象エリアの拡大に係る検討					
			(予定) ・対象エリアの拡大(企業センター厚生棟までの移動)に係る関係箇所への説明、運用準備 ・一般作業着用エリアの拡大、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討	現場作業	対象エリアの拡大(企業センター厚生棟までの移動)に係る関係箇所への説明、運用準備 全面マスクのフィルタ変更(ダストフィルタ装着)に係る運用実施 移動時の保護衣の変更(一般作業着用)に係る運用実施(免震重要棟、5・6号サービス建屋までの移動)														
労働環境改善		重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	(実績) ・協力企業との情報共有 4/12安全推進連絡会開催:作業工程、規制情報の連絡等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)	検討・設計															
			(予定) ・4/19安全推進連絡会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施) ・熱中症予防教育の実施(4/16~20)	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価 △H24年度熱中症対策の開始についての周知(3/29安全推進連絡会)														
健康管理		長期健康管理の実施	(実績) ・「1F緊急作業従事者の長期健康管理」実施内容の検討 ・「健康相談窓口」開設 ・各協力企業の健康管理部署との連携 相談内容の共有、各社からの相談受付	検討・設計	厚生労働省等との調整														
			(予定) ・社外機関(厚生労働省等)との調整	現場作業	健康相談受付														
健康管理		継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・4/1より男性看護師4名を採用し、1F救急医療室とJV診療所へ配置	検討・設計	4月以降の各医療拠点の体制検討														
			(予定) ・平成24年4月以降の各医療拠点の体制検討 ・1Fの緊急医療室とJV診療所の医師の確保に向けた調整	現場作業	男性看護師を配置														

労働環境改善スケジュール

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月間の動きと今後1ヶ月間の予定		3月			4月			5月			6月			7月			備考		
			25	1	8	15	22	29	6	13	下	上	中	下	前	後						
			検討・設計			現場作業			検討・設計			現場作業			検討・設計			現場作業				
労働環境改善	要員管理・労働環境改善	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施)	協業企業の要員計画についてヒアリング(3/28)																		
			(予定) ・作業員の確保状況(5月の予定)と地元雇用率(4月分)について調査・集計	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施)																		
		労働環境・生活環境に関する企業との意見交換	(実績) ・労働環境・生活環境に関する実態把握 ・実態把握に基づく解決策の検討 ・労働環境改善に関するアンケート項目検討(3月1日～)	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																		
			(予定) ・労働環境・生活環境に関する実態把握(継続的に実施) ・実態把握に基づく解決策の検討・実施(継続的に実施)	労働環境改善に関するアンケート実施																		
				労働環境改善に関するアンケート項目検討																		
	免震重要棟の非管理区域化	免震重要棟の非管理区域化	(実績) ・線量低減(屋上除染、床・壁面の鉛設置等)(継続) ・効果確認・運用開始準備(3月1日～4月末) ・建物改修(3月5日～4月20日)	協力企業との意見交換会(3/30)																		
			(予定) ・線量低減(~4月末) ・非管理区域化後の運用について安推連で周知(4/19)	協力企業との意見交換会(4/27)																		
				協力企業との意見交換会																		
		免震重要棟の非管理区域化		非管理区域化後の運用について協力企業へ周知(安推連)																		
				効果確認・運用開始準備																		
				線量低減																		
		建物改修																				
										5/1予定												