

## 【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 5月28日（月）～6月24日（日） 主な作業実績
- ・ R/B外壁・柱他解体（※1、※2）
  - ・ 地盤改良工事（※3）

□先月



□今月



- 6月25日（月）～7月22日（日） 主な作業予定
- ・ R/B外壁・柱・屋根トラス解体
  - ・ 地盤改良工事
  - ・ オペレーティングフロア大型機器撤去

- 備考
- R/B：原子炉建屋

以 上