

【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 6月25日（月）～7月29日（日） 主な作業実績
 - ・ R/B外壁・柱・屋根トラス解体（※1、※2）
 - ・ 地盤改良工事（※3）

□先月



□今月



- 7月30日（月）～8月26日（日） 主な作業予定
 - ・ 地盤改良工事
 - ・ オペレーティングフロア大型機器撤去

- 備考
R/B：原子炉建屋

以上