

【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 7月30日（月）～8月26日（日） 主な作業実績
 - ・ 構台鉄骨搬入・組立（海側地組ヤード）
 - ・ 構台設置（※1）
 - ・ R/B上部瓦礫撤去（※2）

□先月



□今月



- 8月27日（月）～9月23日（日） 主な作業予定
 - ・ 構台鉄骨搬入・組立（海側地組ヤード）
 - ・ 構台設置
 - ・ R/B上部瓦礫撤去

■ 備考

R/B：原子炉建屋