

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月					10月			11月			12月	備考		
				26	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	期	後			
被ばく・安全管理		APD不正使用を受けた再発防止策	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APDの適正装着に関して強調した放射線防護教育を実施(8/6~実施)</li> <li>当社監理員や元請担当者が現場立ち会い時に抜き打的にAPD装着状態を確認(8/16~)</li> <li>APDとガラスバッジ等との線量データ比較および作業内容と線量の比較において特異なデータがないか確認(H24.7分)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高線量被ばく作業について、胸部分が透明なタイベックを着用(10月~)</li> </ul>	検討・設計	胸部分が透明なタイベックの仕様検討・調達															
				現場作業	APDとガラスバッジ等の比較					胸部分が透明なタイベックの着用										
				現場作業	APD適正装着に関して強調して放射線防護教育を実施															
被ばく・安全管理		防護装備の軽減化検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討</li> </ul>	検討・設計	一般作業服着用エリア、全面マスク着用省略エリアの拡大に係る検討(アルプス等をターゲットに検討中)															
				現場作業	全面マスク着用省略エリアの拡大(車両汚染検査場、企業棟等)の周知、運用実施															
				現場作業	全面マスクのフィルタ変更(ダストフィルタ装着)に係る運用実施															
労働環境改善		重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有</li> <li>9/13安全推進連絡会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9/20安全推進連絡会の開催</li> <li>作業毎の安全施策の実施(継続実施)</li> </ul>	検討・設計	一般作業服着用(正門、免震重要棟、5・6号サービス建屋の間の移動)															
				現場作業	通気性の良いカバーオール の配備															
				現場作業	熱中症予防対策の実施															
健康管理		長期健康管理の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「1F緊急作業従事者の長期健康管理」実施内容の検討</li> <li>「健康相談窓口」開設</li> <li>各協力企業の健康管理部署との連携</li> <li>相談内容の共有、各社からの相談受付</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>社外機関(厚生労働省等)との調整</li> <li>対象者(社員・協力会社作業員)に追加健診実施の案内および具体的運用の周知</li> </ul>	検討・設計	厚生労働省等との調整															
				現場作業	健康相談受付															
				現場作業	対象者への案内および具体的運用の周知															
健康管理		継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>男性看護師(4名)を採用し、1F救急医療室とJV診療所へ配置</li> <li>1F救急医療室とJV診療所の12月末までの医師確保完了</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成24年10月以降の各医療拠点の体制検討</li> <li>1Fの救急医療室とJV診療所の恒常的な医師の確保に向けた調整</li> </ul>	検討・設計	10月以降の各医療拠点の体制検討															
				現場作業	△ 医療関係者ネットワーク会議(9/9)															
				現場作業	男性看護師を配置															

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月		9月					10月			11月			12月	備考					
				26	2	9	16	23	30	7	14	下			上	中	下		前	後			
要員管理、労働環境改善	労働環境改善	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握（継続的に実施）</li> <li>作業員の確保状況（10月の予定）と地元雇用率（8月実績）について調査・集計</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況11月の予定）と地元雇用率（9月実績）について調査・集計</li> </ul>	検討・設計	作業員の確保状況調査依頼		作業員の確保状況集約		作業員の確保状況調査依頼		作業員の確保状況集約												
				現場作業	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握																		
				検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																		
				現場作業	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																		
				検討・設計	バック																		
				現場作業	バック																		
		労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握（継続的に実施）</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック（継続的に実施）</li> <li>作業員へのアンケートによる実態把握（定期的に実施）</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応（継続的に実施）</li> </ul>	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																		
				現場作業	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																		
				検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																		
				現場作業	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																		
				検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																		
				現場作業	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																		
警戒区域解除に伴う新たな出入り拠点の整備について	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F車輛スクリーニング・除染場の建設を完了</li> <li>1F車輛スクリーニング・除染場の試験運用実施（4月24日～8月9日）</li> <li>入退域管理施設の建設工事着工</li> <li>1F車輛用スクリーニング・除染場の本格運用への移行（8月10日）</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>入退域管理施設の竣工（25年3月予定）後、Jヴィレッジの入退域管理機能を1Fに移転</li> </ul>	検討・設計	入退域管理施設の建設工事																				
		現場作業	1F車輛用スクリーニング・除染場の本格運用																				
線量低減・非管理区域化工リアの拡大について	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事務本館休憩所・免震棟前休憩所の線量低減に関する詳細検討</li> <li>免震重要棟1階・2階の一部の線量低減に関する詳細検討</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>実施時期・工法等の詳細検討継続</li> <li>10月22日より作業員の被ばく線量に影響の大きい事務本館休憩所・免震棟前休憩所の線量低減工事を優先して実施予定</li> </ul>	検討・設計	免震重要棟前休憩所・事務本館休憩所の線量低減に関する詳細検討																				
		現場作業	免震重要棟1階・2階の一部の線量低減に関する詳細検討																				
		現場作業	線量低減工事（事務本館休憩所・免震棟前休憩所）の実施																				