

【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 8月27日（月）～9月23日（日） 主な作業実績
 - ・ 構台鉄骨搬入・組立（海側地組ヤード）
 - ・ 構台設置【遠隔操作】（※1）
 - ・ R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】（※2）
 - ・ 使用済み燃料プール内調査【遠隔操作】
 - ・ 作業ヤード整備

□先月



□今月



- 9月24日（月）～10月21日（日） 主な作業予定
 - ・ 構台設置【遠隔操作】
 - ・ R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】
 - ・ 使用済み燃料プール内調査【遠隔操作】
 - ・ 作業ヤード整備

■ 備考

R/B：原子炉建屋

以 上